



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

**SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI**

**Nr. 533 del 11/12/2020 del Registro delle Pubblicazioni.**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

**Nr. 48 del 11 Dicembre 2020**

**Registro Generale Nr. 243 del 11 Dicembre 2020**

**OGGETTO: L.R. n. 12 del 16/02/1981 e D.G.R.L. n. 1175 del 03/08/2001.**

**Esercizio finanziario 2001/2003. Intervento n. 1769.**

**Lavori di "Adeguamento norme di sicurezza Scuola Materna Elisabetta Starace".**

**Approvazione consuntivo analitico della spesa.**

**L'Anno Duemilaventi, il giorno Undici del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
  - con deliberazione di G.C. nr. **152 del 13/10/2001**, venne incaricato l'ing. Francesco MASSIMO, da Pignataro Interamna (FR), della progettazione e della direzione lavori dell'intervento di "Adeguamento norme di sicurezza Scuola Materna Elisabetta Starace";
  - con deliberazione di G.C. nr. **36 del 27/03/2002**, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Adeguamento norme di sicurezza Scuola Materna Elisabetta Starace", per un importo complessivo di € **201.934,65** (vecchie £. 391.000.000) come da seguente Q.T.E.:
    - € **146.777,05** (vecchie £. 284.200.000) per lavori
    - € **2.995,45** (vecchie £. 5.800.000) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
    - € **27.372,22** (vecchie £. 53.000.000) per spese generali e tecniche
    - € **3.615,20** (vecchie £. 7.000.000) per spese oneri di sicurezza
    - € **14.977,25** (vecchie £. 29.000.000) per IVA sui lavori 10%
    - € **6.197,48** (vecchie £. 12.000.000) per IVA su oneri tecnici
    - € **201.934,65** (vecchie £. 391.000.000) totale spese
  - i lavori furono finanziati con contributo di € **180.759,91** (vecchie £. 350.000.000) concesso dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12 del 16/02/1981 con D.G.R.L. n. 1175 del 03/08/2001 (esercizio finanziario 2001/2003) e con mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A. pos. 4413500.00 di € **21.174,74** (vecchie £. 41.000.000);

- con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **123** del **07/08/2002** e successivo contratto Rep. **584** del **25/09/2002**, registrato a Cassino in data 11/10/2002, al nr. 1458, serie I<sup>^</sup>, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa EVANGELISTA Osvaldo con sede in Pignataro Interamna (FR), per un importo di €. **116.053,01** al netto del ribasso del 20,93%, oltre €. **2.995,45** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **119.048,46**, con il seguente Q.T.E. rideterminato a seguito di gara:

(A) Importo dei lavori	
- €.	146.777,05 lavori soggetti a ribasso
- €.	30.724,04 ribasso d'asta del 20,93%
- €.	116.053,01 (A1) importo lavori al netto del ribasso del 20,93% offerto dall'impresa
- €.	2.995,45 (A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- €.	119.048,46 (A) Totale importo netto dei lavori (A1+A2)
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- €.	11.904,85 (B1) I.V.A. sui lavori (10% su A)
- €.	27.372,22 (B2) Spese generali e tecniche, divise per:
- €.	25.704,00 (B2.a) Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori e contabilità
- €.	1.668,22 (B2.b) Oneri incentivi per funzioni tecniche
- €.	514,08 (B3) Cassa previdenziale (2% su B2.a)
- €.	27.886,30 (B4) Totale importo spese generali e tecniche
- €.	5.243,62 (B5) I.V.A. su spese generali e tecniche (20% su B2.a+B.3)
- €.	44.520,69 (B) Totale somme a disposizione
- €.	164.083,23 Totale dopo l'aggiudicazione dei lavori
- €.	37.851,42 economie di gara
- €.	201.934,65 Totale importo progetto (A+B)

- la consegna ed inizio dei lavori è avvenuta in data **25/09/2002**, a firma della D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **10/09/2003**;

■ **ACCERTATO** che con precedenti determinazioni:

- n. **65** del **10/02/2003**, n. **291** del **13/06/2003** e n. **636** del **23/12/2003** è stata approvata e liquidata la contabilità relativa al 1°, 2° e Stato Finale, per complessivi €. **119.022,36** oltre oneri fiscali

- n. **44** del **09/12/2020** è stata approvata la relazione finale ed il certificato di regolare esecuzione;

- n. **64** del **10/02/2003** e n. **311** del **02/07/2003** sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori, per complessivi €. **25.703,91** oltre oneri fiscali;

■ **RITENUTO**, pertanto opportuno procedere ad approvare il consuntivo analitico delle spese sostenute per il successivo invio alla fino alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali – Sicurezza Stradale, Via Capitan Bavastro, n. 108, 00154 ROMA, tramite pec: [infrastrutture-sociali@regione.lazio.legalmail.it](mailto:infrastrutture-sociali@regione.lazio.legalmail.it), quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, come da richiesta prot. 0255293 del 30/03/2020;

■ **VISTI** i capitoli:

- capitolo **2445** recante il contributo di €. **180.759,91** (vecchie £. 350.000.000) concesso dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12 del 16/02/1981 con D.G.R.L. n. 1175 del 03/08/2001 (esercizio finanziario **2001/2003**),

- capitolo **2445** recante il mutuo della C.D.P. S.p.A., pos. 4413500.00 di €. **21.174,74** (vecchie £. 41.000.000), dove risultavano stanziati e conservate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

■ **DATO ATTO** che:

- è stato interamente utilizzata la somma di €. **21.174,74** di cui al mutuo C.D.P. S.p.A., pos. 4413500.00;

- la Regione Lazio ha accreditato, alla data odierna, la somma di €. **138.481,86**;

■ **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **TUTTO** ciò premesso e considerato;

■ **RITENUTO** opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

## **D E T E R M I N A**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, il seguente Q.T.E. iniziale, post appalto e finale, come segue:

	Q.T.E. iniziale	Q.T.E. post appalto	Q.T.E. finale
Importo dei lavori (A)			
Lavori	€. 146.777,05	€. 146.777,05	=====
Ribasso d'asta del 20,93%	=====	€. 30.724,04 (-)	=====
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1)	=====	€. 116.053,01	€. 115.576,30
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A2)	€. 2.995,45	€. 2.995,45	€. 2.995,45
Totale importo lavori (A1+A2)	€. 149.772,50	€. 119.048,46	€. 118.571,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)			
IVA sui lavori 10% (B1)	€. 14.977,25	€. 11.904,85	€. 11.857,18
Spese generali e tecniche (Progettazione preliminare, esecutiva, direzione lavori e contabilità) (B2)	€. 27.372,22	€. 26.835,51	€. 25.703,91
Incentivo RUP 1,25% su A1+A2 (art. 18, comma 1, legge n. 109 dell'11/07/1994) (B3)	=====	€. 1.871,65	€. 1.216,57
Cassa previdenziale 2% su B2 (B4)	=====	€. 536,71	€. 514,08
Importo spese generali e tecniche (B5)	€. 27.372,22	€. 29.243,87	€. 25.434,56
IVA su spese generali e tecniche 20% su B2+B4 (B6)	€. 6.197,48	€. 5.474,44	€. 5.243,60
Spese oneri di sicurezza	€. 3.615,20	€. 1.743,55	=====
Totale somme a disposizione (B)	€. 52.162,15	€. 48.366,71	€. 44.535,34
Totale dopo l'aggiudicazione/finale dei lavori	=====	€. 167.415,17	€. 163.107,09
Economie	=====	€. 34.519,48	€. 38.827,56
Totale importo progetto (A+B)	€. 201.934,65	€. 201.934,65	€. 201.934,65

3) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rendiconto analitico della spesa totale sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento norme di sicurezza Scuola Materna Elisabetta Starace", finanziati con contributo di €. 180.759,91 (vecchie £. 350.000.000) concesso dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12 del 16/02/1981 con D.G.R.L. n. 1175 del 03/08/2001 (esercizio finanziario 2001/2003) e mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A. pos. 4413500.00 di €. 21.174,74 (vecchie £. 41.000.000), come segue:

Beneficiario	Numero mandato	Numero fattura	Spesa a carico Regione	Totale Spesa sostenuta
EVANGELISTA Osvaldo	221 del 05/03/2003	34 del 29/11/2002	=====	€. 21.174,74
EVANGELISTA Osvaldo	414 del 16/04/2003	34 del 29/11/2002	€. 14.361,17	€. 14.361,17
EVANGELISTA Osvaldo	578 del 13/06/2003	42 del 30/12/2002	€. 47.171,07	€. 47.171,07
EVANGELISTA Osvaldo	50 del 24/01/2005	7 del 04/07/2003	€. 45.000,00	€. 45.000,00
MASSIMO ing. Francesco	138 del 11/02/2003	1 del 17/03/2003	€. 17.931,89	€. 17.931,89
MASSIMO ing. Francesco	656 del 02/07/2003	2 del 29/07/2003	€. 13.529,61	€. 13.529,61
TOTALE spesa finale	=====	=====	€. 137.993,83	€. 159.168,57
ECONOMIE su finanziamento regionale	=====	=====	€. 42.766,08	€. 42.766,08

4) Di dare atto che la somma complessiva occorsa per la realizzazione dell'intervento, di €. 159.168,57, è stata imputata:

- per €. 137.993,83 al capitolo 2445, Gestione Residui del Bilancio 2002, recante il contributo di €. 180.759,91 (vecchie £. 350.000.000) concesso dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12 del 16/02/1981 con D.G.R.L. n. 1175 del 03/08/2001 (esercizio finanziario 2001/2003)

- per €. 21.174,74 al capitolo 2445, Gestione Residui del Bilancio 2002 recante il mutuo della Cassa DD.PP. S.p.A. pos. 4413500.00,

dove risultavano stanziati e conservate la somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali – Sicurezza Stradale, Via Capitano Bavastro, n. 108, 00154 ROMA, tramite pec: [infrastrutture-sociali@regione.lazio.legalmail.it](mailto:infrastrutture-sociali@regione.lazio.legalmail.it), quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, come da richiesta prot. 0255293 del 30/03/2020;

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

7) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to. Dott. Francesco Neri

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/12/2020.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,  
- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

#### **ESPRIME**

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 11/12/2020.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 11/12/2020.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri