



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I[^]: LAVORI PUBBLICI

Nr. 289 del 03/05/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 28 del 03 Maggio 2023 Servizio I[^]

Registro Generale Nr. 164 del 03 Maggio 2023

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del Parco Giochi Ramona Di Giorgio", di importo complessivo di €. 547.931,88.

CUP: I27B18000090001

Rendicontazione della spesa.

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Tre del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza del Parco Giochi Ramona Di Giorgio";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 547.931,88 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto

(cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 08/08/2019 e successiva convenzione Rep. n. 139 del 09/08/2019, è stato incaricato l'ing. Giuseppe EVANGELISTA della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento "Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio";

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 30 del 12/09/2019 e successiva convenzione Rep. n. 141 del 12/09/2019, è stato incaricato il geologo dott. Marco SILVESTRI della predisposizione della relazione geologica e di modellazione sismica ed indagini sismiche a supporto del progetto relativo all'intervento medesimo;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 45 del 26/11/2019 e successiva convenzione Rep. 149 del 02/12/2019, è stato incaricato il geologo dott. Marco SILVESTRI della relazione geologica con integrazione nuove indagini, prova sismica in foro di tipo Down-Hole, studio di risposta sismica locale, a supporto del progetto relativo all'intervento medesimo;

- con propria determinazione n. 44 del 26/11/2019, è stata incaricata la ditta GEOSERVING S.R.L. di San Vittore del Lazio (FR) dell'effettuazione delle indagini geognostiche preliminari alla integrazione della redazione della relazione geologica e geotecnica relativa all'intervento medesimo;

- con deliberazione di G.C. n. 60 del 16/09/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di € 547.931,88 di cui € 389.754,72 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 17.711,62 (per un totale di € 407.466,34) ed € 140.465,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

TAV_A1) INQUADRAMENTO URBANISTICO; TAV_A2) PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO; TAV_A3) PLANIMETRIA DELLO STATO DI PROGETTO; TAV_A4) SERVIZI IGIENICI: Piante, Sezioni, Prospetti; TAV_A5) PENSILINA FOTOVOLTAICA: Piante, Sezioni, Prospetti; TAV_A6) IMPIANTO ELETTRICO: Schemi unifilari e planimetria generale; TAV_S1) SERVIZI IGIENICI: Pianta fili fissi, Carpenterie impalcati di fondazione e di copertura; TAV_S2) SERVIZI IGIENICI: Tabella ed armature pilastri; TAV_S3) SERVIZI IGIENICI: Armature travi impalcato di copertura; TAV_S4) SERVIZI IGIENICI: Particolari costruttivi; TAV_S5) PENSILINA FOTOVOLTAICA: Pianta fili fissi, Carpenterie impalcati di fondazione e di copertura, Particolari costruttivi; TAV_R1) RELAZIONE GENERALE E TECNICO SPECIALISTICA; TAV_R2) RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO; TAV_R3) ELENCO PREZZI; TAV_R4) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; TAV_R5) QUADRO TECNICO ECONOMICO; TAV_R6) QUADRO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA; TAV_R7) COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA; TAV_R8) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; TAV_R9) PIANO DI SICUREZZA; TAV_R10) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; TAV_R11) PIANO DI MANUTENZIONE; TAV_R12) SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO; TAV_RS1) SERVIZI IGIENICI: Calcolo delle strutture (DM 17.01.2018); TAV_RS2) PENSILINA FOTOVOLTAICA: Calcolo delle strutture (DM 17.01.2018), e con il seguente quadro economico:

A1) Importo lavori da computo metrico	€ 389.754,72
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 17.711,62
A) Totale Importo lavori	€ 407.466,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva	€ 20.254,06
B2) Spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità	€ 20.254,06
B3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 7.365,12
B4) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 4.000,00
B5) Relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica	€ 3.300,00
B6) Spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.000,00
B7) Oneri previdenziali su B1+B2+B3+B4+B5+B6	€ 2.366,93

B8) Accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	€.	8.149,33
B9) Spese per pubblicità (Iva inclusa)	€.	1.000,00
B10) Spese di gara (Iva inclusa)	€.	3.000,00
B11) Imprevisti	€.	10.241,42
B12) Spese Autorità di Vigilanza	€.	225,00
B13) Spese acquisizione di autorizzazione sismica, pareri e nulla osta	€.	1.000,00
B14) Iva 10% di A+B11	€.	41.770,79
B15) Iva 22% di B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7	€.	13.538,84
Importo totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	140.465,54
Importo Totale	€.	547.931,88

- il verbale di verifica e validazione del progetto in argomento veniva sottoscritto in data **13/09/2019**;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. **60** del **16/09/2019** è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. **16** del **14/10/2018**;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con propria determinazione n. **40** del **31/10/2019** è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, **CUP: I27B18000090001- CIG: 8039377FC2**;
- con propria determinazione nr. **19** del **21/05/2020** e successivo contratto Rep. n. **226** del **23/07/2020**, registrato a Cassino in data **30/07/2020**, al nr. **130**, serie I[^], i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **3 DI SRL**, con sede legale in Ardea (RM), via Ovile della Castagnetta, n. 21, per l'importo offerto di **€. 304.694,65**, al netto del ribasso del **21,824%**, oltre **€. 17.711,62** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 322.406,27**, **CUP: I27B18000090001- CIG: 8039377FC2**, previa verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il seguente quadro tecnico economico rideterminato a seguito di gara:

IMPORTO LAVORI

- €.	389.754,72	lavori soggetti a ribasso
- €.	85.060,07	ribasso d'asta del 21,824%
- €.	304.694,65	(A1) importo netto lavori al netto del ribasso del 21,824% offerto dal concorrente
- €.	17.711,62	(A2) costi della sicurezza
- €.	322.406,27	(A 1+2) Totale netto lavori

SPESE GENERALI

- €.	20.254,06	(B1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva
- €.	20.254,06	(B2) spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità
- €.	7.365,12	(B3) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €.	4.000,00	(B4) rilievi, accertamenti ed indagini
- €.	3.300,00	(B5) relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica
- €.	4.000,00	(B6) spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
- €.	2.366,93	(B7) oneri previdenziali su B1+B2+B3+B4+B5+B6
- €.	8.149,33	(B8) accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- €.	1.000,00	(B9) spese di pubblicità (Iva inclusa)
- €.	3.000,00	(B10) spese per diritti di gara SUA PROV. FR., ecc.
- €.	10.241,42	(B11) imprevisti
- €.	225,00	(B12) contributo ANAC
- €.	1.000,00	(B13) spese d'istruttoria (Open genio), pareri e nulla osta

- €. 33.264,77 (B14) Iva 10% su A+B11
 - €. 13.538,84 (B15) Iva 22% su B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
 - €. 131.959,53 Totale somme a disposizione
 - €. 454.365,80 Totale dopo l'aggiudicazione lavori
 - €. 93.566,08 Economie di gara
 - €. **547.931,88** Totale importo progetto (A + B)
- i lavori iniziati in data **03/09/2020** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice risultano ultimati in data **31/12/2021**;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **37** del **25/11/2020** e successiva convenzione Rep. n. **162** del **26/11/2020**, è stato incaricato l'ing. Fabio TORRICE del collaudo statico dell'intervento "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**";

- con successiva perizia di variante in corso d'opera, determinata principalmente da circostanze imprevedibili ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, a causa di nuove circostanze intervenute in corso di esecuzione, inquadrabili ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni. Si specifica che non si tratta di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni. Tali modifiche, che rivestono caratteristiche di variante sono state necessarie: **a)** durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale con nota prot. 5829 del 22/09/2021 ha richiesto alla D.L. di predisporre una variazione non sostanziale al progetto, riguardante una diversa distribuzione interna dei servizi igienici e la realizzazione di un congruo numero di docce, con relativo sistema di approvvigionamento idrico; **b)** ad esaurimento delle somme poste in appalto possono completarsi gli interventi validamente affidati agli stessi patti e condizioni del contratto originario; **c)** al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi da eseguire è stata autorizzata la D.L. a redigere perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, approvata con atto di G.C. n. **83** del **25/11/2021** e conseguente atto di sottomissione Rep. n. **242** del **01/12/2021**, i lavori di cui sopra sono stati rideterminati con l'impresa **3 DI SRL**, con sede legale in Ardea (RM), via Ovile della Castagnetta, n. 21, per l'importo di €. **311.653,98**, al netto del ribasso del **21,824%**, oltre €. **17.711,62** per oneri di sicurezza per complessivi €. **329.365,60**, CUP: **I27B18000090001- CIG: 8039377FC2**, con il seguente quadro tecnico economico:

IMPORTO LAVORI

- €. 398.656,85 lavori soggetti a ribasso
- €. 87.002,87 ribasso d'asta del 21,824%
- €. 311.653,98 (A1) importo netto lavori al netto del ribasso del 21,824% offerto dal concorrente
- €. 17.711,62 (A2) costi della sicurezza
- €. 329.365,60 (A 1+2) Totale netto lavori

SPESE GENERALI

- €. 20.254,06 (B1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva
- €. 20.254,06 (B2) spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità
- €. 7.365,12 (B3) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €. 2.900,00 (B4) rilievi, accertamenti ed indagini
- €. 3.300,00 (B5) relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica
- €. 4.000,00 (B6) spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
- €. 3.000,00 (B7) spese tecniche per perizia di variante
- €. 2.326,93 (B8) oneri previdenziali su B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7
- €. 8.149,33 (B9) accantonamento di cui all'art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- €. ===== (B10) spese di pubblicità (Iva inclusa)
- €. 2.037,33 (B11) spese di gara (SUA PROV. FR.)
- €. ===== (B12) imprevisti
- €. 225,00 (B13) spese Autorità Vigilanza ANAC
- €. 500,00 (B14) spese acquisizione autorizzazione sismica, pareri e nulla osta
- €. 32.936,56 (B15) Iva 10% su A+B12
- €. 13.222,04 (B16) Iva 22% su B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8
- €. 2.500,00 (B17) Spese per allaccio impianto fotovoltaico, ENEL, GSE, Iva compresa

- €. 122.970,43 Totale somme a disposizione
- €. 452.336,03 Totale dopo l'aggiudicazione lavori
- €. 95.595,85 Economie di gara
- €. **547.931,88** Totale importo progetto (A + B)

■ **CHE** con propria determinazione n. **44** del **29/12/2022**, è stata incaricata la ditta **M.C. S.r.l.**, Cod. Fisc. e P. IVA: 00875720948, di Cassino (FR) del servizio di attivazione impianto fotovoltaico (allaccio impianto fotovoltaico, ENEL, GSE, Iva compresa) relativo all'intervento medesimo;

■ **DATO ATTO** che sono stati approvati, liquidati e pagati all'impresa **3 DI SRL**, Cod. Fisc. e P. IVA: 08679101009, con sede legale in Ardea (RM), via Oville della Castagnetta, n. 21, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, Rep. n. **226** del **23/07/2020**, registrato a Cassino in data **30/07/2020**, al nr. **130**, serie I[^], ed atti successivi - **CUP: I27B18000090001- CIG: 8039377FC2**:

- con propria determinazione n. **36** del **24/11/2020** l'anticipazione del **20%** pari a €. **64.481,25** oltre €. **6.448,12** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **70.929,37** (fattura elettronica n. **281/2020** del **20/11/2020**), dei lavori in questione di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**;

- con propria determinazione n. **20** del **27/04/2021** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **1° S.A.L.** pari a €. **62.152,42** (detratto il recupero dell'anticipazione del 20% e la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. **6.215,24** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **68.376,66** (fattura elettronica n. **90/21** del **15/04/2021**), dei lavori in questione di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**;

- con propria determinazione n. **37** del **27/07/2021** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **2° S.A.L.** pari a €. **109.074,04** (detratto il recupero dell'anticipazione del 20% e la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. **10.907,40** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **119.981,44** (fattura elettronica n. **197/2021** del **28/07/2021**), dei lavori in questione di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**;

- con propria determinazione n. **01** del **19/01/2022** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **3° S.A.L.** pari a €. **87.429,09** (detratto il recupero dell'anticipazione del 20% e la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. **8.742,91** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **96.172,00** (fattura elettronica n. **349/2021** del **31/12/2021**), dei lavori in questione di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**;

- con propria determinazione n. **19** del **21/04/2022** le risultanze dello stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione pari a €. **6.228,80**, oltre €. **622,88** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **6.851,68** (fattura elettronica n. **136/2022** del **24/05/2022**), dei lavori in questione di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al progettista e direttore dei lavori ing. **Giuseppe EVANGELISTA** da Pignataro Interamna, Rep. n. **139** del **09/08/2019** - **CUP: I27B18000090001 - CIG: 7989546DEB**, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. **10** del **16/04/2020** le **spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva** pari a:

- €. **20.254,06** oltre €. **810,16** per INARCASSA 4% ed €. **4.634,13** per I.V.A. 22% per complessivi €. **25.698,35**, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di €. **4.050,81** (fattura elettronica n. **FPA 2/20** del **02/04/2020**), dei lavori di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**;

- con propria determinazione n. **12** del **08/03/2022** l'**acconto spese tecniche relative al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità** pari a:

- € 10.000,00 oltre € 400,00 per INARCASSA 4% ed € 2.288,00 per I.V.A. 22% per complessivi € 12.688,00, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di € 2.000,00 (fattura elettronica n. FPA 1/22 del 22/02/2022), dei lavori di “Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”;
- con propria determinazione n. 20 del 27/05/2022 il saldo spese tecniche relative al coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità nonché rimborso per spese istruttoria Genio Civile pari a:
 - € 20.619,18 oltre € 824,77 per INARCASSA 4% ed € 4.717,67 per I.V.A. 22% per complessivi € 26.161,62, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di € 4.123,84 (fattura elettronica n. FPA 3/22 del 12/05/2022), dei lavori di “Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”;
- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al geologo dott. Marco SILVESTRI da Pofi, Rep. n. 141 del 12/09/2019 e Rep. 149 del 02/12/2019 - CUP: I27B18000090001 - CIG: 8026889E56 e CIG: 8116696D6B, le seguenti spettanze:
 - con propria determinazione n. 11 del 16/04/2020 le spese tecniche relative alla predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto pari a:
 - € 3.300,00, oltre € 66,00 per CASSA 2% per complessivi € 3.366,00 (CIG: 8026889E56)
 - con propria determinazione n. 11 del 16/04/2020 le spese tecniche relative alla relazione geologica con integrazione nuove indagini, prova sismica in foro di tipo Down-Hole, studio di risposta sismica locale pari a:
 - € 1.500,00, oltre € 30,00 per CASSA 2% per complessivi € 1.530,00 (CIG: 8116696D6B)
 (operazioni in franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015), per complessivi € 4.896,00 (fatture elettroniche n. 2020/01 del 20/03/2020 e n. 2020/02 del 07/04/2020), dei lavori di “Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”;
- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al collaudatore ing. Fabio TORRICE da Cassino Rep. n. 162 del 26/11/2020 - CUP: I27B18000090001 - CIG: 8527183604, le seguenti spettanze:
 - con propria determinazione n. 21 del 27/05/2022 le spese tecniche relative al collaudo statico pari a:
 - € 4.000,00 oltre € 160,00 per INARCASSA 4% ed € 915,20 per I.V.A. 22% per complessivi € 5.075,20, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di € 800,00 (fattura elettronica n. FATTPA 62_22 del 10/05/2022), dei lavori di “Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”;
- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta GEOSERVING S.R.L. da San Vittore de Lazio (FR), incaricata con determinazione n. 44 del 26/11/2019 - CUP: I27B18000090001 - CIG: 8116731A4E, le seguenti spettanze:
 - con propria determinazione n. 07 del 06/03/2020 le spese tecniche relative all’effettuazione delle indagini geognostiche preliminari alla integrazione della redazione della relazione geologica e geotecnica, necessaria alla predisposizione della progettazione dell’intervento pari a:
 - € 1.400,00 oltre € 308,00 per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi € 1.708,00 (fattura elettronica n. 164 del 18/02/2020), dei lavori di “Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”;
- **DATO ATTO** che in esecuzione della propria determinazione n. 40 del 31/10/2019 si è proceduto al pagamento della somma di € 225,00 per contributo procedura di gara all’ANAC - CUP: I27B18000090001- CIG: 8039377FC2;
 - pagamento della somma di € 2.037,33 per gestione/espletamento funzioni di gara da parte della SUA della Provincia di Frosinone - CUP: I27B18000090001- CIG: 8039377FC2;

- **DATO ATTO** che con propria determinazione n. 43 del 09/12/2020 si è proceduto al pagamento della somma di €. 1.955,84 per **acconto incentivo per funzioni tecniche - CUP: I27B18000090001**;
- **DATO ATTO** che con propria determinazione n. 48 del 30/12/2022 si è proceduto a:
 - pagamento della somma di €. 2.933,75 per **saldo incentivo per funzioni tecniche - CUP: I27B18000090001**;
 - pagamento della somma di €. 1.629,87 per **Fondo innovazione tecnologica - CUP: I27B18000090001**;
- **DATO ATTO**, inoltre, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **M.C. S.r.l.** da Cassino (FR), incaricata con determinazione n. 44 del 29/12/2012 - **CUP: I27B18000090001 - CIG: 95719395F1**, le seguenti spettanze:
 - con propria determinazione n. 21 del 23/03/2023 le spese relative al **servizio di attivazione impianto fotovoltaico (allaccio impianto fotovoltaico, ENEL, GSE, Iva compresa)** pari a:
 - €. 2.182,00 oltre €. 218,20 per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 2.400,20 (fattura elettronica n. 2/5 del 29/12/2022), dei lavori di **“Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio”**;
- **ATTESO** che i lavori iniziati in data 03/09/2020 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice risultano ultimati in data 31/12/2021;
- **VISTA** la relazione conclusiva sui lavori del 15/09/2022 trasmessa dal D.L. ing. Giuseppe EVANGELISTA., acclarata al protocollo generale dell'Ente il 15/09/2022 al n. 5519;
- **RITENUTO** di dover rendicontare al Ministero delle Economie e delle Finanze circa l'utilizzo della somma concessa ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) – Contributo erariale anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza edifici e territorio;
- **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;
- **VISTE** le seguenti norme:
 - il D. Lgs. n. 50 del 18/04/ 2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e successive modificazioni;
 - il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per la parte ancora in vigore;
 - il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- **RITENUTO** di dover liquidare e pagare quanto spettante;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/08/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 sul quale al capitolo 20365, **Gestione Residui** del bilancio 2023, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;
- **DATO ATTO** che il Ministero dell'Interno ha accreditato, alla data odierna, la somma di €.
438.345,50;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di dare atto che la spesa totale a consuntivo a seguito del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **“Messa in sicurezza del Parco Giochi “Ramona Di Giorgio” - CUP: I27B18000090001** – ammonta a complessivi **€. 450.113,98**, così ripartiti:

(A) LAVORI

- €.	398.656,85	lavori soggetti a ribasso
- €.	87.002,87	ribasso d'asta del 21,824%
- €.	311.653,98	(A1) importo netto lavori al netto del ribasso del 21,824% offerto dal concorrente
- €.	17.711,62	(A2) costi della sicurezza
- €.	329.365,60	(A 1+2) Totale netto lavori

(B) SPESE GENERALI

- €.	20.254,06	(B1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva
- €.	20.254,06	(B2) spese tecniche relative alla direzione lavori, contabilità
- €.	7.365,12	(B3) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €.	1.400,00	(B41) rilievi, accertamenti ed indagini
- €.	1.500,00	(B42) rilievi, accertamenti ed indagini
- €.	4.800,00	(B5) relazione geologica, geotecnica e indagine geognostica
- €.	4.000,00	(B6) spese per collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
- €.	3.000,00	(B7) spese tecniche per perizia di variante
- €.	2.290,93	(B8) oneri previdenziali su B1+B2+B3+B42+B5+B6+B7
- €.	6.519,46	(B9) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
- €.	4.889,59	spese per il personale tecnico (80%)
- €.	1.629,87	innovazione tecnologica (20%)
- €.	=====	(B10) spese di pubblicità (Iva inclusa)
- €.	2.037,33	(B11) spese di gara (SUA PROV. FR.)
- €.	=====	(B12) imprevisti
- €.	225,00	(B13) spese Autorità Vigilanza ANAC
- €.	402,67	(B14) spese acquisizione autorizzazione sismica, pareri e nulla osta
- €.	32.936,55	(B15) Iva 10% su A+B12
- €.	12.863,00	(B16) Iva 22% su B1+B2+B3+B41+B6+B7+B8
- €.	2.400,20	(B17) Spese per allaccio impianto fotovoltaico, ENEL, GSE, Iva compresa
- €.	120.748,38	(B) Totale
- €.	450.113,98	(A+B) Totale
- €.	97.817,90	Economie di gara
- €.	547.931,88	Totale importo progetto

3) Di dare atto che la SUA PROV. FR., che ha espletato la procedura di gara, e la Stazione Appaltante, hanno provveduto, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica di requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, in capo alle ditte appaltatrici;

4) Di dare atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ammontante ad €.**547.931,88** è stato interamente finanziato con contributo del Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019, di cui nella presente rendicontazione ne vengono impegnati €.**450.113,98** (imputata al capitolo **20365, Gestione Residui del bilancio 2023**), come da seguente prospetto:

Beneficiario	CIG	Procedura di affidamento seguita	Numero mandato	Numero fattura	Totale Spesa sostenuta
3 DI SRL	8039377FC2	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	931 del 04/12/2020	281/2020 del 20/11/2020	€. 70.929,37
3 DI SRL	8039377FC2	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	459 del 27/05/2021	90/2021 del 15/04/2021	€. 68.376,66
3 DI SRL	8039377FC2	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	637 del 30/07/2021	197/2021 del 28/07/2021	€. 119.981,44
3 DI SRL	8039377FC2	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	24 del 20/01/2022	349/2021 del 31/12/2021	€. 96.172,00
3 DI SRL	8039377FC2	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	537 del 29/06/2022	136/2022 del 24/05/2022	€. 6.851,68
EVANGELISTA Giuseppe	7989546DEB	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	307 del 21/04/2020	FPA 2/20 del 02/04/2020	€. 25.698,35
EVANGELISTA Giuseppe	7989546DEB	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	221 del 10/03/2022	FPA 1/22 del 22/02/2022	€. 12.688,00
EVANGELISTA Giuseppe	7989546DEB	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	526 del 21/06/2022 (parte)	FPA 3/22 del 12/05/2022	€. 26.161,62
SILVESTRI Marco	8026889E56	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	306 del 21/04/2020 (dettaglio n. 1)	2020/01 del 20/03/2020	€. 3.366,00
SILVESTRI Marco	8116696D6B	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	306 del 21/04/2020 (dettaglio n. 2)	2020/02 del 07/04/2020	€. 1.530,00
TORRICE Fabio	8527183604	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	527 del 21/06/2022	FATTPA 62_22 del 10/05/2022	€. 5.075,20
GEOSERVING S.R.L.	8116731A4E	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	162 del 13/03/2020	164 del 18/02/2020	€. 1.708,00
Contributo gara ANAC			172 del 20/03/2020		€. 225,00
Contributo gara SUA PROV. FR.			177 del 20/03/2020		€. 2.037,33
Genio Civile – Istruttoria sismica			526 del 21/06/2022 (parte)		€. 185,81
Genio Civile – Relazione struttura ultimata			102 del 09/02/2022		€. 108,43
Genio Civile – Collaudo			202 del 23/02/2022		€. 108,43
M.C. S.r.l.	95719395F1	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	291 del 23/03/2023	2/5 del 29/12/2022	€. 2.400,20

NERI Francesco				1030 del 16/12/2020	€.	1.955,84
NERI Francesco				222 del 15/03/2023	€.	2.933,75
Fondo innovazione tecnologica				223 del 15/03/2023	€.	1.629,87
TOTALE spesa finale					€.	450.113,98
ECONOMIE su finanziamento					€.	98.817,90
TOTALE IMPORTO PROGETTO					€.	547.931,88

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, al Ministro dell'Interno, tramite mail: operepubbliche.fi@interno.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all'accredito del saldo del 20% sul contributo concesso pari ad €. **11.768,48**;

6) Di dare atto che le economie derivanti dal presente rendiconto, pari ad €. **97.817,90**, saranno utilizzate per una nuova opera che avrà le finalità espresse dalla norma di finanziamento, con un nuovo CUP da associare, se possibile, in Bdap;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

8) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 03/05/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,


- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 03/05/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 03/05/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri