



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 160 del 07/03/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 19 del 07 Marzo 2023 Servizio I^

Registro Generale Nr. 91 del 07 Marzo 2023

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019. Lavori di "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria", di importo complessivo di €. 915.553,16.

Ulteriore proroga termine ultimazione lavori.

CUP: I28E18000140001

CIG: 8087471831

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Sette del mese di Marzo nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 915.553,16 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge

n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 09/08/2019 e successiva convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, è stato incaricato lo studio **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. **Pierpaolo SPAZIANI TESTA** dell'ing. **Catia BIANCHI** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento “**Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria**”;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 25/10/2019 e successiva convenzione Rep. n. 147 del 28/10/2019, è stata incaricata la **IN.TEC. Soc. Coop.** (geologo dott.ssa **Barbara SAVO**) della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;

- con deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di **€. 915.553,16** di cui **€. 674.206,56** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€. 15.318,93** (per un totale di **€. 689.525,49**) ed **€. 226.027,67** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018;

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;

- con propria determinazione n. 41 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;

- con propria determinazione n. 20 del 21/05/2020, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'impresa **ETEIRON SRL**, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A, per l'importo offerto di **€. 459.653,81**, al netto del ribasso del **31,823%**, oltre **€. 15.318,93** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 474.972,74**;

- in data **31/07/2020** è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 227, registrato a Cassino in data **13/08/2020** al n. 133, Serie 1;

- i lavori iniziati in data **21/06/2021** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice sono regolarmente in corso con termine per l'esecuzione previsto al **10/01/2022**;

- con propria determinazione n. 69 del 24/11/2021 venne concessa una proroga dell'ultimazione dei lavori fino al **10/04/2022**;

- a seguito di sospensione per consentire la predisposizione ed approvazione di perizia di variante (deliberazione di G.C. n. 08 del 05/01/2023 e conseguente atto di sottomissione Rep. 258 del 08/02/2023), il termine di ultimazione lavori venne fissato al **08/03/2023**;

■ **CONSIDERATO** che:

- con nota trasmessa via pec del 03/03/2023, acclarata al prot. n. 1929 del 07/03/2023, la suddetta impresa ha chiesto una ulteriore proroga dei termini di ultimazione dei lavori di **180** giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella nota suddetta (*principalmente dovuto all'espletamento delle nuove lavorazioni merse a seguito dei progetti di variante presentateci e ai tempi di approvvigionamento dei relativi materiali*), alla quale si rimanda integralmente;

- con nota del 06/03/2023, trasmessa via pec, acclarata al prot. n. 1935 del 07/03/2023, la D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione della ulteriore proroga come sopra richiesta;

■ **CONSIDERATO**, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori, per i motivi sopra citati;

- **VISTO** il combinato disposto dell'art. 17 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 7, comma 5, del citato contratto Rep. n. **227 del 31/07/2020**;
- **VISTO** l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte ancora in vigore;
- **DATO ATTO** che con deliberazione di C.C. n. **11 del 02/08/2022** è stato approvato il bilancio di previsione **2022/2024** sul quale al capitolo **20363, Gestione Residui** del bilancio **2023**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all'impresa **ETEIRON S.r.l.**, Cod. Fisc. e P. IVA: 06229631004, con sede legale in Frascati (RM) , via Enrico Fermi, 28/A, la proroga ulteriori di **180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di **"Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria"**, esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. **227 del 31/07/2020**, registrato a Cassino in data 13/08/2020 al n. 133, Serie 1, con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno **04/09/2023**, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

3) Di comunicare il contenuto della presente, a mezzo pec, all'impresa interessata **ETEIRON S.r.l.**, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A ed alla D.L.;

4) Di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

5) Di dare atto che le spese per l'esecuzione dell'intervento sono imputate al capitolo **20363 - Gestione Residui**, del bilancio **2023**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it); accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 07/03/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 07/03/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 07/03/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri