



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

**SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI**

Nr. 391 del 27/07/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 42 del 27 Luglio 2023 Servizio I^

Registro Generale Nr. 217 del 27 Luglio 2023

**OGGETTO:** Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019. Lavori di "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria", di importo complessivo di €. 915.553,16.

Approvazione dello Stato di avanzamento lavori n. 02 straordinario e liquidazione certificato straordinario 2 di pagamento all'impresa ETEIRON SRL, con sede legale in Frascati (RM).

CUP: I28E18000140001

CIG: 8087471831

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Ventisette del mese di Luglio nel proprio Ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa
- **PREMESSO** che questo Ente:
  - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria";
  - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 915.553,16 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
  - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge

n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 09/08/2019 e successiva convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, è stato incaricato lo studio **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. **Pierpaolo SPAZIANI TESTA** dell'ing. **Catia BIANCHI** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento “**Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria**”;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 25/10/2019 e successiva convenzione Rep. n. 147 del 28/10/2019, è stata incaricata la **IN.TEC. Soc. Coop.** (geologo dott.ssa **Barbara SAVO**) della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;

- con deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di **€. 915.553,16** di cui **€. 674.206,56** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€. 15.318,93** (per un totale di **€. 689.525,49**) ed **€. 226.027,67** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018;

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;

- con propria determinazione n. 41 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;

- con propria determinazione n. 20 del 21/05/2020, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'impresa **ETEIRON SRL**, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A, per l'importo offerto di **€. 459.653,81**, al netto del ribasso del **31,823%**, oltre **€. 15.318,93** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 474.972,74**;

- in data 31/07/2020 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 227, registrato a Cassino in data 13/08/2020 al n. 133, Serie 1;

- con deliberazione di G.C. n. 08 del 05/01/2023 venne approvata una perizia di variante, senza aumento di spesa, di **€. 467.688,16** per lavori (al netto del ribasso del **31,823%**), oltre **€. 24.740,40** per oneri di sicurezza per un totale di **€. 499.302,64** nonché **€. 179.810,35** per somme a disposizione ed **€. 236.440,17** per economie di gara per l'importo complessivo di **€. 915.553,16**, come da conseguente successivo atto di sottomissione Rep. n. 258 del 08/02/2023, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare, come da seguente Q.T.E. di confronto:

	Q.T.E. Progetto	Q.T.E. rideterminato	Q.T.E. Variante
<b>Somme a base d'appalto</b>			
1) Lavori soggetti a ribasso	€. 674.206,56	€. 674.206,56	€. 685.991,11
2) Costi della sicurezza	€. 15.318,93	€. 15.318,93	€. 31.614,48
<b>A) Totale lavori (1+2)</b>	<b>€. 689.525,49</b>	<b>€. 689.525,49</b>	<b>€. 717.605,59</b>
Ribasso d'asta del 31,823% su 1)		€. 214.552,75	€. 218.302,95
<b>A1) Importo contrattuale</b>		<b>€. 474.972,74</b>	<b>€. 499.302,64</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			

B1) Imprevisti e lavori in economia	€. 24.722,75	€. 24.722,75	=====
B2) Spese tecniche:			
B2.1) Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza	€. 64.907,26	€. 64.907,26	€. 64.907,26
B2.2) Collaudo statico e tecnico amministrativo	€. 3.500,00	€. 3.500,00	€. 3.500,00
B3) Indagini geologiche e prove di laboratorio	€. 18.000,00	€. 18.000,00	€. 18.000,00
B4) Funzioni RUP	€. 13.790,51	€. 13.790,51	€. 13.790,51
B5) Spese di pubblicità/Gara/Commissione	€. 6.895,25	€. 6.895,25	€. 6.895,25
B6) Oneri previdenziali 4% su B2 + 2% su B3	€. 3.096,29	€. 3.096,29	€. 3.096,29
B7) IVA su indagini, spese tecniche e oneri previdenziali 22% su B2, B3, B6	€. 19.690,78	€. 19.690,78	€. 19.690,78
B8) IVA su lavori 10%	€. 68.952,55	€. 47.497,27	€. 49.930,26
B9) IVA su imprevisti	€. 2.472,28	€. 2.472,28	=====
<b>B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€. 226.027,67</b>	<b>€. 204.572,40</b>	<b>€. 179.810,36</b>
<b>Totale Importo progetto (A + B)</b>	<b>€. 915.553,16</b>	<b>€. 679.545,14</b>	<b>€. 679.112,99</b>
<b>Economie</b>		<b>€. 236.008,02</b>	<b>€. 236.440,17</b>

- i lavori sono iniziati in data **21/06/2021** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso;

■ **EVIDENZIATO** che:

- il 17/05/2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto "decreto Aiuti") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori";

- nel comma 1 del citato articolo 26 è precisato che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si deve procedere alla liquidazione all'appaltatore dei maggiori importi, riconosciuti nella misura del 90% del differenziale rispetto a quanto computato ai prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta, a seguito della contabilizzazione dei SAL eseguita con il prezzario aggiornato a luglio 2022. Pertanto lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26, utilizzando le seguenti risorse: **a)** nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; **b)** le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento; **c)** le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; **d)** le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2022;

- con il comma 3 è stato introdotto l'obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (18 maggio

2022), in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 ed in caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le regioni dovranno avere un nuovo prezzario infrannuale;

- il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;

- il comma 4 dell'art. 26, il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che nel caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 1 prevede l'assegnazione di un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- in virtù di tale norma speciale tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel 2022 di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi;

■ **PRESO ATTO** che:

- sul BURL n. 63 del 28/07/2022 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 640 del 26/07/2022 ad oggetto "**Approvazione dell'aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio**";

- con precedente determinazione n. 35 del 26/06/2023 è stato approvato e liquidato il 2° all'impresa esecutrice di €. 132.489,57 oltre oneri fiscali;

- il direttore dei lavori ha rielaborato la contabilità del SAL n. 2 relativamente alle lavorazioni eseguite dal 01/08/2022 al 31/12/2022, applicando i prezzi riportati nel prezzario Regione Lazio 2022, come da **Stato di avanzamento lavori n. 02 straordinario** con un incremento dovuto all'aggiornamento secondo il suddetto Prezzario Regione Lazio 2022 per un importo di €. 109.658,69 al netto del ribasso d'asta del 31,823%, oltre IVA 10%, con emissione del **certificato straordinario 2** relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 01/08/2022 al 31/12/2022 di €. 98.692,82, (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022) oltre IVA 10%, firmati digitalmente;

- il già citato comma 1 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, come sopra riportato, prevede che, per le maggiori somme, si possa far ricorso alle seguenti risorse appositamente accantonate nel quadro economico di ogni intervento: **a)** nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; **b)** le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; **c)** le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; **d)** le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 50/2022;

- il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che, qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio 2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;

- il comma 4 dell'art. 26, il D. L. n. 50 del 17/05/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 dispone che nel caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 1 prevede l'assegnazione di un contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

- nel quadro economico vigente, come sopra riportato, all'interno delle somme a disposizione, sono presenti delle voci cui è possibile attingere per i maggiori costi, e precisamente €. 236.440,17 relative ai ribassi d'asta (economie di gara);

■ **VISTA** la propria determinazione n. 39 del 14/07/2023, con la quale in assenza di precise indicazioni ministeriali, relativamente all'intervento indicato in oggetto, sono state accertate le risorse dell'Ente disponibili ai sensi del citato punto c), per l'importo complessivo di €. 236.440,17 relative ai ribassi d'asta (economie di gara), da utilizzarsi per i pagamenti all'impresa dei SAL straordinari da emettersi in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto "decreto Aiuti") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori";

■ **VISTA** la contabilità dello **Stato di avanzamento lavori n. 02 straordinario** relativa alle lavorazioni eseguite dal 01/08/2022 al 31/12/2022, di €. 109.658,69 al netto del ribasso d'asta del 31,823%, oltre IVA 10% fatta pervenire dalla D.L. **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. **Pierpaolo SPAZIANI TESTA** dell'ing. **Catia BIANCHI** di **Frosinone** in data 12/07/2023, prot. n. 5157 con un incremento dovuto all'aggiornamento secondo il Prezzario Regione Lazio 2022;

■ **VISTO** il **certificato straordinario 2** di pagamento di €. 98.692,82 (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022) oltre €. 9.869,28 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 108.562,10;

■ **ESAMINATA** la suddetta documentazione, regolarmente sottoscritta dalla D.L. e dall'impresa affidataria;

■ **RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla approvazione degli atti contabili relativi allo **Stato di avanzamento lavori n. 02 straordinario** nonché alla liquidazione del **certificato straordinario 2** di pagamento di importo complessivo di €. 98.692,82 (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022) per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,823% ed €. €. 9.869,28 per I.V.A. al 10% per complessivi €. 108.562,10 all'impresa **ETEIRON SRL**, Cod. Fisc. e P. IVA: 06229631004, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A;

■ **VISTA** la comunicazione pec del 30/06/2020 fatta pervenire dall'impresa **ETEIRON SRL** acquisita al prot. n. 5044 in data 31/07/2020, con la quale comunicava il conte corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

■ **ACQUISITO** il DURC on-line protocollo **INAIL\_39529593** con scadenza 07/11/2023, con esito regolare, relativo all'impresa in questione;

■ **DATO ATTO** di:

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

■ **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

■ **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/08/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 sul quale al capitolo 20363, **Gestione Residui** del bilancio 2023, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;

■ **VISTO** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, entrato in vigore il 01/07/2023;

■ **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **TUTTO** ciò premesso e considerato;

■ **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

## **D E T E R M I N A**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto "*decreto Aiuti*") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene, all'articolo 26, le norme di dettaglio "*Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori*" la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali dei lavori di "**Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria**", come da **Stato di avanzamento lavori n. 02 straordinario** relativa alle lavorazioni eseguite dal **01/08/2022 al 31/12/2022**, di **€. 109.658,69** al netto del ribasso d'asta del **31,823%**, oltre IVA 10% fatta pervenire alla D.L. **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. Pierpaolo SPAZIANI TESTA dell'ing. Catia BIANCHI di Frosinone in data **12/07/2023**, prot. n. **5157** con un incremento dovuto all'aggiornamento secondo il Prezzario Regione Lazio 2022;

3) Di liquidare e pagare il **certificato straordinario 2** pari a **€. 98.692,82** (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022), oltre **€. 9.869,28** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 108.562,10** all'impresa **ETEIRON SRL**, Cod. Fisc. e P. IVA: 06229631004, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto;

4) Di dare atto che il pagamento della citata somma è subordinato all'emissione di regolare fattura elettronica da parte della suddetta impresa;

5) Di imputare la spesa di **€. 108.562,10** al capitolo **20363 - Gestione Residui**, del bilancio **2023**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;

6) Di demandare al Responsabile del procedimento servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore dell'avente titolo, con bonifico sul conto corrente bancario dedicato all'intervento (*omissis*) – IBAN: (*omissis*), riportato nella fattura da emettere, a valere sul finanziamento sopra citato;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;


8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

9) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

10) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - [www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it), che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 27/07/2023.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,


- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

#### ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 27/07/2023.




Il Responsabile del Servizio  
Dott. Benedetto Murro

---

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 27/07/2023.



Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri