



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

SERVIZIO V^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 200 del 03 Aprile 2025 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^

Nr. 33 del 03 Aprile 2025 Servizio V^

Registro Generale Nr. 124 del 03 Aprile 2025

OGGETTO: Legge regionale 16/02/1981, nr. 12 - Lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra del Polo Scolastico Centro".

CUP: I23B10000080004

Rendicontazione della spesa.

L'Anno Duemilaventicinque, il giorno Tre del mese di Aprile nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 del 18/01/2024, con la quale sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/05/2024 di nomina del Responsabile del Servizio LL.PP.;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - con comunicazione prot. 180528 del 21/09/2009, la Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, ha comunicato che, a seguito della D.G.R. n. 183 del 27/03/2009, con determinazione n. B3458 del 03/08/2009, è stato formalmente concesso il finanziamento di € 308.250,31, sull'importo minimo di progetto di € 342.500,34, per la Ristrutturazione della Scuola Media ed annessa Palestra, ai sensi della L.R. 16/02/1981, n. 12, sulla scorta del progetto preliminare (G.C. n. 127 del 26/06/2008) e della richiesta inviata dall'Ente con nota prot. 7269 del 30/06/2008;
 - con la medesima nota si trasmetteva la scheda, contenente le DIRETTIVE GENERALI DELL'INTERVENTO, da restituirsi, firmata dal legale rappresentante, per presa visione ed accettazione;
 - con la medesima nota la Regione Lazio ha richiesto, in merito al succitato finanziamento, a questa Amministrazione di far pervenire la documentazione tecnico amministrativa;
 - con determinazione n. 64 del 17/09/2009 e successiva convenzione Rep. 46 del 09/02/2010, è stato incaricato l'arch. Giacinto EVANGELISTA da Pignataro Interamna (FR), della *progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione*, dell'intervento in questione;

- con propria deliberazione nr. **95** del **01/06/2010**, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 342.500,34, redatto dal suddetto tecnico;
- con propria deliberazione nr. **132** del **15/06/2010** è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, dell'importo complessivo di € 342.500,34, redatto dal medesimo;
- con propria deliberazione nr. **155** del **27/07/2010** è stato riapprovato il progetto definitivo dell'intervento, nell'importo complessivo di € 342.500,34, redatto dal suddetto tecnico, con nuove Tav. 14) - computo metrico, Tav. 15) - elenco prezzi e Tav. 16) - quadro economico;
- la Regione Lazio - Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture, ha rilasciato, con nota prot. 199953/2D/16 del 03/09/2010, acclarata al prot. 11785 del 13/09/2010 il visto di rispondenza alle finalità del finanziamento sul progetto definitivo, come previsto nelle DIRETTIVE GENERALI DELL'INTERVENTO, visto propedeutico all'approvazione del progetto esecutivo, al fine di perfezionare l'iter amministrativo di finanziamento;
- il tecnico incaricato, arch. Giacinto Evangelista, ha fatto pervenire, in data 14/09/2010 prot. 11828, il progetto esecutivo relativo all'intervento **"Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra del Polo Scolastico Centro"**, con nuove Tav. 14) - computo metrico, Tav. 15) - elenco prezzi e Tav. 16) - quadro economico, per la loro riapprovazione;
- con deliberazione nr. **163** del **14/09/2010** è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di **"Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra"**, di complessivi € **342.500,34**, redatto dall'arch. Giacinto EVANGELISTA, da Pignataro Interamna (FR), finanziato per € **308.250,31** con contributo regionale concesso con determinazione n. B3458 del 03/08/2009, come da comunicazione prot. 180528 del 21/09/2009 della Regione Lazio - Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture e per € **34.250,03** con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. pos. 4545504, composto dai seguenti elaborati:

Tav. 1) relazione tecnica; Tav. 2) inquadramento territoriale; Tav. 3) stralcio Tav. I.G.M.; Tav. 4) planimetria catastale; Tav. 5) piante; Tav. 6) pianta copertura; Tav. 7) prospetti e sezioni; Tav. 8) progetto interventi; Tav. 9) progetti interventi; Tav. 10) particolari costruttivi; Tav. 11) particolari costruttivi; Tav. 12) impianto elettrico; Tav. 13) particolari di dettaglio tecnico; Tav. 14) computo metrico (nuovo); Tav. 15) elenco prezzi (nuovo); Tav. 16) quadro economico (nuovo); Tav. 17) stima incidenza sicurezza; Tav. 18) stima incidenza manodopera; Tav. 19) crono programma; Tav. 20) capitolato speciale d'appalto, e che presenta il seguente quadro economico di spesa:

- €.	134.082,18	per lavori a misura
- €.	97.955,44	per lavori a corpo
- €.	4.146,89	oneri di sicurezza su lavori a misura
- €.	3.029,56	oneri di sicurezza su lavori a corpo
- €.	4.000,00	rilievi e accertamenti
- €.	16.887,20	imprevisti
- €.	1.196,07	oneri RUP
- €.	41.900,00	spese generali e tecniche
- €.	600,00	spese amministrative reg. contr. Ecc.
- €.	4.500,00	spese relazione geologica
- €.	918,00	CNPAIA 2% su rilievi ed accertamenti – spese generali e tec.
- €.	23.921,40	IVA sui lavori al 10%
- €.	9.363,60	IVA 20% su CNPAIA 2% e spese generali e tecniche
- €.	342.500,34	TOTALE

- l'opera era stata inserita nel programma delle opere pubbliche triennio **2009/2011**, elenco annuale **2009**, approvato con atti di C.C. nr. **06** del **16/03/2009**, nr. **13** del **30/05/2009** e nr. **20** del **04/08/2009**;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. **60** del **15/09/2010**, è stata indetta procedura negoziata ex art. 122, comma 7-bis, D.Lgs. n. 163/2006, per la scelta del contraente per i lavori di **"Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra"**;

- con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **64 del 30/09/2010** e successivo contratto Rep. **102 del 07/10/2010**, registrato a Cassino in data **19/10/2010**, al nr. **332**, serie **I^**, integrato con contratto Rep. n. **103 del 10/11/2010**, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **EVANGELISTA Osvaldo** con sede in Pignataro Interamna, per un importo complessivo di € **223.916,30** al netto del ribasso del **3,500%**, oltre € **7.176,45** per oneri di sicurezza, per complessivi € **231.092,75** oltre le somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro tecnico economico rideterminato a seguito di gara:

A) Lavori a base d'asta:

- a misura e a corpo (parte) al netto del ribasso del 3,500% :	€ 223.916,30
- costo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 7.176,45
Sommano	€ 231.092,75

B) Somme a disposizione:

- rilievi ed accertamenti	€ 4.000,00
- spese generali e tecniche	€ 41.900,00
- imprevisti	€ 16.887,20
- oneri R.U.P.	€ 1.196,07
- spese amministrative reg. ecc.	€ 600,00
- spese relazione geologica	€ 4.500,00
- CNPAIA 2% su rilievi ed accertamenti e spese generali e tecniche	€ 918,00
- IVA 10% sui lavori	€ 23.109,28
- IVA 20% su CNPAIA e spese generali e tecniche	€ 9.363,60
- Economia da ribasso	€ 8.933,44

TOTALE IMPORTO PROGETTO € **342.500,34**

- l'inizio dei lavori è avvenuto in data **15/10/2010** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice;
- la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali – Sicurezza Stradale, con nota prot. 0422321 del 14/05/2020 ha sollecitato l'invio degli atti finali dell'intervento;
- con nota dell'Ente prot. 3991 del 17/06/2020 si riscontrava la suddetta richiesta specificando lo stato della procedura;
- con successive note prot. n. 992 del 16/02/2022, prot. 1820 del 24/03/2022 e prot. 1286 del 14/02/2023, facendo seguito anche alla successiva nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali – Sicurezza Stradale del 28/02/2022, prot. n. 0201618, questo Ente ha trasmesso la documentazione e gli elaborati progettuali per la valutazione preventiva ed autorizzazione alla predisposizione ed adozione della perizia di variante;
- con deliberazione di G.C. n. **21 del 21/03/2023** è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, senza aumento complessivo di spesa, al fine di acquisire l'autorizzazione definitiva all'esecuzione della variante stessa, dando inoltre atto che l'esecuzione era subordinata alla citata autorizzazione, di € **236.244,84** al netto del ribasso d'asta dello **3,500%** oltre € **7.176,45** per oneri di sicurezza, per complessivi € **243.421,29** nonché € **90.974,89** per somme a disposizione ed € **8.104,16** per economie per l'importo complessivo di € **342.500,34**, trasmessa, per l'approvazione di competenza, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali – Sicurezza Stradale con nota del 11/05/2023, prot. n. 3519, i cui elaborati sono:

- El. n. 01 - Relazione tecnica illustrativa;
- El. n. 02 – Computo metrico estimativo di variante;
- El. n. 03 – Quadro comparativo post gara e variante;
- El. n. 04 – Nuovo quadro economico,

e che presenta il seguente Q.T.E.:

	Q.T.E. di progetto	Q.T.E. dopo gara	Q.T.E. Variante	Differenza +	Differenza -
A) Lavori	€ 239.214,07		€ 251.989,76		
B) Oneri per att. piano sicurezza	€ 7.176,45		€ 7.176,45		
Lavori a base d'asta	€ 232.037,62		€ 244.813,31		
Ribasso d'asta del 3,500%		€ 8.121,32	€ 8.568,47		
Lavori netti		€ 223.916,30	€ 236.244,84		
Costo della sicurezza		€ 7.176,45	€ 7.176,45		
Importo contrattuale		€ 231.092,75	€ 243.421,29	€ 12.328,54	
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
C.1) Rilievi accertamenti e indagini	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
C.2) Imprevisti	€ 16.887,20	€ 16.887,20	€ 0,00		€ 16.887,20
C.3) Incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, di cui	€ 1.196,07	€ 1.106,07	€ 3.000,00	€ 1.803,93	
C.4.1) Spese per personale tecnico 80%			€ 2.400,00		
C.4.2) Innovazione tecnologica 20%			€ 600,00		
C.4) Spese generali e tecniche	€ 41.900,00	€ 41.900,00	€ 43.700,00	€ 1.800,00	
C.5) Spese per Relazione geologica Iva compresa	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 2.500,00		€ 2.000,00
C.6) Spesa registrazione contratto	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00		€ 600,00
C.7) IVA su lavori 10%	€ 23.921,40	€ 23.109,28	€ 24.342,13	€ 1.232,85	
C.8) CNPAIA 2% e 4%	€ 918,00	€ 918,00	€ 1.958,00	€ 1.040,00	
C.9) IVA 22% su C.1+C.4+C.5+C.8	€ 9.363,60	€ 9.363,60	€ 11.474,76	€ 2.111,16	
C.10) TOTALE somme a disposizione	€ 103.286,27	€ 102.474,15	€ 90.974,89		€ 12.311,38
TOTALE GENERALE	€ 342.500,34	€ 333.566,90	€ 334.396,18		
ECONOMIE		€ 8.933,44	€ 8.104,16		
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 342.500,34	€ 342.500,34	€ 342.500,34		

- la Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Infrastrutture Varie e Sociali – Sicurezza Stradale con nota del 07/07/2023, prot. n. 0734003 ha comunicato che con Determinazione Direttoriale regionale n. G09003 del 28/06/2023 è stata autorizzata la variante richiesta con la nota di cui sopra acquisita al prot. 510831 del 11/05/2023;

■ **DATO ATTO** che sono stati approvati, liquidati e pagati all'impresa **Evangelista Osvaldo**, con sede a Pignataro Interamna, Via Campo, P.I. 00132840604, aggiudicataria dei lavori in oggetto, Rep. 102 del 07/10/2010, registrato a Cassino (FR) in data 19/10/2010, al n. 332, serie I[^], integrato con contratto Rep. 103 del 10/11/2010:

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **80** (R.G. n. 281) del **23/08/2011**, le risultanze ed il certificato di pagamento relativo al **1° SAL** pari a € 49.200,00 (detratta la ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre 4.920,00 per IVA al 10%, per un totale di € **54.120,00** (fattura n. 91 del 03/10/2011 e nota di variazione n. 1 del 31/12/2011; fattura n. 98 del 04/11/2011 e nota di variazione n. 2 del 30/12/2011; mandati nn. 1217 e 1351);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **22** (R.G. n. 93) del **3/05/2013**, le risultanze ed il certificato di pagamento relativo al **2° SAL** pari a € 140.300,00 (detratta la ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre € 14.030,00 per IVA al 10%, per un totale di € **154.330,00** (fattura n. 58 del 04/09/2013, n. 60 del 02/10/2013, n. 26 del 07/05/2014; mandati: nn. 673, 761 e 330);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **39** (R.G. n. 181) del **13/10/2014**, le risultanze ed il certificato di pagamento relativo al **3° SAL** pari a € 10.000,00 (detratta la ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre € 1.000,00 per IVA al 10%, per un totale di € **11.000,00** (fattura n. 42 del 28/11/2014; mandato n. 1107);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **67** (R.G. n. 320) del **26/10/2023**, le risultanze ed il certificato di pagamento relativo al **4° SAL** pari a € 17.700,00 (detratta la ritenuta dello 0,5% per infortuni), oltre € 1.770,00 per IVA al 10%, per un totale di € **19.470,00** (fattura n. 21 del 30/10/2023; mandato n. 927);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **140** (R.G. n. 334) del **20/12/2024**, le risultanze dello **STATO FINALE**, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, pari a € 26.221,29, oltre € 2.622,12 per IVA al 10%, per un totale di € **28.843,41** (fattura n. 1 del 07/01/2025; mandato n. 136);

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono state approvate, liquidate e pagate al professionista D.L. arch. **Giacinto Evangelista**, da Pignataro Interamna (FR), Rep. n. 46 del 09/02/2010, le seguenti spettanze:

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **12** (R.G. n. 58) del **11/03/2015**, l'acconto sulle spese tecniche relative alla progettazione dell'intervento in oggetto, pari a € 30.000,00, oltre € 1.200,00 per Inarcassa al 4%, ed € 6.864,00 per IVA al 22%, per complessivi € **38.064,00** (fattura n. 05 del 19/02/2015; mandato n. 300);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **41** (R.G. n. 233) del **15/12/2015**, l'ulteriore acconto sulle spese tecniche relative alla progettazione dell'intervento in oggetto, pari a € 10.000,00, oltre € 400,00 per Inarcassa al 4%, ed € 2.288,00 per IVA al 22%, per complessivi € **12.688,00** (fattura n. 02 del 07/12/2015; mandato n. 1252);
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **32** (R.G. n. 121) del **01/04/2025**, il saldo delle spese tecniche relative alla progettazione dell'intervento in oggetto, pari a € 7.700,00, oltre € 308,00 per Inarcassa al 4%, ed € 1.761,76 per IVA al 22%, per complessivi € **9.769,76** (fattura n. FATTPA 1_25 del 31/03/2025; mandato n. 308);

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono state approvate, liquidate e pagate al professionista geologo dott. **Gaspere Ruggiero**, da Coreno Ausonio (FR), Rep. n. 159 del 12/08/2020, le seguenti spettanze:

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **21** (R.G. n. 104) del **27/04/2021**, il saldo delle competenze tecniche relative alla campagna di indagini geognostiche e redazione della relazione geologica dell'intervento in oggetto, pari a € 2.500,00, oltre € 50,00 per Inarcassa al 2%, ed € 561,00 per IVA al 22%, per complessivi € **3.111,00**, (fattura n. FATTPA 10_21 del 21/04/2021; mandato n. 356);

- **DATO ATTO**, **altresì**, che si è proceduto al pagamento di Oneri istruttori al Genio Civile per la richiesta di autorizzazione sismica, per la somma di € 105,27, oltre € 1,50 per diritti all'ufficio postale, per un totale di € **106,77** (bollettino n. VCYL 0035 del 11/11/2020);
- **DATO ATTO**, **altresì**, che con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **78** (R.G. n. 355) del **21/11/2023**, si è proceduto:
 - al pagamento della somma di € **1.440,00** per acconto incentivo funzioni tecniche (mandato n. 1048);
 - al pagamento della somma di € **600,00** per Fondo innovazione tecnologica (mandato n. 307);
- **ATTESO** che i lavori sono iniziati in data **15/10/2010** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano terminati in data **08/09/2024**;
- **RITENUTO** di dover rendicontare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e infrastrutture, Innovazione Tecnologica – Area Infrastrutture Sociali – Via Campo Romano n. 65 – 00173 Roma, circa l'utilizzo della somma di € 308.250,31, concessa ai sensi della L.R. 16/02/1981 n. 12 – Interventi di edilizia scolastica – Intervento n. 6066;
- **DATO ATTO** di:
 - non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
 - non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;
- **VISTE** le seguenti norme:
 - il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “nuovo Codice degli Appalti” e successive modificazioni;
 - il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni;
 - il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
- 2) Di dare atto che la spesa totale a consuntivo a seguito di certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **“Messa in sicurezza ed adeguamento a norma della Scuola Media e Palestra”**, - CUP I23B10000080004 – ammonta a complessivi € **333.551,95**, come da seguente prospetto:

Beneficiario	Numero Fattura	Imponibile in €	Cassa Previd. in €	IVA in €	Totale in €	Numero Mandato	Numero Quietanza
Evangelista Osvaldo 1° SAL	n. 91 del 3/10/2011	31.133,44		3.113,34	34.246,78	1217 del 20/09/2011 di € 34.250,03	Mandato quietanzato
Evangelista Osvaldo 1° SAL	Var. n. 01 del 31/12/2011	3,25			3,25		
Evangelista Osvaldo 1° SAL	n. 98 del 04/11/2011	18.060,65		1.806,07	19.866,72	1351 del 25/10/2011 di € 19.869,97	Mandato quietanzato
Evangelista Osvaldo 1° SAL	Var. n. 02 del 30/12/2011	3,25			3,25		
Evangelista Osvaldo 2° SAL	n. 58 del 04/09/2013	18.181,82		1.818,18	20.000,00	673 del 29/08/2013 di € 20.000,00	Mandato quietanzato
Evangelista Osvaldo 2° SAL	n. 60 del 02/10/2013	31.818,18		3.182,82	35.000,00	761 del 20/09/2013 di € 35.000,00	Mandato quietanzato
Evangelista Osvaldo 2° SAL	n. 26 del 07/05/2014	90.308,18		9.030,82	99.339,00	330 del 23/04/2014 di € 99.330,00	Mandato quietanzato
Evangelista Osvaldo 3° SAL	n. 42 del 28/11/2014	10.000,00		1.000,00	11.000,00	1107 del 20/11/2014 di € 11.000,00	Mandato quietanzato
Evangelista Osvaldo 4° SAL	n. 21 del 30/10/2023	17.700,00		1.770,00	19.470,00	927 del 06/11/2023 di € 19.470,00	1107 del 06/11/2023
Evangelista Osvaldo Stato Finale	n. 1 del 07/01/2025	26.221,29		2.622,13	28.843,42	136 del 11/02/2025 di € 28.843,41	131 del 11/02/2025
Geologo Ruggiero Gaspare	n. FATTPA 10_21 del 21/04/2021	2.500,00	50,00	561,00	3.111,00	356 del 29/04/2021 di € 3.111,00	355 del 29/04/2021
Progettista Evangelista Giacinto (acconto)	n. 05 del 19/02/2015	30.000,00	1.200,00	6.864,00	38.064,00	300 del 20/03/2015 di € 38.064,00	Mandato quietanzato
Progettista Evangelista Giacinto (ulteriore acconto)	n. 02 del 07/12/2015	10.000,00	400,00	2.288,00	12.688,00	1252 del 18/12/2015 di € 12.688,00	Mandato quietanzato
Progettista Evangelista Giacinto (saldo)	n. FATTPA 1_25 del 31/03/2025	7.700,00	308,00	1.761,76	9.769,76	308 del 01/04/2025 di € 9.769,76	322 del 02/04/2025
RUP Neri Francesco					1.440,00	1048 del 28/11/2023 di € 1.440,00	Reversale n. 1205 del 28/11/2023
Fondo Innovazione Tecnologica					600,00	307 del 01/04/2025 di € 600,00	Reversale n. 313 del 01/04/2025
Oneri Genio Civile + spese postali					106,77	Bollettino c.c	
TOTALE SPESA FINALE					333.551,95		
ECONOMIE					8.948,39		
TOTALE IMPORTO PROGETTO					342.500,34		

- 3) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto, ammonta ad € **342.500,34**, finanziato per € **308.250,31** con contributo regionale concesso con determinazione n. B3458 del 03/08/2009, come da comunicazione prot. 180528 del 21/09/2009 della Regione Lazio – Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Infrastrutture e per € **34.250,03** con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. S.p.A. pos. 4545504;
- 4) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica – Area Infrastrutture Sociali – Via Campo Romano n. 65 – 00173 Roma, p.e.c.: infrastrutture sociali@pec.regione.lazio.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all'accredito del saldo del contributo concesso;
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;
- 7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Muro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 03/04/2025.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,


- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 03/04/2025.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 03/04/2025.



Il Responsabile del Servizio Sostituto
Dott. Benedetto Murro