



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 62 del 11/02/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 03 del 11 Febbraio 2021 Servizio I^

Registro Generale Nr. 31 del 11 Febbraio 2021

OGGETTO: Art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019), Decreti Direttoriali (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019 e del 10/07/2019.

Intervento di "Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione". Importo di € 50.000,00.

Approvazione risultanze stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione all'impresa CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato di Fontana Liri (FR).

CUP: I29B19000050001 CIG: 8074817DC6

L'Anno Duemilaventuno, il giorno Undici del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
 - l'art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019) ha previsto l'assegnazione ai Comuni fino a 5.000 abitanti di un contributo di € 50.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
 - il Decreto Direttoriale (Ministero Sviluppo Economico) del 14/05/2019, all'art. 1, comma 2, ha stabilito che tali interventi devono essere iniziati entro il termine del 31 ottobre 2019, pena la decadenza dal beneficio;
 - il Decreto Direttoriale (Ministero Sviluppo Economico) del 10/07/2019, all'art. 3, comma 1, allegato 1, ha riportato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi ammissibili e, per ciascuno di essi, le tipologie di interventi realizzabili;
 - questo Ente ha inteso destinare detta somma per la realizzazione di Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione e che rappresentano, pertanto, pericolo, anche potenziale, alla pubblica e privata circolazione ed incolumità;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 35 del 14/10/2019 e successiva convenzione Rep. n. 146 del 14/10/2019, è stata incaricata l'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO**

PERNA E TORRICE S.r.l. e geom. **Mauro MACERA** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, dell'intervento denominato **"Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione"**;

- con atto di G.C. atto n. **70** del **22/10/2019**, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di **€. 50.000,00**, di cui **€. 37.000,58** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€. 1.089,71** (per un totale di **€. 38.090,39**) ed **€. 11.909,61** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. **70** del **22/10/2019** è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;

- la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di **€. 50.000,00**, pur non necessitando di inserimento nel programma delle opere pubbliche, è stata inserita nel programma **triennio 2019/2021, elenco annuale 2019**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di C.C. n. **09** del **17/03/2020**);

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **39** del **29/10/2019**, successiva scrittura privata Rep. **220** del **30/10/2019**, perizia di variante suppletiva, senza aumento di spesa, approvata con atto di G.C. n. **28** del **27/02/2020** e conseguente atto di sottomissione del **28/02/2020**, nonché perizia di variante suppletiva n. 2, senza aumento di spesa, approvata con atto di G.C. n. **94** del **22/10/2020**, i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** con sede in Fontana Liri (FR), per un importo di **€. 36.201,20** al netto del ribasso del **2,000%**, oltre **€. 1.149,18** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 37.350,38**;

■ **ATTESO** che i lavori sono iniziati in data **30/10/2019** a firma della D.L. e della ditta affidataria e risultano ultimati in data **30/12/2020**;

■ **CHE** è stato erogato il 1° S.A.L. all'impresa esecutrice pari ad **€. 30.575,00** oltre IVA al 10%;

■ **VISTE** le risultanze dello stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori nonché il certificato di pagamento, fatta pervenire dall'equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA** da **Cassino** in data **31/12/2020**, prot. n. **8409** e n. **8410**, a tutto il **30/12/2020**, per **€. 36.201,20** oltre **€. 1.149,18** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 37.350,38** al netto del ribasso d'asta del **2,000%**, ove risulta il credito complessivo dell'impresa di **€. 6.775,38**, oltre oneri fiscali;

■ **RITENUTO** di dover approvare le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori nonché il certificato di pagamento per il pagamento delle somme in favore dell'impresa che ha eseguito i lavori a tutto il **30/12/2020**;

■ **ESAMINATA** la suddetta documentazione, regolarmente sottoscritta dal D.L. e dall'impresa affidataria, e ritenuto opportuno approvare la suddetta contabilità e provvedere alla liquidazione e pagamento delle spettanze dell'impresa medesima;

■ **VISTA** la comunicazione pec del **27/04/2020** fatta pervenire dalla ditta **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** acquisita al prot. n. **2914** in data **28/04/2020**, con la quale comunicava il conte corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

■ **VISTO** il DURC on-line di protocollo **INAIL_24324699**, con scadenza della validità il **18/02/2021**, da cui risulta che la ditta **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato** di Fontana Liri (FR) è in regola con il pagamento dei contributi **INAIL, INPS** e **CNCE**;

■ **CONSIDERATO** che:

- con deliberazione di C.C. n. **25** del **29/10/2020** è stato approvato il bilancio di previsione **2020/2022** sul quale al capitolo **20240 – Gestione Residui**, del bilancio **2021**, che trova corrispondenza al capitolo entrata **475/1, Gestione Residui** del bilancio **2021**, risultano stanziati e conservate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

- il D.M. Interno del 13/01/2021 che ha differito al **31/03/2021** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;

■ **DATO ATTO** che il Ministero dello Sviluppo Economico ha accreditato, alla data odierna, la somma di **€. 25.000,00**;

■ **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **TUTTO** ciò premesso e considerato;

■ **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze dello **stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione** dei lavori dei lavori di **“Efficientamento energetico impianti di Pubblica Illuminazione”**, a tutto il **30/12/2020**, redatto dall’equipe tecnica composta dalla società di ingegneria **STUDIO PERNA E TORRICE S.r.l.** e geom. **Mauro MACERA** da **Cassino**, acclarato in data **07/04/2020**, prot. n. **2068**, che presenta un importo di **€. 36.201,20** oltre **€. 1.149,18** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 37.350,38** al netto del ribasso d’asta del **2,000%**, ove risulta il credito complessivo dell’impresa di **€. 6.775,38**, oltre oneri fiscali;

3) Di liquidare e pagare, anche con acconti, il certificato di pagamento relativo alle **risultanze dello stato finale, relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione** pari a **€. 6.775,38**, oltre **€. 677,54** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 7.452,92** alla ditta **CO.L.D. ENERGIA di Corona Luigi Donato di Fontana Liri (FR)**, affidataria dei lavori indicati in oggetto;

4) Di dare atto che il pagamento della citata somma è subordinato all’emissione di regolare fattura elettronica da parte della suddetta ditta;

5) Di imputare la spesa complessiva di **€. 7.452,92** al capitolo **20240, Gestione Residui** del bilancio **2021**, che trova corrispondenza al capitolo entrata **475/1, Gestione Residui** del bilancio **2021**, ove risulta stanziato e conservato il contributo di **€. 50.000,00**, concesso ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 (convertito in legge n. 58 del 28/06/2019) e relativi decreti attuativi (D.M. Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019 e Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 10/07/2019);

6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

7) Di demandare al Responsabile del procedimento del servizio finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento all’avente titolo, anche in più acconti, con bonifico sul c.c. bancario **BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE – Filiale di Ripi (FR) – IBAN: IT62H0529774550CC1020026900**, ad avvenuto accredito della corrispondente somma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, a valere sul finanziamento sopra citato;

8) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/02/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

E S P R I M E

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 11/02/2021.

Il Responsabile del Servizio f.f.
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li __/02/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri
