



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I[^]: LAVORI PUBBLICI

Nr. 570 del 23/12/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 81 del 23 Dicembre 2021 Servizio I[^]

Registro Generale Nr. 336 del 23 Dicembre 2021

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e della finanza del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza della SR 630", di importo complessivo di €. 485.470,67.

CUP: I27B18000110001.

Rendicontazione della spesa.

L'Anno Duemilaventuno, il giorno Ventitrè del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza della SR 630";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 485.470,67 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **26** del **31/07/2019** e successiva convenzione Rep. n. **137** del **05/08/2019**, è stata incaricata la R.T.P. composta dall'arch. **Caterina DI GIORGIO**, "Capogruppo mandataria", dall'arch. **Angelo VALLEROTONDA**, mandante, dall'ing. **Cristiano SIMONELLI**, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria **TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l.**, mandante e dall'ing. **Valentina LANCIA**, mandante giovane professionista, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità - **CUP: I27B18000110001 - CIG: 797794587°**, dell'intervento "Messa in sicurezza della SR 630";

- con deliberazione di G.C. n. **77** del **31/10/2019**, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di **€. 485.470,67** di cui **€. 344.194,15** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€. 23.046,38** (per un totale di **€. 367.240,53**) ed **€. 118.230,14** per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

1) Relazione illustrativa, Cronoprogramma, Quadro Tecnico Economico e Incidenza Manodopera; 2) Elenco dei prezzi unitari e Analisi dei nuovi prezzi; 3) Computo Metrico Estimativo; 4) Capitolato Speciale di Appalto; 5) Schema di Contratto (specificando che allo stesso potrà essere apportata ogni modificazione di carattere formale e migliorativa che si rendesse necessaria in sede di sottoscrizione); 6) Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione, Gantt, Analisi dei rischi, stima dei costi per la sicurezza e planimetria di cantiere; 7) Piano di sicurezza e Coordinamento – Fascicolo dell'opera; 8) Piano di Manutenzione: Manuale d'uso, Manuale di manutenzione, Programma di manutenzione; 9) Inquadramento territoriale; ELABORATI GRAFICI: 10) Inquadramento territoriale – vincoli; 11) Rilievo dello stato di fatto Via Catini con immissione sulla SR 630; 12) Rilievo dello stato di fatto Via Pagliarelle con immissione sulla SR 630; 13) Rilievo dello stato di fatto Via Rio Fusco con immissione sulla SR 630; 14) Rilievo dello stato di fatto Rampe di accesso alla SR 630 dal Ponte in Via Monne; 15) Rilievo dello stato di fatto Rampe di accesso alla SR 630 dal Ponte in Via S. Maria; 16) Rilievo dello stato di fatto Rampe di accesso alla SR 630 da Via Roma e da Via Vecchia Ausonia; 17) Stato di progetto Via Catini con immissione sulla SR 630; 18) Stato di progetto Via Pagliarelle con immissione sulla SR 630; 19) Stato di progetto Via Rio Fusco con immissione sulla SR 630; 20) Stato di progetto Rampe di accesso alla SR 630 dal Ponte in Via Monne; 21) Stato di progetto Rampe di accesso alla SR 630 dal Ponte in Via S. Maria; 22) Stato di progetto Rampe di accesso alla SR 630 da Via Roma e da Via Vecchia Ausonia; 23) Stato di progetto Rotatoria; 24) Particolari costruttivi, e con il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI

- €. 344.194,15 (A1) lavori a misura messa in sicurezza viabilità
- €. 23.046,38 (A2) oneri per la sicurezza da computo
- €. 367.240,53 (A) Totale importo lavori (A1+A2)

SPESE GENERALI

- €. 16.441,46 (B1) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti
- €. 41.831,40 (B2) spese tecniche da convenzione, così suddivise:
- €. 17.697,90 progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
- €. 17.697,90 direzione lavori e contabilità
- €. 6.435,60 per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €. 1.673,26 (B3) InArcassa
- €. 3.000,00 (B4) spese per pubblicità, ANAC, gare e commissioni giudicatrici
- €. 7.344,81 (B5) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 70.290,92 (B) Totale Spese generali

IVA

- €. 9.571,02 IVA su spese tecniche, consulenze e collaudo (22%)

- €. 38.368,20 IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €. 47.939,22 (C) Totale per IVA
- €. **485.470,67** (D) Totale progetto

- il verbale di verifica e validazione del progetto in argomento veniva sottoscritto in data **31/10/2019**;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. **77** del **31/10/2019** è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. **16** del **14/10/2018**;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con propria determinazione n. **42** del **04/11/2019** è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci - **CUP: I27B18000110001 - CIG: 8087184B59**;
- con propria determinazione nr. **18** del **21/05/2020** e successivo contratto Rep. n. **225** del **09/07/2020**, registrato a Cassino in data **24/07/2020**, al nr. **128**, serie **I^A**, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per l'importo di €. €. **267.886,31**, al netto del ribasso del **22,170%**, oltre €. **23.046,38** per oneri di sicurezza per complessivi €. **290.932,69** - **CUP: I27B18000110001 - CIG: 8087184B59**, previa verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il seguente quadro tecnico economico rideterminato a seguito di gara:

IMPORTO LAVORI

- €. 344.194,15 lavori soggetti a ribasso
- €. 76.307,84 ribasso d'asta del 22,170%
- €. 267.886,31 (A1) importo netto lavori al netto del ribasso d'asta del 22,170% offerto dal concorrente
- €. 23.046,38 (A2) costi della sicurezza
- €. 290.932,69 (A 1+2) Totale netto lavori

SPESE GENERALI

- €. 16.441,46 (B1) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti
- €. 41.831,40 (B2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, così suddivise:
 - €. 17.697,90 progettazione definitiva ed esecutiva
 - €. 17.697,90 direzione lavori e contabilità
 - €. 6.435,60 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €. 1.673,26 (B3) InArcassa
- €. 3.000,00 (B4) diritti di gara SUA PROV. FR., contributo ANAC, ecc.
- €. 7.344,81 (B5) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 70.290,92 (B) Totale spese generali

IVA

- €. 9.571,02 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
- €. 30.737,40 IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €. 40.308,42 (C) Totale IVA
- €. 110.599,35 Totale somme a disposizione
- €. 401.532,04 Totale dopo l'aggiudicazione lavori
- €. 83.938,63 Economie di gara
- €. **485.470,67** Totale importo progetto (A + B)

- i lavori sono iniziati in data **24/08/2020** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **02/07/2021**;

- con successiva perizia di variante e suppletiva, determinata principalmente da circostanze imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, a causa di nuove circostanze intervenute in corso di esecuzione, inquadrabili ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni. Si specifica che non si tratta di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni. A tali modifiche, che rivestono caratteristiche di variante, si aggiungono variazioni di costi della sicurezza a causa dello svilupparsi dell'emergenza sanitaria nazionale da COVID-19, inquadrabili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, approvata con deliberazione di G.C. nr. **100** del **12/11/2020** e atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi Rep. n. **233** del **13/11/2020**, i lavori di cui sopra sono stati rideterminati con la impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per l'importo di €. **269.041,97**, al netto del ribasso del **22,170%**, oltre €. **30.814,23** per oneri di sicurezza per complessivi €. **299.856,20** - CUP: **I27B18000110001** - CIG: **8087184B59**, con il seguente quadro tecnico economico:

IMPORTO LAVORI

- €. 345.679,00	(A.1) lavori a misura soggetti a ribasso
- €. 23.046,38	(A.2.1) importo oneri per la sicurezza da computo
- €. 7.767,85	(A.2.2) integrazione costi per la sicurezza COVID-19
- €. 30.814,23	(A.2) importo oneri per la sicurezza (A.2.1+A.2.2)
- €. 376.493,23	(A.3) importo lordo dei lavori (A.1+A.2)
- €. 76.637,03	(A.4) ribasso d'asta del 22,170% di A.1
- €. 299.856,20	(A) Totale importo netto lavori al netto del ribasso d'asta del 22,170% (A.3 - A.4)

SPESE GENERALI

- €. 4.079,20	(B1) imprevidi, lavori in economia, arrotondamenti
- €. 41.831,40	(B2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, così suddivise:
- €. 17.697,90	progettazione definitiva ed esecutiva
- €. 17.697,90	direzione lavori e contabilità
- €. 6.435,60	coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €. 2.006,93	(B.2.1) spese tecniche per perizia di variante
- €. 1.753,53	(B3) InArcassa
- €. 3.000,00	(B4) diritti di gara SUA PROV. FR., contributo ANAC, ecc.
- €. 7.344,81	(B5) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
- €. 5.875,85	spese per il personale tecnico (80%)
- €. 1.468,96	innovazione tecnologica (20%)
- €. 60.015,87	(B) Totale spese generali

IVA

- €. 10.030,21	IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
- €. 29.985,62	IVA sui lavori ed imprevidi (10%)
- €. 40.015,83	(C) Totale IVA
- €. 85.582,77	Economie di gara
- €. 485.470,67	Totale importo progetto (A + B)

- con perizia di assestamento contabile, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c). sub 1 e 2, nei limiti del comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni: determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore; non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità; modifiche che non alterano la natura generale del contratto; non determinano alcun aumento complessivo dell'approvato costo progettuale, con un aumento contenuto entro il **50%** del valore iniziale del contratto pari ad €. **3.708,37**, approvata con deliberazione di G.C. nr. **63** del **01/09/2021** i lavori di cui sopra sono stati rideterminati con la impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per l'importo di €. **272.750,34**, al netto del ribasso del **22,170%**, oltre €. **30.814,23** per oneri di sicurezza per complessivi €. **303.564,57** - CUP: **I27B18000110001** - CIG: **8087184B59**, con il seguente quadro tecnico economico:

IMPORTO LAVORI

- €. 350.443,71 (A.1) lavori a misura soggetti a ribasso
- €. 23.046,38 (A.2.1) importo oneri per la sicurezza da computo
- €. 7.767,85 (A.2.2) integrazione costi per la sicurezza COVID-19
- €. 30.814,23 (A.2) importo oneri per la sicurezza (A.2.1+A.2.2)
- €. 381,257,94 (A.3) importo lordo dei lavori (A.1+A.2)
- €. 77.693,37 (A.4) ribasso d'asta del 22,170% di A.1
- €. 272.750,34 (A.5) importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 22,170% (A.3-A.4)
- €. 303.564,57 (A) Totale importo lavori (A.5+A.2)

SPESE GENERALI

- €. ===== (B1) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti
- €. 41.831,40 (B2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, così suddivise:
 - €. 17.697,90 progettazione definitiva ed esecutiva
 - €. 17.697,90 direzione lavori e contabilità
 - €. 6.435,60 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- €. 2.006,93 (B.2.1) spese tecniche per perizia di variante
- €. 1.753,53 (B3) InArcassa
- €. 2.061,20 (B4) diritti di gara SUA PROV. FR., contributo ANAC, ecc.
- €. 7.344,81 (B5) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
 - €. 5.875,85 spese per il personale tecnico (80%)
 - €. 1.468,96 innovazione tecnologica (20%)
- €. 54.997,87 (B) Totale spese generali

IVA

- €. 10.030,21 IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
- €. 30.356,46 IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €. 40.386,67 (C) Totale IVA
- €. 86.521,56 Economie
- €. **485.470,67** Totale importo progetto (A + B)

■ **DATO ATTO** che sono stati approvati, liquidati e pagati all'impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, P. IVA 02575500604, di San Vittore del Lazio (FR), aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, Rep. n. **225** del **09/07/2020**, registrato a **Cassino** in data **24/07/2020**, al nr. **128**, serie **I^**, ed atti successivi - **CUP: I27B18000110001 - CIG: 8087184B59**:

- con propria determinazione n. **40** del **09/12/2020** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **1° S.A.L.** pari a €. **100.400,00** (detratta ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. **10.040,00** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **110.440,00** (fattura elettronica n. **FATTPA 29_20** del **10/12/2020**), dei lavori in questione di **“Messa in sicurezza della SR 630”**;

- con propria determinazione n. **29** del **07/06/2021** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **2° S.A.L.** pari a €. **115.500,00** (detratta ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. **11.550,00** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **127.050,00** (fattura elettronica n. **FATTPA 15_21** del **31/05/2021**), dei lavori in questione di **“Messa in sicurezza della SR 630”**;

- con propria determinazione n. **49** del **07/09/2021** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **3° S.A.L.** pari a €. **86.146,75** (detratta ritenuta 0,5% per infortuni), oltre €. **8.614,68** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **94.761,43** (fattura elettronica n. **FATTPA 19_21** del **06/09/2021**), dei lavori in questione di **“Messa in sicurezza della SR 630”**;

- con propria determinazione n. **55** del **20/09/2021** le risultanze dello **stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione** pari a €. **1.517,82**, oltre €. **151,78** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **1.669,60** (fattura elettronica n. **FATTPA 21_21** del **20/09/2021**), dei lavori di **“Messa in sicurezza della SR 630”**;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati ai progettisti e direttori dei lavori R.T.P. composta dall'arch. **Caterina DI GIORGIO**, **“Capogruppo mandataria”**, dall'arch. **Angelo VALLEROTONDA**, mandante, dall'ing. **Cristiano SIMONELLI**, in qualità di **Legale Rappresentante**

della società di ingegneria TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l., mandante e dall'ing. Valentina LANCIA, mandante giovane professionista, Rep. n. 225 del 09/07/2019 - CUP: I27B18000110001 - CIG: 797794587A, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. 04 del 24/02/2020 le spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione pari a:

- arch. Caterina DI GIORGIO: €. 7.320,50, oltre €. 292,82 per INARCASSA 4% per complessivi €. 7.613,32 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 1PA del 09/01/2020), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- arch. Angelo VALLEROTONDA: €. 5.856,40 oltre €. 234,26 per INARCASSA 4% ed €. 1.339,95 per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 7.430,61, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di €. 1.171,28 (fattura elettronica n. FATTPA 1_20 del 19/02/2020), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- TETRACONSULT-Società di Ingegneria S.r.l.: €. 7.320,50 oltre €. 292,82 per INARCASSA 4% ed €. 1.674,93 per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 9.288,25 (fattura elettronica n. 1/PA del 15/01/2020), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- ing. Valentina LANCIA – fattura n. 1 del 08/01/2020, di €. 418,31, oltre €. 16,73 per INARCASSA 4% per complessivi €. 437,04 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 1 del 08/01/2020), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- con propria determinazione n. 62 del 14/10/2021 le spese tecniche relative alla direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contabilità pari a:

- arch. Caterina DI GIORGIO: €. 8.022,92, oltre €. 320,92 per CNPAIALP 4% per complessivi €. 8.343,84 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 10PA del 30/09/2021), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- arch. Angelo VALLEROTONDA: €. 6.418,34 oltre €. 256,73 per CNPAIALP 4% ed €. 1.468,52 per I.V.A. 22% per complessivi €. 8.143,59, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di €. 1.283,67 (fattura elettronica n. FATTPA 6_21 del 01/10/2021), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- TETRACONSULT-Società di Ingegneria S.r.l.: €. 8.022,92 oltre €. 320,92 per CNPAIALP 4% ed €. 1.835,64 per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 10.179,48 (fattura elettronica n. 14//PA del 30/09/2021), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

- ing. Valentina LANCIA: €. 458,44, oltre €. 18,34 per CNPAIALP 4% per complessivi €. 476,78 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 25/A del 01/10/2021), dei lavori di "Messa in sicurezza della SR 630";

■ **DATO ATTO** che in esecuzione della propria determinazione n. 42 del 04/11/2019 si è proceduto al pagamento della somma di €. 225,00 per contributo procedura di gara all'ANAC - CUP: I27B18000110001 - CIG: 8087184B59;

- pagamento della somma di €. 1.836,20 per gestione/espletamento funzioni di gara da parte della SUA della Provincia di Frosinone - CUP: I27B18000110001 - CIG: 8087184B59;

■ **DATO ATTO** che con propria determinazione n. 41 del 09/12/2020 si è proceduto al pagamento della somma di €. 1.762,75 per acconto incentivo per funzioni tecniche - CUP: I27B18000110001;

■ **DATO ATTO** che con propria determinazione n. 63 del 14/10/2021 si è proceduto a:

- pagamento della somma di €. 2.644,13 per saldo incentivo per funzioni tecniche - CUP: I27B18000110001;

- pagamento della somma di €. 1.468,96 per Fondo innovazione tecnologica - CUP: I27B18000110001;

- **DATO ATTO** che i lavori sono iniziati in data **24/08/2020** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **02/07/2021**;
- **VISTA** la relazione conclusiva sui lavori del 13/12/2021 trasmessa dall'arch. Caterina DI GIORGIO, in rappresentanza della RTP incaricata della D.L., acclarata al protocollo generale dell'Ente il 14/12/2021 al n. 7895;
- **RITENUTO** di dover rendicontare al Ministero delle Economie e delle Finanze circa l'utilizzo della somma concessa ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) – Contributo erariale anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza edifici e territorio;
- **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;
- **VISTE** le seguenti norme:
 - il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e successive modificazioni;
 - il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per la parte ancora in vigore;
 - il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- **VISTO** il capitolo **20367** del bilancio **2021 – Gestione Residui**, interamente finanziato con contributo ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) concesso con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019);
- **DATO ATTO** che il Ministero dell'Interno ha accreditato, alla data odierna, la somma di **€. 388.376,53**;
- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di dare atto che la spesa totale a consuntivo a seguito del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **“Messa in sicurezza della SR 630” - CUP: I27B18000110001** – ammonta a complessivi **€. 393.770,98**, così ripartiti:

(A) LAVORI

- €. 272.750,34 (A1) importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 22,170%
- €. 30.814,23 (A2) importo oneri per la sicurezza
- €. 303.564,57 (A) Totale importo lavori (A1+A2)

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- €. ===== (B1) imprevisti, lavori in economia, arrotondamenti
- €. 43.838,33 (B2) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, così suddivise:
 - €. 17.697,90 progettazione definitiva ed esecutiva
 - €. 17.697,90 direzione lavori e contabilità
 - €. 6.435,60 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 - €. 2.006,93 spese tecniche per perizia di variante

- €.	1.755,54	(B3) InArcassa
- €.	225,00	(B4) contributo procedura di gara ANAC
- €.	1.836,20	(B5) diritti espletamento funzioni di gara SUA PROV. FR.
- €.	5.875,84	(B6) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
	- €.	4.406,88 spese per il personale tecnico (80%)
	- €.	1.468,96 innovazione tecnologica (20%)
- €.	6.319,04	IVA su spese tecniche e oneri previdenziali (22%)
- €.	30.356,46	IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €.	90.206,41	(B) Totale
- €.	393.770,98	(A+B) Totale
- €.	91.699,69	Economie
- €.	485.470,67	Totale importo progetto

3) Di dare atto che la SUA PROV. FR., che ha espletato la procedura di gara, e la Stazione Appaltante, hanno provveduto, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica di requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, in capo alle ditte appaltatrici;

4) Di dare atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ammontante ad € **485.470,67** è stato interamente finanziato con contributo del Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019, di cui nella presente rendicontazione ne vengono impegnati € **393.770,98** (imputata al capitolo **20367, Gestione Residui** del bilancio **2021**), come da seguente prospetto:

Beneficiario	CIG	Procedura di affidamento seguita	Numero mandato	Numero fattura	Totale Spesa sostenuta
AMATO COSTRUZIONI S.r.l.	8087184B59	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	966 del 11/12/2020	FATTPA 29_20 del 10/12/2020	€. 110.440,00
AMATO COSTRUZIONI S.r.l.	8087184B59	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	474 del 11/06/2021	FATTPA 15_21 del 31/05/2021	€. 127.050,00
AMATO COSTRUZIONI S.r.l.	8087184B59	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	740 del 08/09/2021	FATTPA 19_21 del 06/09/2021	€. 94.761,43
AMATO COSTRUZIONI S.r.l.	8087184B59	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	807 del 28/09/2021	FATTPA 21_21 del 20/09/2021	€. 1.669,60
DI GIORGIO Caterina	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	149 del 06/03/2020	1PA del 09/01/2020	€. 7.613,32
DI GIORGIO Caterina	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	834 del 25/10/2021	10PA del 30/09/2021	€ 8.343,84.
VALLEROTONDA Angelo	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	150 del 06/03/2020	FATTPA 1_20 del 19/02/2020	€. 7.430,61
VALLEROTONDA Angelo	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	834 del 25/10/2021	FATTPA 6_21 del 01/10/2021	€. 8.143,59
TETRACONSULT S.r.l.	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	151 del 06/03/2020	1/PA del 15/01/2020	€. 9.288,25
TETRACONSULT S.r.l.	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	834 del 25/10/2021	14/PA del 30/09/2021	€. 10.179,48
LANCIA Valentina	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	152 del 06/03/2020	1 del 08/01/2020	€. 437,04
LANCIA Valentina	797794587A	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	834 del 25/10/2021	25/A del 01/10/2021	€. 476,78
Contributo gara ANAC		=====	176 del 20/03/2020	=====	€. 225,00
Contributo gara SUA PROV. FR.		=====	179 del 20/03/2020	=====	€. 1.836,20
NERI Francesco		=====	1028 del 16/12/2020	=====	€. 1.762,75
NERI Francesco		=====	920 del 25/10/2021	=====	€. 2.644,13
Fondo innovazione tecnologica		=====	921 del 25/10/2021	=====	€. 1.468,96
TOTALE spesa finale	=====	=====	=====	=====	€. 393.770,98
ECONOMIE su finanziamento	=====	=====	=====	=====	€. 91.699,69
TOTALE IMPORTO PROGETTO	=====	=====	=====	=====	€. 485.470,67

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, al Ministro dell'Interno, tramite mail: operepubbliche.fl@interno.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all'accredito del saldo del 20% sul contributo concesso pari ad €. **5.394,45**;

6) Di dare atto che le economie derivanti dal presente rendiconto, pari ad €. **91.699,69**, saranno utilizzate per una nuova opera che avrà le finalità espresse dalla norma di finanziamento, con un nuovo CUP da associare, se possibile, in Bdap;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

8) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 23/12/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 23/12/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri