



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it

SERVIZIO I[^]: LAVORI PUBBLICI

Nr. 542 del 26/10/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 65 del 26 Ottobre 2023 Servizio I[^]

Registro Generale Nr. 318 del 26 Ottobre 2023

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale" di importo complessivo di €. 1.019.207,08.

CUP: I27B18000080001

Rendicontazione della spesa.

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Ventisei del mese di Ottobre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 1.019.207,08 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;

- ai sensi dell'art. 3 del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione degli interventi entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 25 del 30/07/2019 e successiva convenzione Rep. n. 136 del 31/07/2019, è stata incaricata la R.T.P. 3A – Architetti Antonelli Associati composta dall'arch. **Carla ANTONELLI** e dall'arch. **Giancarlo ANTONELLI** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 27 del 05/08/2019 e successiva convenzione Rep. n. 138 del 08/08/2019, è stato incaricato il geologo dott. Leonardo Maria GIANNINI della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;

- con deliberazione di G.C. n. 59 del 16/09/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, per un importo complessivo di €. 1.019.207,08, di cui €. 746.766,68 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 23.095,90 (per un totale di €. 769.862,58) ed €. 249.344,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

All. A – Relazione tecnica illustrativa; All. B – Computo metrico e stima; All. C – Elenco Prezzi; All. D – Analisi nuovi prezzi; All. E – Quadro tecnico economico; All. F – Capitolato Speciale di Appalto; All. G – Piano di sicurezza e coordinamento. Costo oneri sicurezza; All. H1 - Incidenza mano d'opera; All. H2 - Incidenza sicurezza; All. I - Cronoprogramma dei lavori; All. L - Manuale d'uso; All. M - Programma di manutenzione; All. N – Schema di contratto; All. O- Relazione tecnica impianto elettrico; All. P – Relazione tecnica impianto di climatizzazione VRF; Fascicolo Q – Impianto Fotovoltaico; Tav. 01 – Inquadramento territoriale; Tav. 01.1- Planimetria di progetto su base catastale; Tav. 02 – Rilievo fotografico; Tav. 03 - Stato di fatto: Piante (fondazioni, piano terra, piano 1-2-3-4, copertura); Tav. 04 - Stato di fatto: Sezione e prospetti; Tav. 05 – Progetto: Piante (fondazioni, piano terra, piano 1-2-3-4, copertura); Tav. 06 – Progetto: Sezioni e Prospetti; Tav. 07 - Progetto: Ipotesi arredo 1 e 2 pianta piano terra. Pianta piano 1 - scala 1:50; Tav. 08 - Spaccati e particolari architettonici; Tav. 09 – Viste, spaccati e particolari architettonici; Tav. 10 – Particolari architettonici; Tav. 11 – Abaco degli infissi; Tav. 12 – Schema impianto di climatizzazione VRF; Tav. 13 - Layout di cantiere; Progetto esecutivo della struttura;

All. E1 - Relazione di calcolo struttura; All. E2 – Relazione sui materiali; All. E3 – Piano di manutenzione; All. E4 – Allegato B; All. E5 – Diagrammi spettri di risposta; All. E6 – Giudizio motivato di accettabilità dei risultati; All. E7 – Immagini relative alle deformate della struttura; All. E8 – Parametri dipendenti e indipendenti; All. E9 – Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni; All. E10 – Relazione geotecnica; All. E11 – Schemi strutturali; Tav. E1 – Carpenteria fondazione. Armatura platea e nervatura; Tav. E2 - Carpenterie I e II solaio; Tav. E3 - Armatura pareti. Armatura scala; Tav. E4 - Piastre di base e nodi; Tav. E5 - Controventi; Schema di calcolo contributo spese di istruttoria; Relazione geologica, e con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	€. 769.862,58
di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 23.095,90
importo lavori soggetto a ribasso	€. 746.766,68
Importo totale lavori	€. 769.862,58
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1) Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva	€. 36.677,59
B2) Spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità	€. 35.343,85
B3) Spese tecniche relative al coordinamento della Sicurezza	€. 9.402,80
B4) Incentivi RUP 2% (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)	€. 15.370,36
B5) Relazione geologica e geotecnica, indagini e prove Geognostiche	€. 11.400,00
B6) Spese di gara	€. 5.000,00
B7) Spese per pubblicità (Iva inclusa)	€. 2.000,00
B8) Spese autorità di vigilanza	€. 600,00
B9) Spese ex Genio Civile	€. 2.500,00

B10) Spese per collaudo statico	€.	4.000,00
B11) Imprevisti compreso Iva	€.	20.037,28
B12) Fornitura apparecchi illuminotecnici, compreso Iva	€.	4.000,00
B13) C.N.P.A.I.A. 4% (B1+B2+B3+B5+B10)	€.	3.872,97
B14) Iva 10% sui lavori	€.	76.986,26
B15) Iva 22% su Spese Tecniche (B1+B2+B3+B5+B10+B13)	€.	22.153,39
Importo totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	249.344,50
Importo Totale		€. 1.019.207,08

- il verbale di verifica e validazione del progetto in argomento veniva sottoscritto in data **11/09/2019**;
- con la suddetta deliberazione di G.C. n. **59** del **16/09/2019** è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. **16** del **14/10/2018**;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con propria determinazione n. **37** del **23/10/2019** è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci, **CUP: I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**;
- con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. nr. **17** del **20/05/2020** e successivo contratto Rep. n. **228** del **11/08/2020**, registrato a Cassino in data **27/08/2020**, al nr. **134**, serie **I[^]** i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **DIGECO S.R.L.**, Cod. Fisc. e P. IVA: **03396310611**, con sede legale in Casal di Principe (CE), via Circumvallazione, n. 84, per l'importo offerto di **€. 518.017,11**, al netto del ribasso del **30,632%**, oltre **€. 23.095,90** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 541.113,01**, **CUP: I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**, previa verifica dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, con il seguente quadro tecnico economico rideterminato a seguito di gara:

A) SOMME A BASE D'APPALTO

- €. 746.766,68 lavori soggetti a ribasso
- €. 228.749,57 ribasso d'asta del 30,632%
- €. 518.017,11 (1) importo netto lavori al netto del ribasso d'asta del 30,632% offerto dal concorrente
- €. 23.095,90 (2) costi della sicurezza
- €. 541.113,01 (A 1+2) Totale netto lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- €. 36.677,59 (B1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva
- €. 35.343,85 (B2) spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità
- €. 9.402,80 (B3) spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza
- €. 15.370,36 (B4) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 11.400,00 (B5) relazione geologica e geotecnica, indagini e prove geognostiche
- €. 5.000,00 (B6) diritti di gara SUA PROV. FR.
- €. 2.000,00 (B7) spese per pubblicità (Iva inclusa)
- €. 600,00 (B8) spese ANAC
- €. 2.500,00 (B9) spese d'istruttoria (Open genio)
- €. 4.000,00 (B10) spese collaudo statico
- €. 20.037,28 (B11) imprevisti, compreso Iva
- €. 4.000,00 (B12) fornitura apparecchi illuminotecnici, compreso Iva
- €. 3.872,97 (B13) C.N.P.A.I.A. 4% (B1+B2+B3+B5+B10)
- €. 54.111,30 (B14) Iva 10% sui lavori

- €. 22.153,39 (B15) Iva 22% su Spese Tecniche (B1+B2+B3+B5+B10+B13)
- €. 226.469,54 (B) totale somme a disposizione
- €. 767.582,55 Totale dopo l'aggiudicazione lavori
- €. 251.624,53 Economie di gara
- €. **1.019.207,08** Totale importo progetto (A + B)
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **33** del **28/10/2020** e convenzione Rep. n. **161** del **28/10/2020**, è stato incaricato l'ing. **Mauro MEGLIO**, di Sora (FR) del servizio di "**collaudo strutturale in corso d'opera**" relativo all'intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **46** del **30/08/2021**, vista la nota del 23/07/2021, acclarata al prot. 4751 del 27/07/2021, con la quale il D.L. l'arch. Carla ANTONELLI (Capogruppo mandataria della R.T.P. 3A – Architetti Antonelli Associati sopra citata) ha comunicato il decesso del padre arch. Giancarlo ANTONELLI (avvenuta in data 12/07/2021), per cui è subentra nelle attività professionali del citato padre;
- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **48** del **31/08/2021** e convenzione Rep. n. **172** del **01/09/2021**, vista la nota del 23/07/2021, acclarata al prot. 4751 del 27/07/2021, con la quale il D.L. l'arch. Carla ANTONELLI (Capogruppo mandataria della R.T.P. 3A – Architetti Antonelli Associati sopra citata) ha comunicato il decesso del padre arch. Giancarlo ANTONELLI (avvenuta in data 12/07/2021), per cui è stato incaricato l'ing. **Luigi SIBILIA**, di Cassino (FR) del servizio di "**coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**" a decorrere dal **01/09/2021**, relativo all'intervento in oggetto;
- con deliberazione di G.C. n. **88** del **16/12/2021** venne approvata una perizia di variante, senza aumento di spesa, di €. **554.902,11** per lavori (al netto del ribasso del **30,632%**), oltre €. **24.740,40** per oneri di sicurezza per un totale di €. **579.642,51** nonché €. **232.985,88** per somme a disposizione ed €. **232.985,88** per economie di gara per l'importo complessivo di €. **1.019.207,08**;
- con deliberazione di G.C. n. **28** del **06/04/2023** venne approvata una perizia di assestamento per l'importo di €. **532.708,40** al netto del ribasso d'asta del **30,632%** oltre €. **23.750,89** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **556.459,29**, nonché €. **12.470,00** per lavori in economia, per un totale complessivo €. **568.929,29** oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare;
- i lavori sono iniziati in data **26/10/2020** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **31/03/2023**;
- con successiva perizia di variante in corso d'opera, determinata principalmente da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto, a causa di nuove circostanze intervenute in corso di esecuzione, inquadrabili ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni. Si specifica che non si tratta di modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni. Tali modifiche, che rivestono caratteristiche di variante sono state necessarie: **a)** relative ai lavori che risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa (numeri **4 e 5** della Relazione Tecnica Illustrativa della perizia di variante); **b)** ad esaurimento delle somme poste in appalto possono completarsi gli interventi validamente affidati agli stessi patti e condizioni del contratto originario; **c)** al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi da eseguire è stata autorizzata la D.L. a redigere perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, approvata con atto di G.C. n. **88** del **16/12/2021** e conseguente atto di sottomissione Rep. n. **243** del **21/12/2021**, i lavori di cui sopra sono stati rideterminati con l'impresa **DIGECO S.R.L.**, Cod. Fisc. e P. IVA: **03396310611**, con sede legale in Casal di Principe (CE), via Circumvallazione, n. 84, per l'importo di €. **554.902,11**, al netto del ribasso del **30,632%**, oltre €. **24.740,40** per oneri di sicurezza per complessivi €. **579.642,51**, **CUP: I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**, con il seguente quadro tecnico economico:

A) IMPORTO LAVORI

- €. 824.680,00 lavori soggetti a ribasso
- €. 24.740,00 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso
- €. 799.939,60 importo lavori soggetti a ribasso

- €. 245.037,49 ribasso d'asta del 30,632%
- €. 554.902,11 (A1) importo netto lavori al netto del ribasso del 30,632% offerto dal concorrente
- €. 24.740,40 (A2) costi della sicurezza
- €. 579.642,51 (A 1+2) Totale netto lavori

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- €. 36.677,59 (B1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva
- €. 35.343,85 (B2) spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità
- €. 8.700,00 (B2a) spese tecniche relative a Perizia di variante suppletiva
- €. 9.402,80 (B3) spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza
- €. 15.370,36 (B4) Incentivi RUP 2% (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 11.400,00 (B5) relazione geologica e geotecnica, indagini e prove
- €. 4.000,00 (B6) spese di gara
- €. 375,00 (B7) spese Autorità di vigilanza
- €. 1.000,00 (B8) spese ex Genio Civile
- €. 4.000,00 (B9) spese per collaudo statico
- €. 4.220,97 (B10) C.N.P.A.I.A. 4% (B1+B2+B2a+B3+B5+B9)
- €. 57.964,25 (B11) Iva 10% sui lavori
- €. 24.143,95 (B12) Iva 22% su spese tecniche (B1+B2+B2a+B3+B5+B10)
- €. 1.601,74 (B13) E-Distribuzione – spostamento impianti di rete
- €. 11.000,00 (B14) trasloco arredi e materiali
- €. 745,37 (B15) Lirenas GMBH rimozione allacci
- €. 660,00 (B16) ACEA S.p.A. spostamento impianti rete idrica
- €. 4.880,00 (B17) ATS Sistemi S.r.l. spostamento informatici
- €. 1.500,00 (B18) spese allacci a linee di rete
- €. 232.985,88 (B) Importo totale somme a disposizione dell'Amministrazione
- €. 812.628,39 Importo totale
- €. 206.578,69 Economie di gara
- €. **1.019.207,08** Totale generale (A + B)

- con successiva perizia di assestamento, approvata con atto di G.C. n. 28 del 06/04/2023 con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi, i lavori di cui sopra sono stati rideterminati con l'impresa **DIGECO S.R.L.**, Cod. Fisc. e P. IVA: **03396310611**, con sede legale in Casal di Principe (CE), via Circumvallazione, n. 84, per l'importo di €. **532.708,40**, per lavori al netto del ribasso del **30,632%**, oltre €. **23.750,89** per oneri di sicurezza per complessivi €. **579.642,51** nonchè €. **12.470,00** per lavori in economia, per un totale complessivo €. **568.929,29** , CUP: **I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**, con il seguente quadro tecnico economico:

A	LAVORI	Variante	Assestamento
	Totale lavori a misura	€. 824.680,00	€. 791.696,33
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€. 24.740,40	€. 23.750,89
	Lavori a base d'asta	€. 799.939,60	€. 767.945,44
	a detrarre ribasso d'asta del 30,632%	€. 245.037,49	€. 235.237,04
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 554.902,11	€. 532.708,40
	Oneri sicurezza	€. 24.740,40	€. 23.750,89
	SOMMANO		€. 556.459,29
	Lavori in economia. Predisposizione linee internet		€. 7.970,00
	Lavori in economia. Sistemazione copertura		€. 4.500,00
	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO	€. 579.642,51	€. 568.929,29
	DIFFERENZA IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO		- €. 10.713,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva	€. 36.677,59	€. 36.677,59
B2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e	€. 35.343,85	€. 35.343,85

	contabilità		
	Spese tecniche relative alla perizia suppletiva e atto di sottomissione	€. 8.700,00	€. 8.700,00
B3	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza	€. 9.402,80	€. 9.402,80
B4	Incentivi RUP 2%, di cui	€. 15.370,36	€ 15.370,36
	Spese personale tecnico 80%	€. 12.296,29	€. 12.296,29
	Fondo innovazione tecnologica 20%	€. 3.074,07	€. 3.074,07
B5	Relazione geologica e geotecnica, indagini, prove geognostiche	€. 11.400,00	€. 11.400,00
B6	Spese di gara	€. 4.000,00	€. 4.000,00
B7	Spese per pubblicità	€. =====	€. =====
B8	Spese Autorità di Vigilanza	€. 375,00	€. 375,00
B9	Spese ex Genio Civile	€. 1.000,00	€. 1.150,00
B10	Spese tecniche per collaudo statico	€. 4.000,00	€. 4.000,00
B11	Imprevisti compreso IVA	€. =====	€. =====
B12	Forniture apparecchi illuminotecnici	€. =====	€. =====
B13	C.N.P.A.I.A. 4% (B1+B2+B3+B5+B10)	€. 4.220,97	€. 4.220,97
B14	IVA 10% sui lavori	€. 57.964,25	€. 56.892,93
B15	IVA 22% (B1+B2+B3+B5+B10+B13)	€. 24.143,95	€. 24.143,95
B16	E-distribuzione -Spostamento impianti di rete	€. 1.601,74	€. 1.601,74
B17	Trasloco arredi e materiali	€. 11.000,00	€. 11.000,00
B18	Lirenas GMBH - Rimozione allacci	€. 745,37	€. 745,37
B19	ACEA S.p.A. - Spostamento impianti rete idrica	€. 660,00	€. 660,00
B20	ATS Sistemi S.r.l. - Spostamento informatici	€. 4.880,00	€. 4.880,00
B21	Spese allacci a linee di rete	€. 1.500,00	€. 1.500,00
B22	Lavori sistemazione ascensore compreso IVA	€. =====	€. 11.224,00
B23	Forniture a fattura	€. =====	€. 560,54
	Totale somme a disposizione	€. 232.985,88	€. 243.699,10
	TOTALE GENERALE	€. 812.628,39	€. 812.628,39
	Economie di gara	€. 206.578,69	€. 206.578,69
	TOTALE	€. 1.019.207,08	€. 1.019.207,08

- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 40 del 24/07/2023 si è provveduto all'accertamento delle risorse disponibili da utilizzare per i pagamenti di SAL straordinari ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto "decreto Aiuti") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022, che contiene le norme di dettaglio "Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori", relativamente all'intervento indicato in oggetto, come da seguente Q.T.E. aggiornato ed assestato:

A	LAVORI	Variante	Assestamento 2
	Totale lavori a misura	€. 824.680,00	€. 791.696,33
	di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 3%	€. 24.740,40	€. 23.750,89
	Lavori a base d'asta	€. 799.939,60	€. 767.945,44
	a detrarre ribasso d'asta del 30,632%	€. 245.037,49	€. 235.237,04
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 554.902,11	€. 532.708,40
	Oneri sicurezza	€. 24.740,40	€. 23.750,89
	SOMMANO		€. 556.459,29
	Lavori in economia. Predisposizione linee internet		€. 7.970,00
	Lavori in economia. Sistemazione copertura		€. 4.500,00
	IMPORTO NETTO DI CONTRATTO	€. 579.642,51	€. 568.929,29

	DIFFERENZA IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO		- €. 10.713,22
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva	€. 36.677,59	€. 36.677,59
B2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità	€. 35.343,85	€. 35.343,85
	Spese tecniche relative alla perizia suppletiva e atto di sottomissione	€. 8.700,00	€. 8.700,00
B3	Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza	€. 9.402,80	€. 9.402,80
B4	Incentivi RUP 2%, di cui	€. 15.370,36	€. 15.370,36
	Spese personale tecnico 80%	€. 12.296,29	€. 12.296,29
	Fondo innovazione tecnologica 20%	€. 3.074,07	€. 3.074,07
B5	Relazione geologica e geotecnica, indagini, prove geognostiche	€. 11.400,00	€. 11.400,00
B6	Spese di gara	€. 4.000,00	€. 4.000,00
B7	Spese per pubblicità	€. =====	€. =====
B8	Spese Autorità di Vigilanza	€. 375,00	€. 375,00
B9	Spese ex Genio Civile	€. 1.000,00	€. 1.150,00
B10	Spese tecniche per collaudo statico	€. 4.000,00	€. 4.000,00
B11	Imprevisti compreso IVA	€. =====	€. =====
B12	Forniture apparecchi illuminotecnici	€. =====	€. =====
B13	C.N.P.A.I.A. 4% (B1+B2+B3+B5+B10)	€. 4.220,97	€. 4.220,97
B14	IVA 10% sui lavori	€. 57.964,25	€. 56.892,93
B15	IVA 22% (B1+B2+B3+B5+B10+B13)	€. 24.143,95	€. 24.143,95
B16	E-distribuzione -Spostamento impianti di rete	€. 1.601,74	€. 1.601,74
B17	Trasloco arredi e materiali	€. 11.000,00	€. 11.000,00
B18	Lirenas GMBH - Rimozione allacci	€. 745,37	€. 745,37
B19	ACEA S.p.A. - Spostamento impianti rete idrica	€. 660,00	€. 660,00
B20	ATS Sistemi S.r.l. - Spostamento informatici	€. 4.880,00	€. 4.880,00
B21	Spese allacci a linee di rete	€. 1.500,00	€. 1.500,00
B22	Lavori sistemazione ascensore compreso IVA	€. =====	€. 11.224,00
B23	Forniture a fattura	€. =====	€. 560,54
B24	Somme per revisione prezzi art. 26 del D.L. n. 50/2022 (IVA compresa)	€. =====	€. 206.578,69
	Totale somme a disposizione	€. 232.985,88	€. 450.277,79
	TOTALE GENERALE	€. 812.628,39	€. 1.019.207,08
	Economie di gara	€. 206.578,69	=====
	TOTALE	€. 1.019.207,08	€. 1.019.207,08

- CHE con propria determinazione n. 32 del 20/10/220, è stata incaricata la ditta **SERLUCA Danilo**, cod. fisc. SRLDNL72T26C034C, P. IVA 02613570601, di Pignataro Interamna (FR) del servizio di **trasloco arredi e materiale Uffici Comunali nonché arredi, documentazione di archivio e materiali non indispensabili all'utilizzo giornaliero** relativo all'intervento in oggetto;
- CHE con propria determinazione n. 01 del 14/01/2021, è stata incaricata la ditta **LIRENAS GMBH**, P. IVA: 09416200963, di Zurigo (CH) del servizio di **rimozione dell'utenza gas metano da parte del distributore di energia** relativo all'intervento in oggetto;

- **CHE** con propria determinazione n. **02** del **19/01/2021**, è stata incaricata la ditta **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**, Cod. Fisc.: 05779711000; P. IVA: 5844561009, di Roma (RM) del servizio di **spostamento impianti di rete dell'utenza da energia elettrica** relativo all'intervento in oggetto;
- **CHE** con propria determinazione n. **07** del **24/02/2021**, è stata incaricata la ditta **ACEA S.p.A.**, Cod. Fisc. e P. IVA: 02267050603, di Frosinone (FR) del servizio di **spostamento impianti di rete dell'utenza idrica** relativo all'intervento in oggetto;
- **CHE** con propria determinazione n. **11** del **03/03/2021**, è stata incaricata la ditta **ATS SISTEMI S.r.l.**, P. IVA: 0273424065, di Cassino (FR) del servizio di **forniture e lavori per lo spostamento dei collegamenti informatici degli uffici della Sede Comunale** relativo all'intervento in oggetto;
- **CHE** con propria determinazione n. **30** del **12/10/2022**, è stata incaricata la ditta **MARROCCO ELEVATORS SRL**, P. IVA: 03986821001, di Roma (RM) del servizio di **riparazione, sistemazione e messa a norma dell'ascensore esistente presso la Sede Comunale** relativo all'intervento in oggetto;
- **CHE** con propria determinazione n. **37** del **13/12/2022**, è stata incaricata la ditta **SERLUCA Danilo**, cod. fisc. SRLDNL72T26C034C, P. IVA 02613570601, di Pignataro Interamna (FR) del servizio di **rispostamento e riposizionamento presso la Sede Comunale degli arredi e materiali dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale** relativo all'intervento in oggetto;
- **DATO ATTO** che sono stati approvati, liquidati e pagati all'impresa **DIGECO S.R.L.**, Cod. Fisc. e P. IVA: **03396310611**, con sede legale in Casal di Principe (CE), via Circumvallazione, n. 84, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, Rep. n. **228** del **11/08/2020**, registrato a Cassino in data **27/08/2020**, al nr. **134**, serie I[^], ed atti successivi - **CUP: I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**:
 - con propria determinazione n. **35** del **18/11/2020** l'**anticipazione del 20%** pari a **€. 162.333,90**, oltre **€. 16.233,39** per IVA al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72), per complessivi **€. 178.567,29** (fattura elettronica n. **FATTPA 9_20** del **17/11/2020**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;
 - con propria determinazione n. **36** del **27/07/2021** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **1° S.A.L.** pari a **€. 161.271,51** (detratto il recupero dell'anticipazione del 30% e la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre **€. 16.127,15** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 177.398,66** (fattura elettronica n. **FATTPA 13_21** del **27/07/2021**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;
 - con propria determinazione n. **02** del **07/02/2022** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **2° S.A.L.** pari a **€. 120.660,01** (detratto il recupero dell'anticipazione del 30% e la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre **€. 12.066,00** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 132.726,01** (fattura elettronica n. **FATTPA 1_22** del **01/02/2022**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;
 - con propria determinazione n. **41** del **16/12/2022** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al **3° S.A.L.** pari a **€. 80.041,00** (detratto il recupero dell'anticipazione del 30% e la ritenuta 0,5% per infortuni), oltre **€. 8.004,10** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 88.045,10** (fattura elettronica n. **FATTPA 7_22** del **15/12/2022**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;
 - con propria determinazione n. **33** del **19/06/2023** le risultanze dello stato finale, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione pari a **€. 44.662,87** (detratto il recupero dell'anticipazione del 30%) - compresi **€. 12.470,00** per lavori in economia - oltre **€. 4.462,29** per I.V.A. al 10% (soggetta a

scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive € **49.085,16** (fattura elettronica n. **FATTPA 2_23** del **15/05/2023**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

■ **CHE** sono stati liquidati e pagati all’impresa di cui sopra n. **3 SAL straordinari** in applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 (cosiddetto *“decreto Aiuti”*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 15/07/2022 e successive modificazioni, **CUP: I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**, come segue:

- con propria determinazione n. **47** del **08/08/2023** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al SAL n. **2 straordinario** pari a € **6.354,71** (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022), oltre € **635,47** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive € **6.990,18** (fattura elettronica n. **FATTPA 6_23** del **04/08/2023**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- con propria determinazione n. **48** del **08/08/2023** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al SAL n. **3 straordinario** pari a € **55.460,08** (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022), oltre € **5.546,01** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive € **61.006,09** (fattura elettronica n. **FATTPA 7_23** del **04/08/2023**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- con propria determinazione n. **49** del **08/08/2023** le risultanze e il certificato di pagamento relativo al SAL n. **4 straordinario** pari a € **24.424,44** (detratta la riduzione del 10% art. 26 del D.L. n. 50/2022), oltre € **2.442,44** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive € **26.866,88** (fattura elettronica n. **FATTPA 8_23** del **08/08/2023**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

■ **CHE** con propria determinazione n. **34** del **19/06/2023** la fornitura e posa in opera di griglia su facciata ventilata pari a € **509,58** oltre € **50,96** per IVA 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi € **560,54** (fattura elettronica n. **FATTPA 3_23** del **15/05/2023**), dei lavori in questione di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”** - **CUP: I27B18000080001 - CIG: 8039355D9B**;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al progettista e direttore dei lavori dapprima alla R.T.P. 3A – Architetti Antonelli Associati composta dall’arch. **Carla ANTONELLI** e dall’arch. **Giancarlo ANTONELLI** e successivamente alla sola arch. **Carla ANTONELLI** da Cassino, Rep. n. **136** del **31/07/2019** - **CUP: I27B18000080001 - CIG: 79772971BD**, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. **02** del **24/02/2020** le **spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione alla R.T.P. 3A – Architetti Antonelli Associati composta dall’arch. Carla ANTONELLI e dall’arch. Giancarlo ANTONELLI, di Cassino** pari a:

- € **36.677,59**, oltre € **1.467,10** per INARCASSA 4% per complessivi € **38.144,69** (operazione in franchigia IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) oltre € **322,41** per somma anticipate per pagamento istruttoria ex Genio Civile del deposito pratica sismica per un totale complessivo di € **38.467,10** (fattura elettronica n. **1** del **04/02/2020**) dei lavori di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- con propria determinazione n. **54** del **15/09/2021** le **spese tecniche relative alla direzione lavori maturate sul 1° SAL all’arch. Carla ANTONELLI di Cassino acconto spese tecniche** pari a:

- €. 15.197,85, oltre €. 607,91 per INARCASSA 4% per complessivi €. 15.805,76 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 1 del 10/09/2021), dei lavori di “**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**”;

- con propria determinazione n. 07 del 18/02/2022 le **spese tecniche relative alla direzione lavori maturate sul 2° SAL all'arch. Carla ANTONELLI di Cassino** pari a:

- €. 17.005,81, oltre €. 680,23 per INARCASSA 4% per complessivi €. 17.686,04 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 1 del 09/02/2022), dei lavori di “**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**”;

- con propria determinazione n. 42 del 21/12/2022 le **spese tecniche relative alla direzione lavori maturate sul 3° SAL all'arch. Carla ANTONELLI di Cassino** pari a:

- €. 7.917,02, oltre €. 316,68 per INARCASSA 4% per complessivi €. 8.233,70 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 3 del 20/12/2022), dei lavori di “**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**”;

- con propria determinazione n. 57 del 19/09/2023 le **saldo spese tecniche relative alla direzione lavori maturate sullo Stato Finale all'arch. Carla ANTONELLI di Cassino** pari a:

- €. 3.923,17, oltre €. 156,93 per INARCASSA 4% per complessivi €. 4.080,10 (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 2 del 20/06/2023), dei lavori di “**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**”;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al geologo dott. **Leonardo Maria GIANNINI di Magliano Sabina (RI)**, Rep. n. 138 del 08/08/2019 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 7999305350, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. 03 del 24/02/2020 le **spese tecniche relative alla predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto** pari a:

- €. 11.400,00, oltre €. 228,00 per CASSA 2% ed €. 2.558,16 per I.V.A. 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. 14.186,16, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di €. 2.280,00 (fattura elettronica n. 14PA del 11/12/2019), dei lavori di “**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**”;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al collaudatore ing. **Mauro MEGLIO di Sora (FR)** Rep. n. 161 del 28/10/2020 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 8484585509, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. 46 del 31/07/2023 le **spese tecniche relative al collaudo lavori** pari a:
- 4.000,00, oltre €. 160,00 per INARCASSA 4% ed €. 915,20 per IVA 22% per complessivi €. 5.075,20, detratta la ritenuta di acconto IRPEF 20% di €. 800,00 oltre €. 120,90 per somma anticipata per pagamento istruttoria ex Genio Civile del deposito autorizzazione sismica su perizia di variante di €. 5.196,10 (fattura elettronica n. 11 del 23/05/2023), dei lavori di “**Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale**”;

- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ing. **Luigi SIBILIA** di **Cassino (FR)** Rep. n. 172 del 01/09/2021 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 8884271C59, le seguenti spettanze:

 - con propria determinazione n. 56 del 19/09/2023 le spese tecniche relative al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione pari a:
 - **9.402,80**, oltre **€. 376,11** per INARCASSA 4% (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) nonché **€. 2,00** per spese, per complessivi **€. 9.780,91** (fattura elettronica n. FPA 1/23 del 21/07/2023), dei lavori di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **MARROCCO ELEVATORS SRL** da **Roma (RM)**, incaricata con determinazione n. 30 del 12/10/2022 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 9442976E4C, le seguenti spettanze:

 - con propria determinazione n. 40 del 13/12/2022 il servizio di sistemazione, riparazione e messa a norma ascensore pari a:
 - **€. 9.200,00** oltre **€. 920,00** per IVA 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 10.120,00** (fattura elettronica n. 11024 del 10/11/2022), dei lavori di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **SERLUCA Danilo** da **Pignataro Interamna (FR)**, incaricata con determinazione n. 32 del 20/10/2020 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 8478828635, le seguenti spettanze:

 - con propria determinazione n. 38 del 04/12/2020 il servizio di spostamento arredi e materiali Uffici Comunali per consentire l'esecuzione dei lavori pari a:
 - **€. 5.500,00** (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. 01/2020 del 18/11/2020), dei lavori di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **ATS SISTEMI S.r.l.** da **Cassino (FR)**, incaricata con determinazione n. 11 del 03/03/2021 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 8649554DC0, le seguenti spettanze:

 - con propria determinazione n. 12 del 11/03/2021 l'acconto per forniture e lavori per spostamenti dei collegamenti informatici degli uffici della Sede Comunale per consentire l'esecuzione dei lavori pari a:
 - **€. 3.000,00** oltre **€. 660,00** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 3.660,00** (fattura elettronica n. FATTPA 5_2021 del 08/03/2021), dei lavori di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;
 - con propria determinazione n. 22 del 23/03/2023 il saldo per forniture e lavori per spostamenti dei collegamenti informatici degli uffici della Sede Comunale per consentire l'esecuzione dei lavori pari a:
 - **€. 1.000,00** oltre **€. 220,00** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 1.220,00** (fattura elettronica n. FATTPA 4_23 del 03/03/2023), dei lavori di **“Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale”**;

- **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **SERLUCA Danilo** da **Pignataro Interamna (FR)**, incaricata con determinazione n. 37 del 13/12/2022 - CUP: I27B18000080001 - CIG: 9528968128, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. **10** del **10/02/2023** il **servizio di rispostamento e riposizionamento presso la Sede Comunale degli arredi e materiali dell'Ufficio Protocollo e dell'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale** pari a:

- **€. 2.400,00** (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) (fattura elettronica n. **01/2023** del **24/01/2023**), dei lavori di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"**;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **LIRENAS GMBH da Zurigo (CH)**, incaricata con determinazione n. **01** del **14/01/2021** - **CUP: I27B18000080001** - **CIG: 85939808A4**, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. **01** del **14/01/2021** il **servizio di rimozione allaccio utenza gas metano Sede Comunale per consentire l'esecuzione dei lavori** pari a:

- **€. 610,96** oltre **€. 134,41** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 745,37** (fattura elettronica n. **GPA/000115/2021** del **18/01/2021**), dei lavori di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"**;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **E-DISTRIBUZIONE S.p.A. da Roma (RM)**, incaricata con determinazione n. **02** del **19/01/2021** - **CUP: I27B18000080001** - **CIG: 859946462F**, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. **02** del **19/01/2021** il **servizio di spostamento impianti di rete energia elettrica Sede Comunale per consentire l'esecuzione dei lavori** pari a:

- **€. 100,00** oltre **€. 22,00** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 122,00** (fattura elettronica n. **0000921900000857** del **11/02/2021**), dei lavori di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"**;

- **€. 1.212,90** oltre **€. 266,84** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 1.479,74** (fattura elettronica n. **0000921900000839** del **11/02/2021**), dei lavori di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"**;

■ **DATO ATTO**, altresì, che sono stati approvati, liquidati e pagati alla ditta **ACEA S.p.A. da Frosinone (FR)**, incaricata con determinazione n. **07** del **24/02/2021** - **CUP: I27B18000080001** - **CIG: 86402331D5**, le seguenti spettanze:

- con propria determinazione n. **07** del **24/01/2021** il **servizio di spostamento impianto di rete idrica Sede Comunale per consentire l'esecuzione dei lavori** pari a:

- **€. 600,00** oltre **€. 60,00** per IVA 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 660,00** (fattura elettronica n. **3021022020000005** del **07/05/2021**), dei lavori di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"**;

■ **DATO ATTO** che in esecuzione della propria determinazione n. **37** del **23/10/2019** si è proceduto al pagamento della somma di **€. 375,00** per **contributo procedura di gara all'ANAC** - **CUP: I27B18000080001** - **CIG: 8039355D9B**;

- pagamento della somma di **€. 3.849,31** per **gestione/espletamento funzioni di gara da parte della SUA della Provincia di Frosinone** – **CUP: I27B18000080001** - **CIG: 8039355D9B**;

■ **DATO ATTO** che in esecuzione della propria determinazione n. **35** del **18/11/2022** si è proceduto al pagamento della somma di **€. 216,88** per **Pagamento oneri istruttori Genio Civile per autorizzazione sismica su perizia di variante** - **CUP: I27B18000080001** - **CIG: 8039355D9B**;

- **DATO ATTO** che con propria determinazione n. 42 del 09/12/2020 si è proceduto al pagamento della somma di €. 3.688,88 per **acconto incentivo per funzioni tecniche - CUP: I27B18000080001**;
- **DATO ATTO** che con propria determinazione n. 62 del 28/09/2023 si è proceduto a:
 - pagamento della somma di €. 5.533,33 per **saldo incentivo per funzioni tecniche - CUP: I27B18000080001**;
 - pagamento della somma di €. 3.074,07 per **Fondo innovazione tecnologica - CUP: I27B18000080001**;
- **ATTESO** che i lavori sono iniziati in data 26/10/2020 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data 31/03/2023;
- **VISTA** la relazione conclusiva sui lavori del 13/10/2023 trasmessa dal D.L. arch. Carla ANTONELLI., acclarata al protocollo generale dell'Ente il 13/10/2023 al n. 7718;
- **RITENUTO** di dover rendicontare al Ministero delle Economie e delle Finanze circa l'utilizzo della somma concessa ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) – Contributo erariale anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza edifici e territorio;
- **DATO ATTO** di:
 - non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
 - non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;
- **VISTE** le seguenti norme:
 - il D. Lgs. n. 50 del 18/04/ 2016 “Nuovo Codice degli Appalti” e successive modificazioni;
 - il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per la parte ancora in vigore;
 - il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- **RITENUTO** di dover liquidare e pagare quanto spettante;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 11 del 02/08/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 sul quale al capitolo 20364, **Gestione Residui** del bilancio 2023, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;
- **DATO ATTO** che il Ministero dell'Interno ha accreditato, alla data odierna, la somma di €. 815.365,67;
- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

■ **TUTTO** ciò premesso e considerato;

■ **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di dare atto che la spesa totale a consuntivo a seguito del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di **"Ristrutturazione e messa a norma della Sede comunale"** - CUP: **I27B18000080001** – ammonta a complessivi **€. 877.326,36**, così ripartiti:

(A) LAVORI

- €.	767.945,44	lavori soggetti a ribasso
- €.	235.337,04	ribasso d'asta del 30,632%
- €.	532.708,40	(A1) importo netto lavori al netto del ribasso del 30,632% offerto dal concorrente
- €.	23.750,00	(A2) costi della sicurezza
- €.	556.459,29	(A 1+2) Totale netto lavori
- €.	7.970,00	Lavori in economia. Predisposizione linee internet
- €.	4.500,00	Lavori in economia. Sistemazione copertura
- €.	568.929,29	Importo netto lavori
- €.	6.354,71	SAL n. 2 straordinario (art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022)
- €.	55.460,08	SAL n. 3 straordinario (art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022)
- €.	24.424,44	SAL n. 4 straordinario (art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022)
- €.	509,58	Fornitura griglia ventilata
- €.	655.678,10	(A) Totale importo lavori

(B) SOMME A DISPOSIZIONE

- €.	36.677,59	(B1) spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva
- €.	35.343,85	(B2) spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità
- €.	8.700,00	(B2a) spese tecniche relative alla perizia suppletiva e atto di sottomissione
- €.	9.402,80	(B3) spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza
- €.	12.296,28	(B4) incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:
- €.	9.222,21	spese per il personale tecnico (80%)
- €.	3.074,07	innovazione tecnologica (20%)
- €.	11.400,00	(B5) relazione geologica e geotecnica, indagini e prove geognostiche
- €.	4.000,00	(B6) spese tecniche per collaudo statico
- €.	9.402,80	(B7) spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza
- €.	9.200,00	(B8) lavori sistemazione ascensore
- €.	1.312,90	(B9) spese spostamento impianto elettrico di rete
- €.	610,96	(B10) spese rimozione allaccio gas metano
- €.	7.400,00	(B11) spese trasloco arredi e materiali
- €.	4.000,00	(B12) spese spostamento impianti informatici
- €.	600,00	(B13) spese spostamento impianto idrico di rete
- €.	3.849,31	(B14) spese gara (SUA PROV. FR.)
- €.	375,00	(B15) spese Autorità di Vigilanza ANAC
- €.	660,19	(B16) spese istruttorie presso Genio Civile
- €.	4.000,00	(B17) spese tecniche per collaudo statico
- €.	3.992,96	(B18) CNPAIA 4% su B1+B2+B2a+B3+B5+B6+B7)
- €.	56.892,93	(B19) IVA 10% sui lavori (A+B8+B13)
- €.	3.476,36	(B20) IVA 22% su B1+B2+B2a+B3+B5+B6+B7+B9+B10+B12)

- €.	221.648,26	Totale somme a disposizione (B)
- €.	877.326,36	Totale A+B
- €.	141.880,72	Economie di gara
- €.	1.019.207,08	Totale importo progetto

3) Di dare atto che la SUA PROV. FR., che ha espletato la procedura di gara, e la Stazione Appaltante, hanno provveduto, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica di requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, in capo alle ditte appaltatrici;

4) Di dare atto che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ammontante ad € **1.019.207,08** è stato interamente finanziato con contributo del Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019, di cui nella presente rendicontazione ne vengono impegnati € **877.326,36** (imputata al capitolo **20364, Gestione Residui** del bilancio **2023**), come da seguente prospetto:

Beneficiario	CIG	Procedura di affidamento seguita	Numero mandato	Numero fattura	Totale Spesa sostenuta
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	910 del 27/11/2020	FATTPA 9_20 del 17/11/2020	€. 178.567,29
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	636 del 30/07/2021	FATTPA 13_21	€. 177.398,66
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	97 del 07/02/2022	FATTPA 1_22 del 01/02/2022	€. 132.726,01
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	1124 del 19/12/2022	FATTPA 7_22 del 15/12/2022	€. 88.045,10
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	545 del 19/06/2023	FATTPA 2_23 del 15/05/2023	€. 49.085,16
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	615 del 09/08/2023	FATTPA 6_23 del 04/08/2023	€. 6.990,18
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	616 del 09/08/2023	FATTPA 7_23 del 04/08/2023	€. 61.006,09
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	618 del 09/08/2023	FATTPA 8_23 del 08/08/2023	€. 26.866,88
DIGECO S.R.L.	8039355D9B	Art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	546 del 19/06/2023	FATTPA 3_23 del 15/05/2023	€. 560,54
R.T.P. 3A - Architeti Antonelli Associati	79772971BD	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	154 del 06/03/2020	1 del 04/02/2020	€. 38.467,10
ANTONELLI Carla	79772971BD	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	751 del 16/09/2021	1 del 10/09/2021	€. 15.805,76
ANTONELLI Carla	79772971BD	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	186 del 21/02/2022	1 del 09/02/2022	€. 17.686,04
ANTONELLI Carla	79772971BD	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	1145 del 21/12/2022	3 del 20/12/2022	€. 8.450,58
ANTONELLI Carla	79772971BD	Art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	794 del 21/09/2023	2 del 20/06/2023	€. 4.080,10
GIANNINI Leonardo Maria	7999305350	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	155 del 06/03/2020	14PA del 11/12/2019	€. 14.186,16
MEGLIO Mauro	8484585509	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	607 del 02/08/2023	11 del 23/05/2023	€. 5.196,10
SIBILIA Luigi	8884271C59	Art. 36, comma 2, lett. a) del D.	795 del 21/09/2023	FPA 1/23 del	€. 9.780,91

MARROCCO ELEVATORS SRL	9442976E4C	Lgs. n. 50 del 18/04/2016			21/07/2023	
SERLUCA Danilo	8478828635	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	1125 del 19/12/2022		11024 del 10/11/2022	€. 10.120,00
ATS SISTEMI s.r.l.	8649554DC0	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	933 del 09/12/2020		01/2020 del 18/11/2020	€. 5.500,00
ATS SISTEMI s.r.l.	8649554DC0	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	210 del 11/03/2021		FATTPA 5_21 del 08/03/2021	€. 3.660,00
SERLUCA Danilo	9528968128	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	290 del 23/03/2023		FATTPA 4_23 del 03/03/2023	€. 1.220,00
LIRENAS GMBH	85939808A4	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	97 del 10/02/2023		01/2023 del 24/01/2023	€. 2.400,00
ACEA Ato5 S.p.A.	86402331D5	Art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016	81 del 28/01/2021		GPA/000115/2021 del 18/01/2021	€. 745,37
Contributo gara ANAC			827 del 09/10/2023		3021022020000005 del 07/05/2021	€. 660,00
Contributo gara SUA PROV. FR.			174 del 20/03/2020			€. 375,00
Genio Civile – Istruttoria sismica			175 del 20/03/2020			€. 3.849,31
Genio Civile – Relazione struttura ultimata			154 del 06/03/2020			€. 322,41
Genio Civile – Collaudo			1145 del 21/12/2022			€. 216,88
NERI Francesco			607 del 02/08/2023			€. 120,90
NERI Francesco			1029 del 16/12/2020			€. 3.688,88
Fondo innovazione tecnologica			815 del 02/10/2023			€. 5.533,33
TOTALE spesa finale			816 del 02/10/2023			€. 3.074,07
ECONOMIE su finanziamento						€. 877.326,36
TOTALE IMPORTO PROGETTO						€. 141.880,72
						€. 1.019.207,08

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, al Ministro dell'Interno, tramite mail: operepubbliche.fl@interno.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all'accredito del saldo del 20% sul contributo concesso pari ad **€. 61.960,69**;

6) Di dare atto che le economie derivanti dal presente rendiconto, pari ad **€. 141.880,72**, saranno utilizzate per una nuova opera che avrà le finalità espresse dalla norma di finanziamento, con un nuovo CUP da associare, se possibile, in Bdap;

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

8) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

9) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 26/10/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 26/10/2023.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 26/10/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri