



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO V°: LAVORI PUBBLICI

Nr. 659 dell'11 Novembre 2025 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V°

Nr. 96 dell'11 Novembre 2025 Servizio V°

Registro Generale Nr. 369 dell'11 Novembre 2025

OGGETTO: D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 e Determinazione n. G07873 del 03/07/2020.

Interventi straordinari a sostegno dei Comuni e degli Enti della Provincia di Frosinone colpiti dagli eventi eccezionali di natura meteorologica che hanno colpito il territorio della Provincia di Frosinone il giorno 8 giugno 2020.

Intervento denominato *“Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020”*.

Importo complessivo di €. 75.000,00.

CUP: I27H2I000570002.

Rettifica Q.T.E. finale di cui alle determinazioni n. 89 del 22/12/2023 e n. 80 del 09/10/2025, aventi ad oggetto l'approvazione del consuntivo analitico della spesa.

L'Anno Duemilaventicinque il giorno Undici del mese di Novembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

■ **VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 del 18/01/2024 con la quale sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;

■ **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/05/2024 di nomina del Responsabile del Servizio V°;

■ **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

■ **PREMESSO** che:

- con deliberazione di G.C. n. 52 del 12/06/2020, questo Ente ha inoltrato alla Regione Lazio istanza, ai sensi della L.R. n. 37 del 11/04/1985, affinché richiedesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, idoneo contributo per far fronte alle spese urgenti derivanti dai danni verificatisi nel territorio comunale, con particolare riferimento alle strade ed agli edifici pubblici e privati, ai sensi del punto 3.2 della D.G.R.L. n. 112 del 23/02/2006 attivando gli interventi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 102 del 29/02/2004, in dipendenza della **“bomba d'acqua del 08/06/2020”** abbattutasi sul territorio del Comune di Pignataro Interamna (FR), creando gravissimi danni all'agricoltura ed al patrimonio pubblico e privato;

- con la medesima deliberazione di G.C. n. 52 del 12/06/2020, approvava la relazione del Tecnico Comunale Convenzionato del 10/06/2020, acclarata al prot. n. 3849 del 11/06/2020, con stima dei danni per fronteggiare dette emergenze, relativamente ad alcuni tratti di strade comunali, con interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per un importo complessivo di €. 75.000,00, sotto la direzione e coordinamento del Sindaco che, ai sensi dell'art. 12 (relativo alle competenze del Comune ed alle attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile) del D. Lgs. 02/01/2018, n. 1, è Autorità Comunale di Protezione Civile;

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00101 del 17/06/2020, veniva dichiarato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. 26/02/2014, n. 2, lo “stato di calamità naturale” a seguito degli eventi eccezionali di natura

meteorologica che hanno colpito il territorio della Provincia di Frosinone il giorno 8 giugno 2020, individuando anche l'intero territorio del Comune di Pignataro Interamna;

- in attuazione della successiva D.G.R. n. 382 del 19/06/2020 (BUR n. 81 del 25/06/2020), con determinazione n. G07873 del 03/07/2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, è stato assegnato a questo Ente un contributo straordinario di €. 75.000,00 per la realizzazione degli interventi di somma urgenza di cui alla richiesta come sopra presentata, come da comunicazione prot. 0593011 del 06/07/2020;

- con deliberazione di G.C. n. 07 del 21/01/2021, è stato affidato incarico al Consulente Tecnico Comunale geom. Mauro MACERA del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relativo all'intervento **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"**;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 15 del 30/03/2021 e convenzione Rep. n. 168 del 30/03/2021, è stato incaricato il dott. geologo **Sergio Roberto GRANIERO** della redazione della relazione geologica di supporto dell'intervento in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 16 del 30/03/2021 e convenzione Rep. n. 169 del 31/03/2021, è stata incaricato l'ing. **Fabio TORRICE** della progettazione esecutiva strutturale e direzione dei lavori strutturale di supporto dell'intervento in oggetto;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 17 del 30/03/2021 e convenzione Rep. n. 170 del 02/04/2021, è stato incaricato l'arch. **Federico PISANI** del collaudo muro di sostegno e gabbionate dell'intervento in oggetto;

- con deliberazione di G.C. n. 60 del 28/07/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"** di importo totale di €. 75.000,00, di cui €. 52.000,00, per lavori oltre €. **1.950,00** per oneri di sicurezza, per complessivi €. **53.950,00**;

- con successivo atto di G.C. n. 87 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"** di importo totale di €. 75.000,00, di cui €. 52.000,00, per lavori oltre €. 1.950,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 53.950,00, come da seguente Q.T.E.:

IMPORTO DEI LAVORI

- €. 52.000,00 (A1) Lavori a base di gara
- €. 1.950,00 (A2) Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
- €. 53.950,00 (A) Totale importo dei lavori e forniture (A1+A2)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- €. 1.622,92 (B1) Imprevisti compreso IVA
- €. 5.395,00 (B2) IVA 10% sui lavori
spese generali (max 15% di 75.000,00), divise per:.
- €. 5.500,00 (B3) Geologo: Prove geologiche e relazione Geologica (Gabbionata)
- €. 2.800,00 (B4) Progettazione esecutiva (Calcolatore) (Gabbionata)
- €. 2.050,00 (B5) Collaudo strutturale (Gabbionata)
- €. 900,00 (B6) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016), così suddivise:
 - €. 720,00 spese per il personale tecnico (80%)
 - €. 180,00 innovazione tecnologica (20%)
- €. 11.250,00 (B7) Totale importo spese tecniche
- €. 414,00 (B8) Cassa previdenza su B3+B4+B5
- €. 2.368,08 (B9) IVA 22% su B3+B4+B5+B8 (Spese tecniche)
- €. 21.050,00 (B) Totale somme a disposizione
- €. 75.000,00 Importo complessivo dell'opera (A+B)

- l'opera è inserita nel programma delle opere pubbliche triennio 2020/2022, elenco annuale 2020, approvato con atto di C.C. nr. 21 del 30/09/2020;

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 22 del 20/06/2023, successiva scrittura privata Rep. 248 del 05/07/2022, i lavori di cui sopra sono stati affidati direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell'11/09/2020, all'impresa **DI MURRO FRANCESCO SRL**, Cod. Fisc./P. IVA: 02576670604, con sede in Piedimonte San Germano (FR), per un importo di €. 50.954,28, al netto del ribasso del 2,011% sull'importo dei lavori, oltre oneri della sicurezza ammontanti ad €. 1.950,00 per complessivi €. 52.904,28 oltre €. 5.290,43 per IVA 10% per un totale di €. 58.194,71, con il seguente Q.T.E. rideterminato a seguito di gara:

IMPORTO DEI LAVORI

- € 52.000,00 (A1) lavori soggetti a ribasso
- € 1.045,72 ribasso d'asta del 2,011%
- € 50.954,28 importo lavori al netto del ribasso del 2,011% offerto dall'impresa
- € 1.950,00 (A2) oneri della sicurezza
- € 52.904,28 (A) Totale importo netto dei lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- € 1.622,92 (B1) Imprevisti compreso IVA
- € 5.290,43 (B2) IVA 10% sui lavori
spese generali (max 15% di 75.000,00), divise per:
- € 5.500,00 (B3) Geologo: Prove geologiche e relazione Geologica (Gabbionata)
- € 2.800,00 (B4) Progettazione esecutiva (Calcolatore) (Gabbionata)
- € 2.050,00 (B5) Collaudo strutturale (Gabbionata)
- € 900,00 (B6) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise
 - €. 720,00 spese per il personale tecnico (80%)
 - €. 180,00 innovazione tecnologica (20%)
- € 11.250,00 (B7) Totale importo spese tecniche
- € 414,00 (B8) Cassa previdenziale su B3+B4+B5+B8 (Spese tecniche)
- € 20.945,43 (B) Totale somme a disposizione
- € 73.849,71 Totale dopo l'aggiudicazione dei lavori
- € 1.150,29 economie
- € 75.000,00 **Importo complessivo dell'opera (A+B)**

- con deliberazione di G.C. n. 49 del **13/07/2023** è stata approvata una perizia di assestamento per un importo di €. **52.429,66** al netto del ribasso d'asta del 2,011% oltre €. 1.950,00 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 54.379,66 oltre €. 5.437,97 per IVA 10% per un totale di €. 59.817,63 da eseguirsi dalla citata impresa affidataria **DI MURRO FRANCESCO SRL**, Cod. Fisc./P. IVA: 02576670604, con sede in Piedimonte San Germano (FR), come da seguente Q.T.E.:

				1	2	3	Differenza tra i Quadri 2 e 3
A	LAVORI			Progetto	Appalto	Perizia di asestamento	+
A.1	Lavori a misura a base d'asta			€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 53.505,66	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		di A.1	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	
	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 53.950,00	€ 53.950,00	€ 55.455,66	
	Deduzione del ribasso d'asta	- 2,011%			€ 1.045,72	€ 1.076,00	
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta				€ 50.954,28	€ 52.429,66	
	TOTALE LAVORI			€ 53.950,00	€ 52.904,28	€ 54.379,66	€ 1.475,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Imprevisti e/o lavori e forniture compreso IVA		Tot.	€ 1.622,92	€ 1.622,92		€ 1.622,92
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini						
B.2.1	Spese geologiche		Tot.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
				€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
B.3	Spese tecniche:						
B.3.1	Progettazione esecutiva — calcolo Gabbionate			€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00	
B.3.2	Collaudo			€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	
			Tot.	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 4.850,00	
B.4	Spese per attività di consulenza e supporto (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)						
B.4.1	Spese personale tecnico 80%			€ 720,00	€ 720,00	€ 720,00	
B.4.2	Innovazione tecnologica 20%			€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00	
			Tot.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	
B.5	IVA ed eventuali altre imposte						
B.5.1	CNPAIA su spese tecniche (B2.1, B.3.1 e B.3.2)	4%		€ 414,00	€ 414,00	€ 414,00	
B.5.2	IVA sui lavori	10%		€ 5.368,00	€ 5.290,43	€ 5.437,97	
B.5.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (B.2.1, B.3.1, B.3.2 e B5.1)	22%		€ 2.368,08	€ 2.368,08	€ 2.368,08	
			Tot.	€ 8.177,08	€ 8.072,51	€ 8.220,05	€ 147,54
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 21.050,00	€ 20.945,43	€ 19.470,05	
	ECONOMIA DI GARA				€ 1.150,29	€ 1.150,29	
							€ 1.622,92
	IMPORTO PROGETTO			€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 1.622,92

- i lavori sono iniziati in data 06/07/2022 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data 30/08/2023;

ACCERTATO che con precedenti determinazioni:

- n. 31 del 11/11/2022 è stata approvata e liquidata la contabilità relativa al 1° SAL per complessivi €. 48.000,00 oltre oneri fiscali;
- n. 63 del 05/10/2023 è stato approvato e liquidato lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione per complessivi €. 6.379,66 oltre oneri fiscali;
- n. 17 del 12/04/2022 sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla redazione della relazione geologica di supporto al progetto dei lavori, per complessivi €. 5.500,00 oltre oneri fiscali;
- n. 68 del 07/11/2023 sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative al collaudo muro di sostegno e gabbionate del progetto, per complessivi €. 2.050,00 oltre oneri fiscali;
- n. 69 del 07/11/2023 sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva strutturale e direzione dei lavori strutturale di supporto al progetto dei lavori, per complessivi €. 2.800,00 oltre oneri fiscali;
- n. 70 del 09/11/2023 sono state liquidate le somme per incentivi funzioni tecniche ed innovazione tecnologica sui lavori, per complessivi €. 864,00;
- n. 74 del 16/11/2023 è stata revocata la propria precedente determinazione n. 68 del 07/11/2023;
- n. 75 del 21/11/2023 sono state riliquidate le competenze tecniche relative al collaudo muro di sostegno e gabbionate del progetto, per complessivi €. 2.050,00 oltre oneri fiscali oltre al rimborso di €. 120,90 per anticipazione pagamento istruttoria collaudo Genio Civile;
- n. 89 del 22/12/2023 è stato approvato il consuntivo analitico di spesa, nel quale emerge una economia di progetto di € 1.974,07;

DATO ATTO che con la sopra citata determinazione n. 70 del 09/11/2023, nel Q.T.E. le competenze del geom. Mauro Macera, relative alla direzione lavori e verifica di conformità, sono state erroneamente riportate tra gli incentivi per funzioni tecniche, anziché tra le spese tecniche;

RITENUTO pertanto di dover adeguare il Q.T.E. finale, contenuto nella determinazione di rendicontazione n. 89 del 22/12/2023 e successiva determinazione n. 80 del 09/10/2025 (che per mero errore non riportava in modo esaustivo gli importi), come segue:

				1	2	3	4
A	LAVORI			Progetto	Appalto	Perizia di assestamento	Q.T.E. finale
	Lavori a misura a base d'asta			€. 52.000,00	€. 52.000,00	€. 53.505,66	-----
	Ribasso d'asta	- 2,011%			€. 1.045,72	€. 1.076,00	-----
A.1	Importo lavori al netto del ribasso				€. 50.954,28	€. 52.429,66	-----
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€. 1.950,00	€. 1.950,00	€. 1.950,00	-----
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)			€. 53.950,00	€. 52.904,28	€. 54.379,66	€. 54.379,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Imprevisti e/o lavori e forniture compreso IVA		Tot.	€. 1.622,92	€. 1.622,92	-----	-----
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini					-----	-----
B.2.1	Spese geologiche			€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00
			Tot.	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00
B.3	Spese tecniche:						
B.3.1	Progett. esecutiva — Calcolo Gabbionate			€. 2.800,00	€. 2.800,00	€. 2.800,00	2.800,00
B.3.2	Collaudo			€. 2.050,00	€. 2.050,00	€. 2.050,00	2.050,00
B.3.3	Progettazione e D.L.			-----	-----	-----	171,52
			Tot.	€. 4.850,00	€. 4.850,00	€. 4.850,00	€. 5.021,52
B.4	Spese per attività di consulenza e supporto (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)						
B.4.1	Spese personale tecnico 80%			€. 720,00	€. 720,00	€. 720,00	€. 504,00
B.4.2	Innovazione tecnologica 20%			€. 180,00	€. 180,00	€. 180,00	€. 180,00

B.4.3	Contributo ANAC			-----	-----	-----	€ 30,00
B.4.4	Spese istruttorie Genio Civile			-----	-----	-----	€ 934,38
			Tot.	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 1.648,38
B.5	IVA ed eventuali altre imposte						
B.5.1	CNPAIA su spese tecniche (B.2.1, B.3.1, B.3.2 e B.3.3)	4%		€ 414,00	€ 414,00	€ 414,00	€ 397,76
B.5.2	IVA sui lavori	10%		€ 5.368,00	€ 5.290,43	€ 5.437,97	€ 5.437,97
B.5.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (B.2.1, B.3.1, B.3.2 e B5.1)	22%		€ 2.368,08	€ 2.368,08	€ 2.368,08	€ 640,64
			Tot.	€ 8.177,08	€ 8.072,51	€ 8.220,05	€ 6.476,37
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 21.050,00	€ 20.945,43	€ 19.470,05	€ 18.646,27
	TOTALE SPESO/AMMISSIBILE						€ 73.025,93
	ECONOMIE				€ 1.150,29	€ 1.150,29	€ 1.974,07
	IMPORTO PROGETTO			€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00

DATO ATTO che la Regione Lazio, finanziatrice dell'intervento, ha accreditato ad oggi la somma di € 37.500,00;

DATO ATTO di:

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 24t del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;

VISTO l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

DETERMINA

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di rimodulare ed approvare il Quadro Tecnico Economico Finale dell'intervento di **"Sistemazione danni subiti da alcuni tratti di strade comunali in conseguenza del maltempo del 08 giugno 2020"**, contenuto nella determinazione di rendicontazione finale n. 89 del 22/12/2023 e nella successiva determinazione n. 80 del 09/10/2025, come di seguito riportato:

				1	2	3	4
A	LAVORI			Progetto	Appalto	Perizia di assestamento	Q.T.E. finale
	Lavori a misura a base d'asta			€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 53.505,66	-----
	Ribasso d'asta	- 2,011%			€ 1.045,72	€ 1.076,00	-----
A.1	Importo lavori al netto del ribasso				€ 50.954,28	€ 52.429,66	-----
A.2	Oneri per la sicurezza non sooggetti a ribasso			€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	-----
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)			€ 53.950,00	€ 52.904,28	€ 54.379,66	€ 54.379,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						

B.1	Imprevisti e/o lavori e forniture compreso IVA		Tot.	€. 1.622,92	€. 1.622,92	-----	-----
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini					-----	-----
B.2.1	Spese geologiche			€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00
			Tot.	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00	€. 5.500,00
B.3	Spese tecniche:						
B.3.1	Progett. esecutiva — Calcolo Gabbionate			€. 2.800,00	€. 2.800,00	€. 2.800,00	2.800,00
B.3.2	Collaudo			€. 2.050,00	€. 2.050,00	€. 2.050,00	2.050,00
B.3.3	Progettazione e D.L.			-----	-----	-----	171,52
			Tot.	€. 4.850,00	€. 4.850,00	€. 4.850,00	€. 5.021,52
B.4	Spese per attività di consulenza e supporto (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)						
B.4.1	Spese personale tecnico 80%			€. 720,00	€. 720,00	€. 720,00	€. 504,00
B.4.2	Innovazione tecnologica 20%			€. 180,00	€. 180,00	€. 180,00	€. 180,00
B.4.3	Contributo ANAC			-----	-----	-----	€. 30,00
B.4.4	Spese istruttorie Genio Civile			-----	-----	-----	€. 934,38
			Tot.	€. 900,00	€. 900,00	€. 900,00	€. 1.648,38
B.5	IVA ed eventuali altre imposte						
B.5.1	CNPAIA su spese tecniche (B.2.1, B.3.1, B.3.2 e B.3.3)	4%		€. 414,00	€. 414,00	€. 414,00	€. 397,76
B.5.2	IVA sui lavori	10%		€. 5.368,00	€. 5.290,43	€. 5.437,97	€. 5.437,97
B.5.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (B.2.1, B.3.1, B.3.2 e B.5.1)	22%		€. 2.368,08	€. 2.368,08	€. 2.368,08	€. 640,64
			Tot.	€. 8.177,08	€. 8.072,51	€. 8.220,05	€. 6.476,37
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 21.050,00	€. 20.945,43	€. 19.470,05	€. 18.646,27
	TOTALE SPESO/AMMISSIBILE						€. 73.025,93
	ECONOMIE				€. 1.150,29	€. 1.150,29	€. 1.974,07
	IMPORTO PROGETTO			€. 75.000,00	€. 75.000,00	€. 75.000,00	€. 75.000,00

- 3) Di dare atto dell'invarianza della spesa complessiva finale di € **73.025,93** evidenziata nel rendiconto analitico di spesa di cui alla determinazione n. 89 del 22/12/2023, alla quale si rimanda;
- 4) Di trasmettere copia della presente, alla Regione Lazio, Direzione Agenzia Regionale di Protezione Civile, Area Affari Generali e Bilancio, Via R.R. Garibaldi, n. 7, 00145 ROMA, tramite pec: areacalamitapc@pec.regione.lazio.it;
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;
- 6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;
- 7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on- line del sito web istituzionale del Comune (wow.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 11/11/2025.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,


- visti gli articoli:
- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

E S P R I M E

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 11/11/2025.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 11/11/2025.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

