

**COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA****PROVINCIA DI FROSINONE****MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE**

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

b

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.itPEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it**SERVIZIO V^: LAVORI PUBBLICI****Nr. 495 del 05 Settembre 2025 del Registro delle Pubblicazioni.****DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO V^****Nr. 69 del 05 Settembre 2025 Servizio V^****Registro Generale Nr. 282 del 05 Settembre 2025****OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79.****Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R. missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.****Progetto di “Costruzione Asilo nido in Piazza Interamna Lirenas”.****Importo complessivo progetto € 576.000,00.****CUP: I25E24000010006 CUI: L81003050606202400013 CIG: B3704FBCCB****Proroga termine ultimazione lavori.****L'Anno Duemilaventicinque, il giorno Cinque del mese di Settembre nel proprio Ufficio,****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

■ **VISTA** la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 5 del 18/01/2024 con la quale sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;

■ **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/05/2024 di nomina del Responsabile del Servizio V°;

■ **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

■ **PREMESSO** che questo Ente:

- ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 aprile 2024, n. 79, ha presentato istanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'assegnazione di un contributo relativamente all'intervento di “Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas”, di cui all'Avviso Pubblico n. 68047 del 15/05/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- con Decreto n. 23 del 13/06/2024, del Direttore del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo Ente è risultato beneficiario del contributo di € **576.000,00** per la realizzazione dell'intervento sopra citato;
- ai sensi del comma n. 3, dell'art. 6, del menzionato Avviso, l'Ente è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 31/10/2024 e terminarli entro e non oltre il 31/05/2026;
- ai sensi della nota prot. 151966 del 25/10/2024 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il suddetto termine di aggiudicazione è stato differito al 10/12/2024;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **70** (R.G. n. 188) del **26/08/2024**, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, l'ing. **Achille GIANGRANDE** di Cassino (FR), P.I.: 02793660602, della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con la suddetta determinazione n. **70 (R.G. n. 188)** del **26/08/2024**, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il dott. **Vincenzo FERDINANDI**, dipendente di questo Ente;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **72** (R.G. n. 192) del **04/09/2024**, è stato incaricato il geologo dott. **Gaspere RUGGIERO** di Coreno Ausonio (FR), P.I. 02066210606, della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **73** (R.G. n. 194) del **05/09/2024**, è stato affidato all'arch. **Severino CELLI** da Strangolagalli (FR), il servizio di supporto al R.U.P.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **78** (R.G. n. 201) del **09/09/2024**, è stato incaricata, attraverso piattaforma MEPA, la Soc. **G-SICUREZZA S.r.l.** con sede in Cassino (FR) Via Cavour n. 9, P.I. 03197980604, del servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" dell'intervento in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. **58** del **25/09/2024**, è stato approvato il progetto fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas, fatto pervenire dall'ing. Achille GIANGRANDE in data 16/09/2024, prot. 6339, di importo complessivo di € 576.000,00, di cui € 431.811,81 per lavori, € 10.784,15 per oneri di sicurezza, ed € 133.404,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. **60** del **04/10/2024** è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas, fatto pervenire dal citato professionista in data 03/10/2024, prot. 6606, il cui quadro economico presenta un importo lavori a base di gara di € 431.789,48, un importo per oneri della sicurezza di € 10.431,00, un importo per somme a disposizione dell'Amministrazione di € 133.779,52, per un totale progetto di € 576.000,00;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026, annualità 2024, CUI: L81003050606202400013;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **89** (R.G. n. 230) del **08/10/2024**, è stata indetta procedura a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (procedura negoziata) secondo il criterio del prezzo più basso di cui al comma 4 del medesimo articolo, ai fini dell'attivazione di una Gara Telematica sulla Piattaforma Telematica TUTTO GARE della SUA Provincia di Frosinone;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **109** (R.G. n. 188) del **21/11/2024**, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, l'ing. **Simone REA** con studio professionale in Fontana Liri (FR), P.I. 02901690608, il servizio di direzione lavori, contabilità e redazione del C.R.E.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **121** (R.G. n. 311) del **06/12/2024**, è stato affidato all'ing. **Alessandro SANTORO** da Cassino (FR), P.I. 02747110605, il servizio di Collaudo Statico dell'intervento in questione;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **123** (R.G. n. 313) del **10/12/2024**, si è disposta l'aggiudicazione all'impresa **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7, per l'importo offerto di € 292.157,67 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 5,8%, oltre € 121.643,33 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 10.431,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 424.232,00, oltre IVA al 10%;

- in data **25/01/2025** è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. **01/2025**, registrato telematicamente in data **08/04/2025** al n. **982**, **Serie 1T**;
- i lavori sono iniziati in data **30/01/2025** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso di esecuzione;
- con determinazione n. **16** (R.G. n. 61) del **18/02/2025**, è stata approvata una Variante ubicativa non sostanziale in corso d'opera inerente il riposizionamento in pianta delle opere;
- con determinazione n. **37** (R.G. n. 136) del **17/04/2025**, sono state approvate le Tavole di chiarimento grafico, integrative al progetto;
- con determinazione n. **51** (R.G. n. 199) del **13/06/2025**, è stato liquidato e pagato il 1° SAL all'impresa **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7;

■ **CONSIDERATO** che:

- con nota del 03/09/2025, acclarata al prot. n. 5512 del 04/09/2025, la suddetta impresa ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 115 giorni per: *“Cause indipendenti dalla nostra volontà, condizioni meteorologiche avverse, indisponibilità dei materiali, ritardi nell’approvvigionamento, interferenze con altri lavori verificatesi nel corso dell’esecuzione delle opere, che hanno comportato un rallentamento delle attività, non risulta possibile rispettare la scadenza prevista. Pertanto, chiediamo formalmente una proroga del termine di consegna dei lavori indicando come nuova data di ultimazione il 31/12/2025”* ;

- con nota del 04/09/2025, acclarata al prot. n. 5513 del 04/09/2025, la D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga come sopra richiesta;

- **CONSIDERATO**, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori, per i motivi sopra citati;

- **VISTO** il combinato disposto dell'art. 21 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 9, comma 5, del citato contratto Rep. n. 01/2025 del 25/01/2025;

- **VISTO** l'art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

- **DATO ATTO** che con deliberazione di C.C. n. **05** del **21/03/2025** è stato approvato il bilancio di previsione **2025/2027** sul quale al capitolo **20102, Gestione Residui** del bilancio **2025**, a cui corrisponde il capitolo di entrata **520**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;


2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai sensi dell'art. 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e successive modificazioni, all'impresa **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P. IVA 02768040608) con sede in Alatri (FR) in Via Mediana Chiappitto n. 7, la proroga di 115 (centoquindici) giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di **“Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas”**, esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. 01/2025 del 25/01/2025, registrato telematicamente in data 08/04/2025 al n. 982, Serie 1T, con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno **31/12/2025**, a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

3) Di comunicare il contenuto della presente all'impresa interessata **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7 ed alla D.L.;

4) Di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 05/09/2025.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, lì 05/09/2025.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 05/09/2025.



Il Responsabile del Servizio Sostituto
Dott. Benedetto Murro