



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 470 del 05/09/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 53 del 05 Settembre 2023 Servizio I^

Registro Generale Nr. 269 del 05 Settembre 2023

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019. Lavori di "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria", di importo complessivo di €. 915.553,16.

Ulteriore proroga n. 3 termine ultimazione lavori.

CUP: I28E18000140001

CIG: 8087471831

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Cinque del mese di Settembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 915.553,16 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge

n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 09/08/2019 e successiva convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, è stato incaricato lo studio **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. **Pierpaolo SPAZIANI TESTA** dell'ing. **Catia BIANCHI** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento “**Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria**”;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 25/10/2019 e successiva convenzione Rep. n. 147 del 28/10/2019, è stata incaricata la **IN.TEC. Soc. Coop.** (geologo dott.ssa **Barbara SAVO**) della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;

- con deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di €. 915.553,16 di cui €. 674.206,56 per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. 15.318,93 (per un totale di €. 689.525,49) ed €. 226.027,67 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2018/2020, elenco annuale 2018, approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018;

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;

- con propria determinazione n. 41 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;

- con propria determinazione n. 20 del 21/05/2020, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'impresa **ETEIRON SRL**, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A, per l'importo offerto di €. 459.653,81, al netto del ribasso del 31,823%, oltre €. 15.318,93 per oneri di sicurezza per complessivi €. 474.972,74;

- in data 31/07/2020 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 227, registrato a Cassino in data 13/08/2020 al n. 133, Serie 1;

- i lavori iniziati in data 21/06/2021 a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice sono regolarmente in corso con termine per l'esecuzione previsto al 10/01/2022;

- con propria determinazione n. 69 del 24/11/2021 venne concessa una proroga dell'ultimazione dei lavori fino al 10/04/2022;

- a seguito di sospensione per consentire la predisposizione ed approvazione di perizia di variante (deliberazione di G.C. n. 08 del 05/01/2023 e conseguente atto di sottomissione Rep. 258 del 08/02/2023), il termine di ultimazione lavori venne fissato al 08/03/2023;

- con propria determinazione n. 19 del 07/03/2023 venne concessa una proroga dell'ultimazione dei lavori fino al 04/09/2023;

■ **CONSIDERATO** che:

- con nota trasmessa via pec del 10/08/2023, acclarata al prot. n. 6116 del 10/08/2023, la suddetta impresa ha chiesto una nuove ulteriore proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 50 giorni per le motivazioni dettagliatamente riportate nella nota suddetta, alla quale si rimanda integralmente;

- vista nota del 10/08/2023 trasmessa via pec dalla D.L. ed acclarata al prot. n. 6159 del 11/08/2023 a riscontro della citata richiesta di concessione della ulteriore proroga come sopra richiesta;

■ **CONSIDERATO**, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga n. 3 del termine di ultimazione dei lavori, per i motivi sopra citati;

- **VISTO** il combinato disposto dell'art. 17 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 7, comma 5, del citato contratto Rep. n. **227 del 31/07/2020**;
- **VISTO** l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte ancora in vigore;
- **DATO ATTO** che con deliberazione di C.C. n. **16 del 10/08/2023** è stato approvato il bilancio di previsione **2023/2025** sul quale al capitolo **20363, Gestione Residui** del bilancio **2023**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all'impresa **ETEIRON S.r.l.**, Cod. Fisc. e P. IVA: 06229631004, con sede legale in Frascati (RM) , via Enrico Fermi, 28/A, la proroga n. **3** di ulteriori di **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di "**Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria**", esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. **227 del 31/07/2020**, registrato a Cassino in data 13/08/2020 al n. 133, Serie 1, con decorrenza dal **05/09/2023** e con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno **24/10/2023**, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

3) Di comunicare il contenuto della presente, a mezzo pec, all'impresa interessata **ETEIRON S.r.l.**, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A ed alla D.L.;

4) Di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

5) Di dare atto che le spese per l'esecuzione dell'intervento sono imputate al capitolo **20363 - Gestione Residui**, del bilancio **2023**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.




Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Meri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 05/09/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,


- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 05/09/2023.




Il Responsabile del Servizio Sostituto
Dott.ssa Rosaria Benedetta Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 05/09/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri