



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 318 del 29/07/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 38 del 29 Luglio 2021 Servizio I^

Registro Generale Nr. 169 del 29 Luglio 2021

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e della finanza del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del Parco Giochi Ramona Di Giorgio", di importo complessivo di € 547.931,88.

Proroga nuovo termine ultimazione lavori.

CUP: I27B18000090001

CIG: 8039377FC2

L'Anno Duemilaventuno, il giorno Ventinove del mese di Luglio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi Ramona Di Giorgio**";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di € **547.931,88** per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **28 del 08/08/2019** e successiva convenzione Rep. n. **139 del 09/08/2019**, è stata incaricato l'ing. Giuseppe EVANGELISTA della progettazione definitiva, esecutiva,

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**";

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **30** del **12/09/2019** ed integrativa n. **45** del **26/11/2019** e successive convenzioni Rep. n. **141** del **12/09/2019** e Rep. **149** del **02/12/2019**, è stato incaricato il geologo dott. Marco SILVESTRI della predisposizione della relazione geologica e di modellazione sismica ed indagini sismiche a supporto del progetto relativo all'intervento medesimo;

- con propria determinazione n. **44** del **26/11/2019**, è stata incaricata la ditta GEOSERVING S.r.l. di San Vittore del Lazio (FR) dell'effettuazione delle indagini geognostiche preliminari alla integrazione della redazione della relazione geologica e geotecnica relativa all'intervento medesimo;

- con deliberazione di G.C. n. **60** del **16/09/2019**, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di €. **547.931,88** di cui €. **389.754,72** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. **17.711,62** (per un totale di €. **407.466,34**) ed €. **140.465,54** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con la suddetta deliberazione di G.C. n. **60** del **16/09/2019** è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. **16** del **14/10/2018**;

- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;

- con propria determinazione n. **40** del **31/10/2019** è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;

- con propria determinazione nr. **19** del **21/05/2020** e successivo contratto Rep. n. **226** del **23/07/2020**, registrato a Cassino in data **30/07/2020**, al nr. **130**, serie I[^] i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **3 DI SRL**, con sede legale in Ardea (RM), via Oville della Castagnetta, n. 21, per l'importo offerto di €. **304.694,65**, al netto del ribasso del **21,824%**, oltre €. **17.711,62** per oneri di sicurezza per complessivi €. **322.406,27**;

- i lavori sono iniziati in data **03/09/2020** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso con termine per l'esecuzione previsto al **02/06/2021**;

- con propria precedente determinazione n. **28** del **27/05/2021**, è stata concessa, visto il parere favorevole della D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all'impresa **3 DI SRL**, Cod. Fisc. e P. IVA: 08679101009, con sede legale in Ardea (RM), via Oville della Castagnetta, n. 21, la proroga di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**", esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. **226** del **23/07/2020**, registrato a Cassino in data **30/07/2020**, al nr. **130**, serie I[^], con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno **03/08/2021**, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali

■ **CONSIDERATO** che:

- con nota del 26/07/2021, acclarata al prot. n. 4732 del 27/07/2021, la suddetta impresa ha chiesto una nuova proroga dei termini di ultimazione dei lavori di altri **60 giorni** per le seguenti motivazioni: "*Con la presente comunica che i lavori sono attualmente stati eseguiti per il 90% complessivo delle opere, ms che la scrivente impresa sta incontrando difficoltà nell'ultimare le lavorazioni previste entro il termine del 03/08/2021 per una serie di problematiche imprevedute e che elenchiamo di seguito: la notte del 19/07/2021 è stato eseguito da ignoti un furto in cantiere dei materiali destinati al completamento delle opere opportunamente riposti e chiusi sotto chiave all'interno del campo di calcio del parco in oggetto, il tutto come da denuncia allegata alla presente richiesta; stiamo riscontrando notevoli ritardi nelle consegne del materiale per il completamento delle opere, determinati dall'attuale situazione Nazionale de carenza di materie prime, causate dall'emergenza COVID-19; le lavorazioni stanno subendo ulteriori rallentamenti dovuti alle condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature che in cantiere arrivano a 40° centigradi e che riducono la produttività degli operai impiegati...chiede...una proroga di 60 (sessanta) giorni del termine dei lavori e quindi fissare al 03/10/2021 il nuovo termini di fine lavori*";

- con nota del 28/07/2021, acclarata al prot. n. 4831 del 29/07/2021, la D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga come sopra richiesta;

- **CONSIDERATO**, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori, per i motivi sopra citati;
- **VISTO** il combinato disposto dell'art. 17 del Capitolato speciale di appalto e dell'art. 7, comma 5, del citato contratto Rep. n. **226 del 23/07/2020**;
- **VISTO** l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** l'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte ancora in vigore;
- **DATO ATTO** che con deliberazione di C.C. n. **17 del 18/07/2021** è stato approvato il bilancio di previsione **2021/2023** sul quale al capitolo **20365, Gestione Residui** del bilancio **2021**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all'impresa **3 DI SRL**, Cod. Fisc. e P. IVA: 08679101009, con sede legale in Ardea (RM), via Oville della Castagnetta, n. 21, la proroga di altri **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di "**Messa in sicurezza del Parco Giochi "Ramona Di Giorgio"**", esecutrice dei lavori come da contratto Rep. n. **226 del 23/07/2020**, registrato a Cassino in data 30/07/2020, al nr. 130, serie I[^], con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno **03/10/2021**, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

3) Di comunicare il contenuto della presente all'impresa interessata **3 DI SRL**, con sede legale in Ardea (RM), via Oville della Castagnetta, n. 21 ed alla D.L.;

4) Di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

5) Di dare atto che le spese per l'esecuzione dell'intervento sono imputate al capitolo **20365 - Gestione Residui**, del bilancio **2021**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 29/07/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

E S P R I M E

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 29/07/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 29/07/2021.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri