



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

SERVIZIO I[^]: LAVORI PUBBLICI

Nr. 675 del 27/12/2023 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I[^]

Nr. 90 del 27 Dicembre 2023

Registro Generale Nr. 405 del 27 Dicembre 2023

OGGETTO: D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modificazioni. Interventi compensativi art. 5, comma 6. D.G.R. n. 139 del 19/03/2019 e Decreto M.I.P.A.A.F. del 05/07/2019 "Alluvione e venti impetuosi del 29-30 ottobre 2018".

Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018.

Intervento di "Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018". Importo di €. 50.887,30.

Approvazione consuntivo analitico della spesa.

CUP: I29G19000360002

L'Anno Duemilaventitrè, il giorno Ventisette del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
 - il territorio del Comune di Pignataro Interamna è stato interessato dagli eventi atmosferici di forti piogge e venti impetuosi del 29 e 30 ottobre 2018 che hanno determinato, tra l'altro, danni alle infrastrutture pubbliche connesse all'attività agricola;
 - con Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 e D.P.C.M. 27/02/2019 sono state emanate, rispettivamente, norme per primi interventi urgenti in conseguenza di tali eccezionali eventi meteorologici nonché assegnate risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge n. 145 del 30/12/2018;
 - l'art. 1 del D.M. Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 05/07/2019 ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso di "piogge alluvionali dal 29 ottobre al 30 ottobre 2018" nel nostro Comune, per cui è possibile accedere ai contributi previsti dal D. Lgs.

29/03/2004, n. 102 e successive modificazioni nonché dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 e dal D.P.C.M. 27/02/2019 (G.U. 163 del 18/07/2019);

- ai sensi della suddetta normativa (nota prot. 662705 del 09/08/2019 della Regione Lazio, Direzione Regionale Agricoltura Promozione della Filiera del Cibo, Caccia e Pesca, Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede Frosinone), entro 45 giorni dalla citata pubblicazione del D.P.C.M. 27/02/2019, e cioè entro il **02/09/2019** all'indirizzo pec: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it, gli enti interessati dovevano presentare domanda per accedere ai contributi di legge, come da modulistica approvata con Determinazione n. G12975 del 26/09/2017 della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione Lazio;

- **CHE** l'Amministrazione ha attivato l'accesso ai suddetti contributi, relativamente all'intervento **"Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018"**, come da computo metrico di spesa, Q.T.E. ed annessa planimetria ubicativa degli interventi ritenuti indispensabili, di importo complessivo di **€. 77.000,00** redatti dal geom. Mauro MACERA, Tecnico comunale convenzionato e domanda prot. 4786 del 02/09/2019 trasmessa a mezzo pec alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud di Frosinone;
- **PRESO ATTO** che la suddetta Area Decentrata, con nota prot. 1000874 del 09/12/2019 ha comunicato il riconoscimento degli interventi segnalati, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modificazioni, chiedendo l'integrazione della documentazione per poter procedere all'istruttoria tecnico/amministrativa;
- **DATO ATTO** che per integrare la documentazione si è proceduto ad incaricare un tecnico abilitato esterno o equipe professionale per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità relativi all'intervento di che trattasi;
- **CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio n. **25** del **20/07/2020** e successiva convenzione Rep. n. **156** del **20/07/2020** nonché ulteriore convenzione integrativa del **03/05/2023**, è stato incaricato il geom. Mauro MACERA di San Giorgio a Liri (FR) della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dell'intervento in oggetto;
- **CHE** con proprio atto n. **69** del **23/07/2020**, esecutivo ai sensi di legge, venne approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto del citato professionista, di importo complessivo di **€. 77.000,00**, di cui **€. 55.000,00** per lavori oltre **€. 2.750,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 19.250,00** per somme a disposizione;
- **CHE** con successivo proprio atto n. **70** del **23/07/2020**, esecutivo ai sensi di legge, venne approvato il progetto esecutivo dell'intervento **"Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018"**, di importo complessivo di **€. 77.000,00**, di cui **€. 55.000,00** per lavori oltre **€. 2.750,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed **€. 19.250,00** per somme a disposizione;
- **CHE** la realizzazione di detta opera, dell'importo complessivo di **€. 77.000,00**, pur non necessitando di inserimento nel programma delle opere pubbliche, è stata inserita nel programma **triennio 2019/2021, elenco annuale 2019**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di C.C. n. **09** del **17/03/2020**);
- **DATO ATTO che:**
 - la Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede di Frosinone, con nota prot. 1103887 del 07/11/2022, al fine di emettere il provvedimento di concessione del contributo ha richiesto a questo Ente di trasmettere il CUP relativo al progetto approvato con la citata deliberazione di G.C. n. 55 del 30/08/2019;
 - con nota prot. n. 6743 del 09/11/2022 l'Ente ha riscontrato la suddetta richiesta;
 - la citata Struttura Regionale con prot. 1147740 del 16/11/2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6836 del 16/11/2022, ha trasmesso il Provvedimento di Concessione contributo di **€. 50.887,30**, operando una rimodulazione del Quadro tecnico economico ad **€. 68.750,00**, ed assegnando il termine di 90 giorni, decorrenti dal ricevimento del medesimo provvedimento, per l'aggiudicazione dei lavori;

- con nota prot. n. 835 del 31/01/2023, questo Ente ha richiesto alla già citata Struttura Regionale una relazione con richiesta di proroga del termine per affidamento dei lavori (per aggiornamento dei prezzi per intervenute norme legislative e adeguamento progetto per stralcio lavori già eseguiti);
- la Struttura Regionale ha accolto la richiesta e con nota prot. 0171173 del 15/02/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1533 in data 21/02/2023, ha concesso una proroga di 90 giorni e quindi fino al **15/05/2023** per l'affidamento dei lavori, restando confermato il termine di **ultimazione in 12 mesi** di cui al provvedimento di concessione del contributo, chiedendo la trasmissione del progetto rielaborato ed i relativi atti di approvazione prima dell'avviso delle procedure di affidamento;
- con deliberazione di G.C. n. **34** del **18/04/2023** questo Ente ha approvato la **“variante” di rielaborazione del progetto esecutivo** redatta dal geom. Mauro MACERA, del citato intervento denominato **“Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018”**, di €. 37.053,82 per lavori oltre €. 1.852,69 per oneri di sicurezza per un totale di €. 38.906,51 oltre €. 11.970,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di €. 58.887,30 come da seguente Q.T.E.:

IMPORTO DEI LAVORI (A)

- €. 37.053,82 (A1) Lavori a base di gara
- €. 1.852,69 (A2) Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
- €. 38.906,51 Totale Quadro A

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

- €. 2.140,46 (B1) Imprevisti e/o lavori e forniture in economia da pagarsi a fattura
- €. 4.446,46 (B2) spese generali (max 12% di A)
- €. 222,32 (B3) Cassa previdenza (5% su B2)
- €. 3.890,65 (B4) IVA 10% sui lavori
- €. 470,90 (B6) IVA 22% su imprevisti e/o lavori e forniture in economia
- €. 800,00 (B8) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:

- €. 640,00 spese per il personale tecnico (80%)
- €. 160,00 innovazione tecnologica (20%)

- €. 11.970,79 Totale Quadro B
- €. 50.887,30 Totale complessivo (Quadro A+B)
- con nota prot. 0473002 del 03/05/2023, acquisita al prot. n. 3312 in data 03/05/2023, la predetta struttura regionale ha richiesto nuove integrazioni e chiarimenti;
- che il progettista e D.L. geom. Mauro MACERA, immediatamente informato, ha fatto pervenire senza indugio le integrazioni e chiarimenti come sopra richieste;
- che con propria determinazione n. 29 del 09/05/2023, è stata approvata la documentazione integrativa come sopra richiesta, già trasmessa alla Struttura Regionale competente, come da seguente Q.T.E.:

IMPORTO DEI LAVORI (A)

- €. 37.053,82 (A1) lavori soggetti a ribasso
- €. 1.852,69 (A2) oneri della sicurezza
- €. 38.906,51 (A) Totale importo netto dei lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

- €. 2.778,28 (B1) Imprevisti e/o lavori e forniture in economia da pagarsi a fattura
- €. 3.705,38 (B2) spese generali (max 10% di A)
- €. 185,27 (B3) Cassa previdenza (5% su B2)
- €. 3.890,65 (B4) IVA 10% sui lavori
- €. 611,21 (B6) IVA 22% su imprevisti e/o lavori e forniture in economia
- €. 800,00 (B8) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:

- €. 640,00 spese per il personale tecnico (80%)
- €. 160,00 innovazione tecnologica (20%)

- €. 11.970,79 Totale Quadro B
- €. 50.887,30 Totale complessivo (Quadro A+B)

■ CHE la realizzazione di detta opera pur non necessitando di inserimento nel programma delle opere pubbliche è stata inserita nel programma **triennio 2019/2021, elenco annuale 2019**, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di C.C. n. **09 del 17/03/2020**);

■ CHE con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **30 del 09/05/2023**, successiva scrittura privata Rep. **02 del 13/05/2022**, i lavori di cui sopra sono stati affidati direttamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 dell'11/09/2020, all'impresa **DI MURRO FRANCESCO SRL**, Cod. Fisc./P. IVA: 02576670604, con sede in Piedimonte san Germano (FR), via San Filippo n. 4, per un importo di **€. 36.868,18** al netto del ribasso del **0,501%** sull'importo dei lavori, oltre oneri della sicurezza ammontanti ad **€. 1.852,69** per complessivi **€. 38.720,87** oltre **€. 3.872,09** per IVA 10% per un totale di **€. 42.592,96**, con il seguente Q.T.E. rideterminato a seguito di gara:

IMPORTO DEI LAVORI (A)

- €. 37.053,82 (A1) lavori soggetti a ribasso
- €. 185,64 ribasso d'asta del 0,501%
- €. 36.868,18 importo lavori al netto del ribasso del 0,501% offerto dall'impresa
- €. 1.852,69 (A2) oneri della sicurezza
- €. 38.720,87 (A) Totale importo netto dei lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)

- €. 2.778,28 (B1) Imprevisti e/o lavori e forniture in economia da pagarsi a fattura
- €. 3.705,38 (B2) spese generali (max 10% di A)
- €. 185,27 (B3) Cassa previdenza (5% su B2)
- €. 3.872,09 (B4) IVA 10% sui lavori
- €. 611,21 (B6) IVA 22% su imprevisti e/o lavori e forniture in economia
- €. 800,00 (B8) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), così suddivise:

- €. 640,00 spese per il personale tecnico (80%)
- €. 160,00 innovazione tecnologica (20%)

- €. 11.952,23 Totale Quadro B
- €. 50.673,10 **Totale dopo l'aggiudicazione**
- €. 214,20 economie
- €. 50.887,30 Totale complessivo (Quadro A+B)

■ CHE con deliberazione di G.C. n. **74 del 23/10/2023** è stata approvata una perizia di assestamento per un importo di **€. 40.135,17** al netto del ribasso d'asta del **0,501%** oltre **€. 1.852,69** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 41.987,86** oltre **€. 4.198,79** per IVA 10% per un totale di **€. 46.186,65** da eseguirsi dalla citata impresa affidataria **DI MURRO FRANCESCO SRL**, Cod. Fisc./P. IVA: 02576670604, con sede in Piedimonte San Germano (FR), come da seguente Q.T.E.:

LAVORI		Progetto	Appalto	Perizia assestamento	Differenza +	Differenza -
A						
A.1	Lavori a misura a base d'asta	€. 37.053,82	€. 37.053,82	€. 40.337,26		
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.852,69	€. 1.852,69	€. 1.852,69		
	Importo complessivo lavori	€. 38.906,51	€. 38.906,51	€. 42.189,75		
	Deduzione del ribasso d'asta del 0,501%		€. 185,64	€. 202,09		
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€. 36.868,18	€. 40.135,17		
	Totale lavori	€. 38.906,51	€. 38.720,87	€. 41.987,86	€. 3.266,99	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B. 1	Imprevisti e/o lavori e forniture compreso IVA	€. 2.778,28	€. 2.778,28			€. 2.778,28
B. 2	Spese tecniche	€. 3.705,38	€. 3.705,38	€. 3.705,38		
B. 3	Cassa Nazionale Geometri	€. 185,27	€. 185,27	€. 185,27		
B. 4	IVA sui lavori	€. 3.890,65	€. 3.872,09	€. 4.198,79	€. 326,70	
B. 5	IVA su imprevisti e/o lavori e forniture in economia	€. 611,21	€. 611,21	€. 0,00		€. 611,21
B. 6	Spese e funzioni del RUP (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€. 800,00	€. 800,00	€. 800,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ECONOMIE D'ASTA	€. 11.970,79	€. 11.952,23	€. 8.889,44		
			€. 204,20	€. 0,00	€. 3.593,69	€. 204,20
	TOTALE PROGETTO A + B	€. 50.877,30	€. 50.877,30	€. 50.877,30	0,00	€. 3.593,69

- **CHE** i lavori sono iniziati in data **15/05/2023** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **09/11/2023**;
- **ACCERTATO** che con precedenti determinazioni:
 - n. **51** del **09/08/2023** è stata approvata e liquidata la contabilità relativa al **1° SAL** per complessivi **€ 37.145,05** oltre oneri fiscali
 - n. **84** del **05/12/2023** è stato approvato e liquidato lo **stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione** per complessivi **€ 4.842,80** oltre oneri fiscali;
 - n. **85** del **05/12/2023** sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla **progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità** del progetto, per complessivi **€ 3.705,00** oltre oneri fiscali;
 - n. **86** del **05/12/2023** sono state liquidate le somme per incentivi funzioni tecniche ed innovazione tecnologica sui lavori, per complessivi **€ 640,00**;
- **RITENUTO**, pertanto opportuno procedere ad approvare il consuntivo analitico delle spese sostenute per il successivo invio alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede di Frosinone, Via Francesco Vecchia, n. 23, 03100 FROSINONE, tramite pec: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, come da richiesta prot. 0708840 del 28/06/2023;
- **DATO ATTO** di:
 - non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;
 - non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. **16** del **10/08/2023** è stato approvato il bilancio di previsione **2023/2025** sul quale al capitolo **20114/1, Gestione Residui** del bilancio **2023** che trova corrispondenza al capitolo di entrata **440/1**, interamente finanziato con il contributo di **€ 50.887,30** concesso ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modificazioni. Interventi compensativi art. 5, comma 6. D.G.R. n. 139 del 19/03/2019 e Decreto M.I.P.A.A.F. del 05/07/2019 "Alluvione e venti impetuosi del 29-30 ottobre 2018";
- **DATO ATTO** che la Regione Lazio, finanziatrice dell'intervento, alla data odierna NON ha accreditato alcuna somma;
- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, il seguente Q.T.E. iniziale, post appalto, perizia di assestamento e finale, come segue:

		Q.T.E. Progetto	Q.T.E. post-appalto	Q.T.E. Perizia assestamento	Q.T.E. finale
LAVORI					
A	Lavori a misura a base d'asta	€. 37.053,82	€. 37.053,82	€. 40.337,26	€. 40.337,25
A.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 1.852,69	€. 1.852,69	€. 1.852,69	€. 1.852,69
Importo complessivo lavori					
	Deduzione del ribasso d'asta del 0,501%	€. 38.906,51	€. 38.906,51	€. 42.189,95	€. 42.189,94
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€. 36.868,18	€. 36.868,18	€. 40.135,17	€. 40.135,16
Totale lavori					
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€. 38.906,51	€. 38.720,87	€. 41.987,86	€. 41.987,85
B.1	Imprevisti e/o lavori e forniture compreso IVA	€. 2.778,28	€. 2.778,28		
B.2	Spese tecniche	€. 3.705,38	€. 3.705,38	€. 3.705,38	€. 3.707,00
B.3	Cassa Nazionale Geometri	€. 185,27	€. 185,27	€. 185,27	€. 185,25
B.4	IVA sui lavori	€. 3.890,65	€. 3.872,09	€. 4.198,79	€. 4.198,79
B.5	IVA su imprevidi e/o lavori e forniture in economia	€. 611,21	€. 611,21	€. 0,00	
B.6	Spese e funzioni del RUP (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€. 800,00	€. 800,00	€. 800,00	€. 640,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE					
TOTALE DOPO AGGIUDICAZIONE / FINALE LAVORI					
IMPORTO TOTALE PROGETTO A + B					
FINANZIAMENTO REGIONALE					
ECONOMIE DI GARA					
ECONOMIE SU FINANZIAMENTO REGIONALE					
ECONOMIE TOTALI					
		€. 50.877,30	€. 50.877,30	€. 50.877,30	€. 50.877,30
		€. 50.887,30	€. 50.887,30	€. 50.887,30	€. 50.887,30
		€. 204,20	€. 204,20	€. 0,00	€. 158,41
		€. 10,00	€. 10,00	€. 10,00	€. 10,00
					€. 168,41

3) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rendiconto analitico della spesa totale sostenuta per l'esecuzione dei lavori di **“Messa in sicurezza e ripristino di strade vicinali, connesse all'attività agricola, danneggiate dagli eventi calamitosi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018”**, interamente finanziato con il contributo di **€. 50.877,30** dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede di Frosinone, Via Francesco Veccia, n. 23, 03100 FROSINONE, ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modificazioni. Interventi compensativi art. 5, comma 6. D.G.R. n. 139 del 19/03/2019 e Decreto M.I.P.A.A.F. del 05/07/2019 “Alluvione e venti impetuosi del 29-30 ottobre 2018”, come da Provvedimento di Concessione prot. 1147740 del 16/11/2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6836 del 16/11/2022, come segue:

Beneficiario	Numero mandato	Numero fattura	Spesa a carico Regione	Totale Spesa sostenuta
DI MURRO FRANCESCO SRL	619 del 10/08/2023	54/A del 21/07/2023	€. 40.859,56	€. 40.859,56
DI MURRO FRANCESCO SRL	1079 del 07/12/2023	90/A del 05/12/2023	€. 5.327,08	€. 5.327,08
MACERA geom. Mauro	1074 del 07/12/2023	16/23 del 23/11/2023	€. 3.892,25	€. 3.892,25
NERI dott. Francesco	1075 del 07/12/2023	=====	€. 480,00	€. 480,00
Fondo Innovazione Tecnologica	1076 del 07/12/2023	=====	€. 160,00	€. 160,00
TOTALE spesa finale	=====	=====	€.	€. 50.718,89
ECONOMIE su finanziamento regionale	=====	=====	€.	€. 168,41

4) Di dare atto che la somma complessiva occorsa per la realizzazione dell'intervento, di **€. 50.718,89** è stata imputata al capitolo **20114/1, Gestione Residui** del bilancio **2023** che trova corrispondenza al capitolo di entrata **440/1**, recante il contributo regionale di **€. 50.887,30**, interamente finanziato dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede di Frosinone, Via Francesco Veccia, n. 23, 03100 FROSINONE, ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 29/03/2004 e successive modificazioni. Interventi compensativi art. 5, comma 6. D.G.R. n. 139 del 19/03/2019 e Decreto M.I.P.A.A.F. del 05/07/2019 “Alluvione e venti impetuosi del 29-30 ottobre 2018”, come da Provvedimento di Concessione prot. 1147740 del 16/11/2022, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 6836 del 16/11/2022, dove risultavano stanziati e conservati le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla Regione Lazio - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste - Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud sede di Frosinone, Via Francesco Veccia, n. 23, 03100 FROSINONE, tramite pec: adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, come da richiesta prot. 0708840 del 28/06/2023;

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e

alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

7) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

8) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 27/12/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 27/12/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Muro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 27/12/2023.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri