

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

SERVIZIO I^A: LAVORI PUBBLICI

Nr. 142 del 06 giugno 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^A

Nr. 05 del 06 Giugno 2017

Registro Generale Nr. 34 del 06 Giugno 2017

OGGETTO: Art. 19 della L.R. 13/09/2004, n. 11 – attuazione D.G.R.L. n. 405 del 09/09/2011.

Lavori di “Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione dell’Area a Parco nel Centro Storico”.

CUP: I29C12000000002.

CIG: 4394311C24

Approvazione consuntivo analitico della spesa a tutto il 17 Maggio 2017 (data ultimo mandato di pagamento).

L’Anno Duemiladiciassette, il giorno Sei del mese di Giugno nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 26/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006, con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- VISTO il decreto di nomina del Responsabile del Servizio a firma del Commissario Prefettizio nr. 11/2016, prot. 6568 del 05/10/2016;
- VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- PREMESSO che la Regione Lazio – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture, con nota del 27/12/2011, prot. n. 547652/09/14, pervenuta in data 09/01/2012 al prot. n. 334, in attuazione della D.G.R. n. 405 del 09/09/2011, ha comunicato a questo Ente la concessione di un contributo di €. 165.000,00 per i lavori di “Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione dell’Area a Parco nel Centro Storico”, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 13/09/2004, n. 11;
- CHE con determinazione del Responsabile servizio LL.PP. n. 03 del 28/02/2012 nonché convenzione Rep. n. 80 del 13 marzo 2012, questo Ente ha conferito all’A.T.P., arch. Francesca MATTIA ed arch. Teresa MURRO, da Pignataro Interamna, l’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori, redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei citati lavori di

- “Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione dell’Area a Parco nel Centro Storico”;
- **RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. nr. 125 del 02/07/2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione dell’Area a Parco nel Centro Storico”, di complessivi €. 165.000,00 redatto dalla suddetta A.T.P. arch. Francesca MATTIA ed arch. Teresa MURRO, da Pignataro Interamna;
 - **CHE** con determinazione del responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. 48 del 29/08/2012 e successivo contratto Rep. 150 del 12/09/2012, registrato a Cassino in data 27/09/2012, al nr. 247, serie I[^], i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa NUOVA EDILMONTE S.r.l. con sede in Sant’Elia Fiumerapido (FR), impresa avvalente, in solido con l’impresa ausiliaria RONCONE EDIL SYSTEM S.r.l., con sede in Belmonte Castello (FR) per un importo di €. 76.418,45 al netto del ribasso del 33,13%, oltre €. 5.384,88 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 81.803,33;
 - **ATTESO** che la consegna dei lavori è avvenuta in data 27/09/2012, l’inizio dei lavori è avvenuto in data 08 ottobre 2012 a firma della D.L. e risultano ultimati in data 28 ottobre 2015, come da propria determinazione del responsabile del servizio n. 03 del 05/02/2016;
 - **CHE** con determinazione del Responsabile del servizio n. 03 del 05 febbraio 2016 sono state approvate le risultanze della relazione dello stato finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione dell’Area a Parco nel Centro Storico”, a tutto il 28/10/2015, redatto dalla direzione lavori A.T.P. arch. Francesca MATTIA ed arch. Teresa MURRO da Pignataro Interamna;
 - **CHE** con successive determinazioni del Responsabile del Servizio nr. 20 del 30 marzo 2015 e n. 03 del 17 maggio 2017 si è provveduto alla liquidazione delle spese tecniche all’A.T.P. arch. Francesca MATTIA ed arch. Teresa MURRO, progettista e direttore dei lavori;
 - **CHE** con ulteriore successiva determinazione del Responsabile del Servizio n. 02 del 20 aprile 2017, si è provveduto alla liquidazione dell’incentivo Responsabile del Procedimento;
 - **RITENUTO**, pertanto opportuno procedere ad approvare il consuntivo analitico delle spese sostenute, fino alla data del 17 Maggio 2017 (data ultimo mandato di pagamento), al fine di richiedere alla REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Reti Infrastrutturali - Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 ROMA, l’accredito del saldo del contributo spettante;
 - **VISTO** il capitolo 20280/1, imp. 323/2012, Residui 2012 del bilancio 2017, ove risulta lo stanziamento di cui al finanziamento di €. 165.000,00 concesso dalla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture, con nota del 27/12/2011, prot. n. 547652/09/14, pervenuta in data 09/01/2012 al prot. n. 334, in attuazione della D.G.R. n. 405 del 09/09/2011, per l’esecuzione dei lavori in questione;
 - **DATO ATTO** che la Regione Lazio ha accreditato, alla data odierna, la somma di €. 102.847,28 (€. 16.500,00, €. 49.341,30 ed €. 37.005,98);
 - **VISTO** l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **TUTTO** ciò premesso e considerato;
 - **RITENUTO** opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rendiconto analitico della spesa totale sostenuta per l'esecuzione dell'intervento "Lavori di "Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione dell'Area a Parco nel Centro Storico", finanziato con contributo di €. 165.000,00 concesso dalla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture, con nota del 27/12/2011, prot. n. 547652/09/14, pervenuta in data 09/01/2012 al prot. n. 334, in attuazione della D.G.R. n. 405 del 09/09/2011, come segue:

Beneficiario	Numero mandato	Numero fattura	Spesa sostenuta
NUOVA EDILMONTE S.r.l.	932 del 11/11/2013	34/2013 del 25/10/2013	€. 13.329,86
NUOVA EDILMONTE S.r.l.	803 del 21/08/2015	09E/2015 del 24/08/2015	€. 38.500,00
NUOVA EDILMONTE S.r.l.	1210 del 17/12/2015	09E/2015 del 24/08/2015	€. 25.237,52
NUOVA EDILMONTE S.r.l.	157 del 16/02/2016	03E/2016 del 05/02/2016	€. 12.916,28
MATTIA arch. Francesca	329 del 31/03/2015	03 del 11/03/2015	€. 6.779,83
MURRO arch. Teresa	329 del 31/03/2015	03 del 11/03/2015	€. 6.779,83
MATTIA arch. Francesca	138 del 17/05/2017	1_17 del 18/04/2017	€. 3.687,77
MURRO arch. Teresa	138 del 17/05/2017	1_17 del 04/05/2017	€. 3.687,77
Dott. NERI Francesco	103 del 26/04/2017	Oneri R.U.P.	€. 1.555,63
TOTALE spesa finale	=====	=====	€. 112.474,49
ECONOMIE: su finanziamento regionale	=====	=====	€. 52.525,51

3) Dare atto che la somma complessiva occorsa per la realizzazione dell'intervento, di €. 112.474,47, farà carico al capitolo 20280/1, imp. 323/2012, Residui 2012 del bilancio 2017, ove risulta lo stanziamento di cui al finanziamento di €. 165.000,00 concesso dalla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Infrastrutture, con nota del 27/12/2011, prot. n. 547652/09/14, pervenuta in data 09/01/2012 al prot. n. 334, in attuazione della D.G.R. n. 405 del 09/09/2011, per l'esecuzione dei lavori in questione;

4) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Reti Infrastrutturali - Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 ROMA, per i provvedimenti di competenza relativi all'accredito del saldo del contributo spettante, pari ad €. 9.627,21;

5) Dare atto, infine, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio sopra indicato del bilancio corrente, in data odierna.

Nella Residenza Municipale, lì 06 giugno 2017.

Il Responsabile del Procedimento
Giustina D'Alessandro

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, lì 06 giugno 2017.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri