



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: [segreteria.pignataro@libero.it](mailto:segreteria.pignataro@libero.it)

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

### SERVIZIO I<sup>A</sup>: LAVORI PUBBLICI

Nr. 354 del 23/08/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I<sup>A</sup>

Nr. 43 del 23 Agosto 2021

Registro Generale Nr. 192 del 23 Agosto 2021

**OGGETTO : L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis. D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019. Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili.**

**Intervento “Punto di informazione turistica e spazio museale di Via Ravano - Recupero e Valorizzazione”.**

**Approvazione consuntivo analitico della spesa.**

**CUP: I22I19000280002**

**L’Anno Duemilaventuno, il giorno Ventitrè del mese di Agosto nel proprio Ufficio,**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
  - la Regione Lazio, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del 26/03/2019) del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili ha approvato l’*Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio*;
  - l’art. 4 del citato Avviso prevede la concessione del contributo regionale in conto capitale pari al 100% del costo totale ammissibile, che non può superare comunque l’importo di €. 40.000,00 di ciascuna proposta;
  - l’art. 6 del medesimo Avviso ha fissato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, modelli Allegato A1 e A2, all’indirizzo pec: [cultura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:cultura@regione.lazio.legalmail.it), entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’Assiso stesso sul BURL citato, e cioè entro e non oltre il **27 maggio 2019, ore 23,59**;
- **CHE** questo Ente ha:
  - a) partecipato al suddetto Avviso, relativamente all’intervento “**Punto di informazione turistica e spazio museale di Via Ravano - Recupero e Valorizzazione**”;
  - b) incaricato della progettazione definitiva la **ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.** con sede in **Ferentino (FR)**, come da determinazione n. **19 del 22/05/2019** e conseguente convenzione Rep. n. **134 del 22/05/2019**;
  - c) approvato il progetto definitivo con atto di G.C. **34 del 24/05/2019**;
  - d) trasmesso la richiesta di contributo con nota prot. n. **3103 del 24/05/2019**;

■ **DATO ATTO** che la Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, con nota prot. 880928 del 04/11/2019, trasmessa tramite pec, ha:

a) comunicato la concessione del contributo di €. **40.000,00** come da Determinazione Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019;

b) chiesto l’invio dell’Atto d’Impegno per la riconferma della richiesta;

■ **CHE** con:

- deliberazione di G.C. n. **85** del **07/11/2019** è stato approvato l’Atto d’Impegno successivamente trasmesso alla competente Struttura Regionale con nota prot. 6321 del 12/11/2019;

- ha incaricato con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **01** del **20/02/2020** e successiva convenzione Rep. n. **152** del **24/02/2020**, la **ZENITH Società di Ingegneria S.r.l. di Ferentino (FR)** della progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità dell’intervento in oggetto;

- deliberazione di G.C. n. **51** del **04/06/2020** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “**Punto di informazione turistica e spazio museale di Via Ravano - Recupero e Valorizzazione**”, per un importo complessivo di €. **40.000,00** come da seguente Q.T.E.:

#### **A. LAVORI**

- €. **22.312,12** (A1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)

- €. **1.115,61** (A2) Oneri della sicurezza 0,05 (non soggetti a ribasso)

- €. **23.427,73** Totale A) lavori

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE**

##### **1. SPESE DIVERSE**

- €. **1.298,64** (B1.1) Imprevisti ed eventuali lavori in economia

- €. **200,00** (B1.2) Spese di promozione del bene/luogo oggetto di intervento (max 10% costi complessivi)

- €. **2.400,00** (B1.3) Acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli

##### **2. SPESE TECNICHE**

- €. **8.000,00** (B2) Spese tecniche 0,20, così suddivise:

- €. **7.750,00** (B2.a) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità

- €. **360,00** (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 80%)

- €. **90,00** (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 20%)

##### **3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI**

- €. **540,00** (B3) Allacciamenti ai pubblici servizi

##### **4. I.V.A.**

- €. **2.342,77** (B4.1) I.V.A. su A) lavori 10%

- €. **1.790,86** (B4.2) I.V.A. su B) somme a disposizione

- €. **12.438,64** Totale somme a disposizione

- €. **2.342,77** IVA su A) Lavori

- €. **1.790,86** IVA su B) Somme a disposizione

- €. **16.572,27** Totale B) Somme a disposizione – IVA inclusa

- €. **40.000,00** Totale Quadro Economico (A + B)

- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **28** del **07/08/2020**, successiva scrittura privata Rep. **232** del **29/09/2020**, i lavori di cui sopra sono stati affidati all’impresa **MEGA S.r.l.** con sede in Pignataro Interamna (FR), per un importo di €. **22.089,00**, al netto del ribasso del **1,000%** sull’importo dei lavori, oltre oneri della sicurezza ammontanti ad €. **1.115,61** per complessivi €. **23.204,61** oltre €. **2.320,46** per IVA 10% per un totale di €. **25.525,07**, con il seguente Q.T.E. rideterminato a seguito di gara:

#### **A. LAVORI**

- €. **22.312,12** (A1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)

- €. **223,12** (A1.a) Ribasso d’asta del 1,000%

- €. **22.089,00** (A1.b) Importo lavori al netto del ribasso del 1,000% offerto dall’impresa

- €. **1.115,61** (A2) Oneri della sicurezza 0,05 (non soggetti a ribasso)

- €. **23.204,61** Totale A) netto lavori

#### **B. SOMME A DISPOSIZIONE**

##### **1. SPESE DIVERSE**

- €. **1.298,64** (B1.1) Imprevisti ed eventuali lavori in economia

- €. **200,00** (B1.2) Spese di promozione del bene/luogo oggetto di intervento (max 10% costi complessivi)

- €. **2.400,00** (B1.3) Acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli

##### **2. SPESE TECNICHE**

- €. **8.000,00** (B2) Spese tecniche 0,20, così suddivise:

- €. **7.750,00** (B2.a) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità
- €. **360,00** (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 80%)
- €. **90,00** (B2.b.1) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 20%)

### **3. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI**

- €. **540,00** (B3) Allacciamenti ai pubblici servizi

#### **4. I.V.A.**

- €. **2.320,46** (B4.1) I.V.A. su A) lavori 10%
- €. **1.790,86** (B4.2) I.V.A. su B) somme a disposizione
- €. **16.549,96** Totale somme a disposizione
- €. **39.754,57** Totale dopo l'affidamento lavori
- €. **245,43** Economie di gara
- €. **40.000,00** Totale Quadro Economico importo progetto (A + B)
- con determinazione n. **13** del **25/03/2021** si era provveduto all'affidamento di acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli alla ditta specializzata **LINEAUFFICIO s.n.c. di Piedimonte San Germano** (FR) per un importo di €. **1.967,21** oltre €. **432,79** per IVA al 22% per complessivi €. **2.400,00**;
- con determinazione n. **18** del **31/03/2021** si era provveduto all'affidamento dei lavori in economia alla ditta specializzata **GM ELECTRIC di GIUSEPPE MANETTA di Pignataro Interamna** (FR) per un importo di €. **1.298,64** (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 e dalla legge n. 145 del 30/12/2018) per complessivi €. **1.298,64**;
- con determinazione n. **19** del **31/03/2021** si era provveduto all'affidamento di forniture e servizi di promozione del bene/luogo oggetto di intervento alla ditta specializzata **SPRINT S.r.l. di Cassino** (FR) per un importo di €. **163,93** oltre €. **36,07** per IVA al 22% per complessivi €. **200,00**;
- la consegna ed inizio dei lavori è avvenuta in data **15/10/2020**, a firma della D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **15/01/2021**;

■ **ACCERTATO** che con precedenti determinazioni:

- n. **06** del **19/02/2021** è stata approvata e liquidata la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori, approvazione Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, per €. **23.204,61** oltre €. **2.320,46** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive €. **25.525,07**;
- n. **14** del **29/03/2021** e n. **22** del **05/05/2021** sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori, per €. **7.550,00** oltre €. **302,00** per INARCASSA al 4% ed €. **1.727,44** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **9.579,44**;
- n. **23** del **18/05/2021** sono state liquidate le spese per acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli, per €. **1.967,21** oltre €. **432,79** per I.V.A. al 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **2.400,00**;
- n. **24** del **18/05/2021** sono stati approvati e liquidati i lavori in economia, per complessivi €. **1.298,64** (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 e dalla legge n. 145 del 30/12/2018 );
- n. **25** del **18/05/2021** sono state liquidate le spese per forniture e servizi di promozione del bene/luogo oggetto di intervento, per €. **163,93** oltre €. **36,07** per IVA 22% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi €. **200,00**;
- n. **33** del **16/07/2021** sono stati liquidati gli incentivi per funzioni tecniche e Fondo innovazione tecnologica (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 80% e 20%), per complessivi €. **360,00** nonché la quota 20% destinata al fondo per l'innovazione tecnologica;

■ **RITENUTO**, pertanto opportuno procedere ad approvare il consuntivo analitico delle spese sostenute per il successivo invio alla fino alla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 ROMA, tramite pec: cultura@regione.lazio.legalmail.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza;

■ **VISTO** il capitolo **20107, Gestione Residui** del bilancio **2021**, che trova corrispondenza al capitolo entrata **430/1, Gestione Residui** del bilancio **2021**, recante il contributo di €. **40.000,00** concesso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da Determinazione Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019, nell'ambito dell'*Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio*, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, di cui alla D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del

26/03/2019) del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, dove risulta stanziata e conservata la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in questione;

- **DATO ATTO** che la Regione Lazio ha accreditato, alla data odierna la somma di €. **31.852,74 (8.000,00 + 23.852,74)**;
- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

### **D E T E R M I N A**

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, il seguente Q.T.E. iniziale, post appalto e finale, come segue:

	Q.T.E. iniziale	Q.T.E. post appalto	Q.T.E. finale
Importo dei lavori (A)			
Lavori a misura (A1)	€. 22.312,12	€. 22.312,12	=====
Ribasso d'asta del 1,000% (A1.a)	=====	€. 223,12 (-)	=====
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1.b)	=====	€. 22.089,00	€. 22.089,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A2)	€. 1.115,61	€. 1.115,61	€. 1.115,61
Totale importo lavori (A)	€. 23.472,73	€. 23.204,61	€. 23.204,61
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)			
Imprevisti ed eventuali lavori in economia (B1.1)	€. 1.298,64	€. 1.298,64	€. 1.298,64
Spese di promozione del bene/luogo oggetto di intervento (max 10% costi complessivi) (B1.2)	€. 200,00	€. 200,00	€. 200,00
Acquisto di attrezzature, allestimenti ed arredi ed altre finiture di beni durevoli (B1.3)	€. 2.400,00	€. 2.400,00	€. 2.400,00
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità (B2.a)	€. 7.550,00	€. 7.550,00	€. 7.550,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 80%) (B2.b.1)	€. 360,00	€. 360,00	€. 270,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 20%) (B2.b.2)	€. 90,00	€. 90,00	€. 90,00
Allacciamenti ai pubblici servizi (B3)	€. 540,00	€. 540,00	
I.V.A. su A) lavori 10% (B4.1)	€. 2.342,77	€. 2.320,46	€. 2.320,46
INARCASSA e I.V.A. su B) somme a disposizione (B4.2)	€. 1.790,86	€. 1.790,86	€. 2.029,44
Totale somme a disposizione (B)	€. 16.572,27	€. 16.549,86	€. 16.158,54
Totale dopo l'aggiudicazione/finale dei lavori	=====	€. 39.754,57	€. 39.363,15
Economie	=====	€. 245,43	€. 636,85
Totale importo progetto (A+B)	€. 40.000,00	€. 40.000,00	€. 40.000,00

3) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rendiconto analitico della spesa totale sostenuta per l'esecuzione dei lavori di **“Punto di informazione turistica e spazio museale di Via Ravano - Recupero e Valorizzazione”**, finanziati con contributo di €. **40.000,00** concesso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da Determinazione Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019, nell'ambito dell'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, di cui alla D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del 26/03/2019) del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, come segue:

Beneficiario	Numero mandato	Numero fattura	Totale Spesa sostenuta a carico Regione
MEGA S.r.l.	173 del 26/02/2021	5/ELE del 23/02/2021	€. 25.525,07

ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.	269 del 29/03/2021	47-2021-FE del 21/04/2021	€. 5.252,00
ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.	269 del 29/03/2021	46-2021-FE del 21/04/2021	€. 2.600,00
ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.	360 del 05/05/2021	46-2021-FE del 21/04/2021	€. 572,00
ZENITH Società di Ingegneria S.r.l.	360 del 05/05/2021	47-2021-FE del 21/04/2021	€. 1.155,44
LINEAUFFICIO s.n.c.	454 del 25/05/2021	143/P del 13/05/2021	€. 2.400,00
GM ELECTRIC di GIUSEPPE MANETTA	455 del 25/05/2021	3PA del 10/05/2021	€. 1.298,64
SPRINT S.r.l.	456 del 25/05/2021	FPA 18/21 del 13/05/2021	€. 200,00
NERI dott. Francesco	548 del 02/08/2021	=====	€. 270,00
Fondo innovazione tecnologica	549 del 02/08/2021	=====	€. 90,00
TOTALE spesa finale	=====	=====	€. 39.363,15
ECONOMIE su finanziamento regionale	=====	=====	€. 636,85

4) Di dare atto che la somma complessiva occorsa per la realizzazione dell'intervento, di **€. 39.363,15**, è stata imputata al capitolo **20107, Gestione Residui** del bilancio **2021**, che trova corrispondenza al capitolo entrata **430/1, Gestione Residui** del bilancio **2021**, recante il contributo di **€. 40.000,00** concesso dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, come da Determinazione Dirigenziale n. G14725 del 28/10/2019, nell'ambito dell'*Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale nei piccoli comuni del Lazio*, ai sensi della L.R. 11/08/2008, n. 14, art. 1, comma 13 bis, di cui alla D.G.R.L. n. 136 del 19/03/2019 e Determinazione n. G03382 del 22/03/2019 (BURL n. 25 del 26/03/2019) del Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, dove risultavano stanziati e conservate le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori in questione;

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, alla Regione Lazio, Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, 00145 ROMA, tramite pec: cultura@regione.lazio.legalmail.it, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all'accredito del saldo del contributo concesso pari ad **€. 7.510,41**;

6) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

7) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario;

8) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - [www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it), che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 23/08/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

#### **ESPRIME**

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 23/08/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 23/08/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri