



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

**SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI**

**Nr. 569 del 23/12/2021 del Registro delle Pubblicazioni.**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

**Nr. 80 del 23 Dicembre 2021**

**Registro Generale Nr. 335 del 23 Dicembre 2021**

**OGGETTO: Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi.**

**BANDO PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”.**

**Provvedimento di Concessione n. 19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020 del 30/06/2020, CUA 81003050606 e Domanda di Sostegno n. 94250205922.**

**Intervento “Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”. Importo di € 78.859,54.**

**Approvazione consuntivo analitico di spesa.**

**CUP: I22I19000270002**

**L’Anno Duemilaventuno, il giorno Ventitrè del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall’art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall’art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che:
  - che con atto di C.C. n. 02 del 10/02/2016 questo Ente ha aderito alla costituzione dell’Associazione con personalità giuridica denominata “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi”, con sede in Esperia (FR), nelle modalità e nell’osservanza delle disposizioni previste dalla Misura 19 del PSR Lazio 2014/2020 e relativo Bando “per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (PSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e disposizioni di attuazione” pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 2, S.O. n. 1, del 07/01/2016;

- che ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020, Piano di Sviluppo Locale “Crescere in un territorio sostenibile”, Determinazione Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n. G05513 del 26/04/2018 (BURL n. 36, S.O. n. 1, del 03/05/2018), il citato GAL ha pubblicato sul sito dell’Associazione, in data 30/08/2019, il bando relativo alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP”, Tipologia di intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1. “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;

- che l’art. 10 del citato bando prevede che la presentazione della domanda di sostegno deve avvenire **entro le ore 23,59 del 10/10/2019**, ed inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet del GAL [www.galauruncievalledeisanti.it](http://www.galauruncievalledeisanti.it);

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 02/10/2019 il GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi”, ha prorogato il termine per il rilascio telematico della Domanda di Sostegno sul sistema SIAN fino al **12/11/2019**;

- che con atto di G.C. n. **71 del 31/10/2019**, questo Ente ha rinunciato al precedente progetto di” **Sistemazione tratti di strade comunali**, per le motivazioni riportate nell’atto stesso e l’inserimento del nuovo intervento denominato **“Completamento lavori Sistemazione edificio di proprietà comunale via Felci”**;

- che con propria determinazione n. **43 del 05/11/2019** e successiva convenzione Rep. n. **148 del 05/11/2019**, è stato incaricato il geom. Mauro MACERA della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità-regolare esecuzione, dell’intervento in oggetto;

- che con atto di G.C. n. **84 del 07/11/2019**, era stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento **“Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”** nell’ambito del già citato Bando, di importo complessivo di **€. 80.000,00**, di cui **€. 63.271,00**, per lavori;

- che la realizzazione di detta opera, dell’importo complessivo inferiore ad **€. 100.000,00**, pur non necessitando di inserimento nel programma delle opere pubbliche, è stata inserita nel programma **triennio 2019/2021, elenco annuale 2019**, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (deliberazione di C.C. n. **09 del 17/03/2020**);

- che a seguito delle verifiche istruttorie svolte in merito alla domanda indicata in oggetto è stata comunicata una decurtazione di **€. 1.140,46** in quanto la somma delle spese generali risulta essere maggiore del 12% della spesa ritenuta ammissibile, al netto delle somme a disposizione dell’Amministrazione e dell’IVA;

- che a seguito di comunicazione in data **01/07/2020** del GAL di notifica del Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020 del 30/06/2020**, CUAA **81003050606**, con proprio atto n. **61 del 09/07/2020** si era provveduto a:

- recepire il citato Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020 del 30/06/2020**, CUAA **81003050606**, per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni in esso contenute, relativo alla **Domanda di Sostegno n. 94250205922** dell’intervento **“Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”**;

- riapprovare il progetto esecutivo, con QTE aggiornato alle verifiche istruttorie riportate in premessa, redatto dal geom. Mauro MACERA dell’intervento **“Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”**, per importo di **€. 78.859,54**, di cui **€. 63.271,00** per lavori (deliberazione di G.C. n. **62 del 09/07/2020**), come ad seguente Q.T.E. aggiornato:

(A) Importo dei lavori

- €. 61.271,00 (A1) Importo dei lavori a base di gara
- €. 2.000,00 (A2) Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
- €. 63.271,00 (A) Totale importo dei lavori e forniture (A1+A2)

(B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

- €. 6.327,10 (B1) I.V.A. sui lavori (10% su A)
- Spese generali (max 12% su A), divise per:
- €. 319,72 (B2) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
  - €. 4.000,00 (B3) Progettazione esecutiva
  - €. 1.000,00 (B4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
  - €. 1.500,00 (B5) Direzione lavori e contabilità – Regolare esecuzione
  - €. 272,79 (B6) Cassa previdenziale (5% su B2, B3, B4 e B5)

- €. 500,00 (B7) Oneri incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 7.592,52 (B8) Totale importo spese generali
- €. 1.668,92 (B9) I.V.A. su spese generali (22% su B2+B3+B4+B5+B6)
- €. 15.588,54 (B) Totale somme a disposizione
- €. 78.859,54 Importo complessivo dell'opera (A+B)
- restituire al GAL - "Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi" di Esperia, con nota 4496 del 09/07/2020, la suddetta documentazione per il perfezionamento del finanziamento;
- in data **18/09/2020** è pervenuto dal citato GAL la notifica dell'**ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, con la specifica di dover provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni da detta data, a:
  - restituire copia dell'**ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, timbrata e sottoscritta in ciascuna pagina per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute con attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve allegata al suddetto **ADDENDUM** al Provvedimento;
  - inviare copia della deliberazione di G.C. con la quale si recepisce il suddetto **ADDENDUM** al Provvedimento di concessione del contributo;
  - che con atto di G.C. n. **85** del **24/09/2020** si era provveduto a recepire il citato Addendum al Provvedimento di concessione del contributo e restituzione dello stesso al GAL - "Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi" di Esperia;
  - che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **30** del **25/08/2020** e successiva scrittura privata Rep. **231** del **24/09/2020**, l'Amministrazione ha disposto l'affidamento diretto previa richiesta di preventivi a tre imprese autorizzate a svolgere l'attività corrispondente alla Cat. OG1, come da Allegato A e categoria corrispondente di cui all'art. 61 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), all'impresa **MEGA S.r.l.** con sede in Pignataro Interamna (FR) con il ribasso del **1,000%** sull'importo a base d'asta di €. **61.271,00** e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dagli atti:
    - importo dei lavori: €. **60.658,29** oltre gli oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. **2.000,00**, per complessivi €. **62.658,29**;
    - che con successiva deliberazione d G.C. n. **104** del **24/11/2020** l'Amministrazione ha approvato la variante per ribasso d'asta dei lavori e del Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito di ribasso di gara come risultante dalla determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. sopra citata, come da seguente Q.T.E.:
      - (A) Importo dei lavori
        - €. 61.271,00 lavori soggetti a ribasso
        - €. 612,71 ribasso d'asta del 1,000%
        - €. 60.658,29 (A1) importo lavori al netto del ribasso del 1,000% offerto dall'impresa
        - €. 2.000,00 (A2) Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso
        - €. 62.658,29 (A) Totale importo netto dei lavori (A1+A2)
      - (B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
        - €. 6.265,83 (B1) I.V.A. sui lavori (10% su A)
        - Spese generali (max 12% su A), divise per:
          - €. 319,72 (B2) Progettazione di fattibilità tecnica ed economica
          - €. 4.000,00 (B3) Progettazione esecutiva
          - €. 1.000,00 (B4) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
          - €. 1.500,00 (B5) Direzione lavori e contabilità – Regolare esecuzione
          - €. 272,80 (B6) Cassa previdenziale (5% su B2, B3, B4 e B5)
          - €. 500,00 (B7) Oneri incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
        - €. 7.592,52 (B8) Totale importo spese generali
        - €. 1.668,92 (B9) I.V.A. su spese generali (22% su B2+B3+B4+B5+B6)
        - €. 15.527,27 (B) Totale somme a disposizione
        - €. 78.185,56 Totale dopo l'aggiudicazione dei lavori
        - €. 673,98 economie di gara
        - €. 78.859,54 Totale importo progetto (A+B)

- che iniziati i lavori in data **19/10/2020** si è reso necessario richiedere al GAL Aurunci e Valle dei Santi di Esperia, con nota prot. 942 del 11/02/2021, una proroga dell'ultimazione degli stessi motivata da situazioni legate all'emergenza Covid-19;
- che in data **23/02/2021** (prot. 1326 del 25/02/2021) è pervenuta dal citato GAL la nota prot. n. **849/U/2021** del **23/02/2021** di notifica dell'**ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, Domanda di Sostegno n. **94250205922**, contenente il nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data del **21/06/2021**, con la specifica di dover provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni da detta data, a:
  - restituire copia del citato **ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, timbrata e sottoscritta in ciascuna pagina per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute con attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve allegata al suddetto **ADDENDUM** al Provvedimento;
  - inviare copia della deliberazione di G.C. con la quale si recepisce il suddetto **ADDENDUM** al Provvedimento di concessione del contributo;
- che con atto di G.C. n. **18** del **01/03/2021** si era provveduto a recepire il citato **ADDENDUM** al Provvedimento di concessione del contributo e restituzione dello stesso al GAL - "Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi" di Esperia;
- che questo Ente:
  - ha inserito in data 19/04/2021 nel portale SIAN la domanda di pagamento di anticipo nr. **14270110373** all'Organismo Pagatore Nazionale AGEA previsto dall'art. 6 del Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, Domanda di Sostegno n. **94250205922**;
  - di conseguenza, il portale SIAN ha generato la dichiarazione di impegno a garanzia della suddetta domanda di pagamento di anticipo nr. **14270110373** come sopra presentata all'Organismo Pagatore Nazionale AGEA previsto dall'art. 6 del Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, Domanda di Sostegno n. **94250205922**, dell'intervento "**Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell'area archeologica "Interamna Lirenas" – servizi ricreativo sociale**";
  - che con deliberazione di G.C. n. **28** del **21/04/2021** si era provveduto ad approvare la dichiarazione di impegno a garanzia della domanda di anticipo nr. **14270110373** all'Organismo Pagatore Nazionale AGEA, inserita in data 19/04/2021 nel portale SIAN, per il pagamento dell'anticipo previsto dall'art. 6 del Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, Domanda di Sostegno n. **94250205922**, agli atti d'ufficio, dell'intervento suddetto;
  - che in data 21/06/2021, prot. n. 3973 ha presentato al GAL Aurunci e Valle dei Santi di Esperia (FR) richiesta di proroga straordinaria di ultimazione dei lavori (Determinazione Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca -Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale - n. G02885 del 17/03/2021);
  - in data **06/07/2021** (acquisita al prot. 4366 del 07/07/2021 dell'Ente) è pervenuta dal citato GAL la nota prot. n. **1312/U/2021** del **06/07/2021** di notifica dell'**ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, Domanda di Sostegno n. **94250205922**, contenente il nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data del **19/12/2021** (**180** giorni naturali e consecutivi, successivi alla data del **21/06/2021**), con la specifica di dover provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni da detta data, a:
    - restituire, entro 15 giorni dalla notifica, copia del citato **ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, timbrata e sottoscritta in ciascuna pagina per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute con attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve allegata al suddetto **ADDENDUM** al Provvedimento;
    - inviare copia della deliberazione di G.C. con la quale si recepisce il suddetto **ADDENDUM** al Provvedimento di concessione del contributo;
  - che con atto di G.C. n. **55** del **07/07/2021** si era provveduto a recepire il citato **ADDENDUM** al Provvedimento di Concessione n. **19.2.1.7.4.1-GALVS-13-30.06.2020** del **30/06/2020**, CUA **81003050606**, Domanda di Sostegno n. **94250205922**, contenente il nuovo termine di ultimazione dei lavori alla data del **19/12/2021** (**180** giorni naturali e consecutivi, successivi alla data del **21/06/2021**), dell'intervento "**Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell'area archeologica "Interamna Lirenas" – servizi ricreativo sociale**" e restituzione dello stesso al GAL - "Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi" di Esperia;
  - che con successiva deliberazione di G.C. n. **79** del **12/11/2021** l'Amministrazione ha approvato la perizia di assestamento, senza aumento di spesa, come da successivo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Rep. **241** del **22/11/2021** e da seguente Q.T.E. di confronto:

	1	2	3	Differenze tra i Quadri 2 e 3	
				+	-
A - Lavori	Importo di progetto	Importo di appalto	Importo di perizia		
IMPORTO LAVORI SOTTOPOSTO A RIBASSO D'ASTA	€. 61.271,00	€. 61.271,00	€. 61.271,00		
Oneri generali si sicurezza non soggetti a ribasso	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€. 2.000,00		
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€. 63.271,00	€. 63.271,00	€. 63.271,00		
Deduzione del ribasso d'asta del 1,000%		€. 612,71	€. 612,71		
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA		€. 60.658,29	€. 60.658,29		
A – TOTALE LAVORI	€. 63.271,00	€. 62.658,29	€. 62.658,29		
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione					
1 – IVA sui lavori 10%	€. 6.327,10	€. 6.265,83	€. 6.265,83		
Spese Generali (max 12% di A)					
2 – Progettazione di fattibilità tecnica ed economica	€. 319,72	€. 319,72	€. 319,72		
3 – Progettazione esecutiva	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00		
4 – Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00		
5 – Direzione lavori, contabilità, perizia	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 1.500,00		
6 – Cassa Previdenza su B3+B4+B5+B6	€. 272,80	€. 272,80	€. 340,98	€. 68,18	
7 – Oneri incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016)	€. 500,00	€. 500,00	€. 500,00		
Totale importo spese generali	€. 7.592,52	€. 7.592,52	€. 7.660,70		
8 – IVA su B2+B3+B4+B5+B6 (22%)	€. 1.668,92	€. 1.668,92	€. 1.575,35		€. 93,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 15.588,54	€. 15.527,27	€. 15.501,88		
Economie d'asta		€. 673,98	€. 699,37	€. 25,39	
Importo complessivo progetto (A+B)	€. 78.859,54	€. 78.859,54	€. 78.859,54	€. 93,57	€. 93,57

■ **ATTESO** che i lavori sono iniziati in data **19/10/2020** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e risultano ultimati in data **23/11/2021**;

■ **ACCERTATO** che con precedenti determinazioni:

- n. **26** del **27/05/2021** è stato approvato e liquidato il 1° S.A.L. all'impresa esecutrice pari ad **€. 30.000,00** oltre **€. 3.000,00** per IVA al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessivi **€. 33.000,00**;

- n. **75** del **25/11/2021** è stata approvata e liquidata la contabilità relativa allo Stato Finale dei lavori, approvazione Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, per **€. 32.658,29**, oltre **€. 3.265,83** per I.V.A. al 10% (soggetta a scissione – Split Payment Istituzionale – versata dal committente ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72) per complessive **€. 35.924,12**;

- n. **76** del **29/11/2021** sono state approvate e liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori, per **€. 6.819,72** oltre **€. 340,99** per INARCASSA al 4% (operazione in franchigia IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015 - compenso non soggetto a ritenuta di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 23/12/2014, così come modificato dalla legge n. 208 del 28/12/2015) per complessivi **€. 7.160,71**;

- n. **77** del **29/11/2021** sono stati liquidati gli incentivi per funzioni tecniche e Fondo innovazione tecnologica (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 80%) nonché la quota 20% destinata al fondo per l'innovazione tecnologica per complessivi **€. 400,00**;

■ **DATO ATTO** che è stato erogato l'anticipo di pagamento pari ad **€. 35.183,50**;

■ **RITENUTO**, pertanto opportuno procedere ad approvare il consuntivo analitico delle spese sostenute per il successivo invio al GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi” di Esperia, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza;

■ **VISTO** il capitolo **20109/1** – imp. **903/2020**, **Gestione Residui**, del bilancio **2021**, recante il finanziamento di **€. 78.859,54** concesso ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Piano di Sviluppo Locale

(PSL) 2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi. BANDO PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”;

- **VISTO** l’art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

## D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, il seguente Q.T.E. iniziale, post appalto e finale, come segue:

	Q.T.E. iniziale	Q.T.E. post appalto	Q.T.E. finale
(A) Importo dei lavori			
Importo dei lavori a base di gara	€. 61.271,00	€. 61.271,00	=====
Ribasso d’asta del 1,000%	=====	€. 612,71 (-)	=====
Importo lavori al netto del ribasso d’asta (A1)	=====	€. 60.658,29	€. 60.658,29
Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a ribasso (A2)	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€. 2.000,00
Totale importo lavori (A1+A2)	€. 63.271,00	€. 62.658,29	€. 62.658,29
Somme a disposizione dell’Amministrazione (B)			
I.V.A. sui lavori (B1) (10% su A)	€. 6.327,10	€. 6.265,83	€. 6.265,83
Spese generali €. 6.900,00 (max 12% di A), divise:			
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (B2)	€. 319,72	€. 319,72	€. 319,72
Progettazione esecutiva (B3)	€. 4.000,00	€. 4.000,00	€. 4.000,00
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (B4)	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€. 1.000,00
Direzione lavori e contabilità-regolare esecuzione (B5)	€. 1.500,00	€. 1.500,00	€. 1.500,00
Cassa previdenziale (B6) (5% su B2+B3+B4+B5)	€. 272,80	€. 340,98	€. 340,98
Oneri incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/05/2016 – 80% e 20%) (B7)	€. 500,00	€. 500,00	€. 400,00
Totale importo spese generali	€. 7.592,52	€. 7.660,70	€. 7.560,70
I.V.A. su spese generali (22% su B2+B3+B4+B5+B6) (B8)	€. 1.668,92	€. 1.575,35	€. =====
Totale somme a disposizione (B)	€. 15.588,54	€. 15.501,88	€. 13.826,53
Totale dopo l’aggiudicazione/finale dei lavori	=====	€.	€. 76.484,82
Economie	=====	€. 699,37	€. 2.374,72
Totale importo progetto (A+B)	€. 78.859,54	€. 78.859,54	€. 78.859,54

3) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, il rendiconto analitico della spesa totale sostenuta per l’esecuzione dei lavori di **“Completamento lavori sistemazione edificio di proprietà comunale da adibire a centro di documentazione e conservazione di reperti dell’area archeologica “Interamna Lirenas” – servizi ricreativo sociale”**, finanziati con contributo di **€. 78.859,54** concesso ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi. BANDO PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, come segue:

Beneficiario	Numero mandato	Numero fattura	Totale Spesa sostenuta a carico GAL
MEGA S.r.l.	471 del 08/06/2021	16/ELE del 28/05/2021	€. 33.000,00
MEGA S.r.l.	1081 del 30/11/2021	36/ELE del 26/11/2021	€. 35.924,12
MACERA geom. Mauro	1083 del 30/11/2021	FPA 15/21 del 25/11/2021	€. 7.160,70
NERI dott. Francesco	1084 del 30/11/2021	=====	€. 300,00
Fondo innovazione tecnologica	1085 del 30/11/2021	=====	€. 100,00
TOTALE spesa finale	=====	=====	€. 76.484,82
ECONOMIE su finanziamento	=====	=====	€. 2.374,72

4) Di dare atto che la somma complessiva occorsa per la realizzazione dell'intervento, di **€. 76.484,82**, è stata imputata al capitolo **20109/1** – imp. **903/2020, Gestione Residui**, del bilancio **2021**, recante il finanziamento di **€. 78.859,54** concesso ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Piano di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020 del GAL Aurunci e Valle dei Santi. BANDO PUBBLICO del 30/08/2019 – Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” Tipologia di Intervento – Operazione 19.2.1 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”, dove risultavano stanziati e conservate la somme necessarie per l’esecuzione dei lavori in questione;

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla documentazione necessaria, al GAL - “Gruppo di Azione Locale Aurunci e Valle dei Santi” di Esperia, quale rendiconto delle spese effettivamente occorse e per i successivi provvedimenti di competenza, relativi all’accredito del saldo del contributo concesso pari ad **€. 41.301,32**;

6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

7) Di dare atto, altresì, che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario;

8) Di pubblicare la presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - [www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it), che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 31 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 23/12/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri

---

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,  
- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

#### **E S P R I M E**

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 23/12/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Rag. Maria Assunta Risi

---

---

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 23/12/2021.

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri