



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

SERVIZIO I^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 530 del 10/12/2020 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I^

Nr. 45 del 10 Dicembre 2020 Servizio I^

Registro Generale Nr. 240 del 10 Dicembre 2020

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e della finanza del 06/03/2019.

Lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza della SR 630", di importo complessivo di €. 485.470,67.

Proroga termine ultimazione lavori.

CUP: I27B18000110001

CIG: 8087184B59

L'Anno Duemilaventi, il giorno Dieci del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/12/1999 e la successiva nr. 84 del 20/06/2006, integrata con atto nr. 180 del 15/11/2006 con le quali sono stati individuati i Servizi di cui affidare la gestione ai Responsabili da designare dal Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 177;
- **VISTO** il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Servizio nr. 03/2020, prot. 5067 del 31/07/2020;
- **VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;
- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di "Messa in sicurezza della SR 630";
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di €. 485.470,67 per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della

- legge n. 228 del 24/12/2012, e non si procede all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **26** del **31/07/2019** e successiva convenzione Rep. n. **137** del **05/08/2019**, è stata incaricata la R.T.P. composta dall'arch. **Caterina DI GIORGIO**, “**Capogruppo mandataria**”, dall'arch. **Angelo VALLEROTONDA**, **mandante**, dall'ing. **Cristiano SIMONELLI**, in qualità di Legale Rappresentante della società di ingegneria **TETRACONSULT – Società di Ingegneria S.r.l.**, **mandante** e dall'ing. **Valentina LANCIA**, **mandante giovane professionista**, della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento “**Messa in sicurezza della SR 630**”;
 - con deliberazione di G.C. n. **77** del **31/10/2019**, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di €. **485.470,67** di cui €. **344.194,15** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €. **23.046,38** (per un totale di €. **367.240,53**) ed €. **118.230,14** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con la suddetta deliberazione di G.C. n. **77** del **31/10/2019** è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
 - l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. **16** del **14/10/2018**;
 - il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
 - con propria determinazione n. **42** del **04/11/2019** è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;
 - con propria determinazione nr. **18** del **21/05/2020** e successivo contratto Rep. n. **225** del **09/07/2020**, registrato a Cassino in data **24/07/2020**, al nr. **128**, serie **I[^]**, nonché successiva perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione di G.C. nr. **100** del **12/11/2020** e atto di sottomissione e verbale di concordamento di nuovi prezzi Rep. n. **233** del **13/11/2020**, i lavori di cui sopra sono stati affidati definitivamente alla impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, per l'importo di €. **269.041,97**, al netto del ribasso del **22,170%**, oltre €. **30.814,23** per oneri di sicurezza per complessivi €. **299.856,20**;
 - i lavori sono iniziati in data **24/08/2020** a firma della D.L. e dell'impresa appaltatrice e ed il termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno **20/01/2021**;
- **CONSIDERATO** che:
- con nota del 01/12/2020, acclarata al prot. n. 7803 del 03/12/2020, la suddetta impresa ha chiesto una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 60 giorni per le seguenti motivazioni: “*considerato che su alcuni tratti di strada gli interventi non sono ancora stati autorizzati dalla competente ASTRAL, comportando ritardi nell'esecuzione degli stessi*” “*considerato che i lavori non possono essere ultimati nei tempi stabiliti dal contratto e che le cause non sono imputabili alla sottoscritta impresa*”;
 - con nota del 07/12/2020, acclarata al prot. n. 7929 del 09/12/2020, la D.L. ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga come sopra richiesta;
- **CONSIDERATO**, pertanto, che si rende necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori, per i motivi sopra citati;
- **VISTO** l'art. 34, lettera a), del Capitolato speciale di appalto;
- **VISTO** l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** l'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte ancora in vigore;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;

2) Di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, visto il parere favorevole della D.L., ai sensi dell'art. 159 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e successive modificazioni, all'impresa **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in San Vittore del Lazio (FR), via SS 6 Casilina Sud, Km. 150+100, la proroga di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori di **“Messa in sicurezza della SR 630”**, esecutrice dei lavori come da contratto **Rep. n. 225 del 09/07/2020, registrato a Cassino in data 24/07/2020, al nr. 128, serie I[^]**, con nuova scadenza dei lavori fissata al giorno **21/03/2021**, restando impregiudicato il decorrere della penale come da Capitolato speciale d'appalto e a condizione che l'appaltatore non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

3) Di comunicare il contenuto della presente all'impresa interessata **AMATO COSTRUZIONI-SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA** di San Vittore del Lazio (FR) ed alla D.L.;

4) Di dare atto dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 10/12/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 10/12/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri