



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

Nr. 32 del 16/012023 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 08 del 05 Gennaio 2023

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019.

Lavori relativi a "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria".

Approvazione perizia di variante in corso d'opera, senza aumento complessivo di spesa, di importo complessivo di €. 915.553,16.

CUP: I28E18000140001 - CIG: 8087471831

Il giorno Cinque del mese di Gennaio 2023, alle ore 11,45 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore – Vice Sindaco	SI	
3	Marcello Piero	CAVALIERE	Assessore	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario Comunale dell'Ente dott.ssa Assunta DI MATTEO, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019.

Lavori relativi a "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria".

Approvazione perizia di variante in corso d'opera, senza aumento complessivo di spesa, di importo complessivo di €. 915.553,16.

CUP: I28E18000140001 - CIG: 8087471831

LA GIUNTA COMUNALE

- **PREMESSO** che questo Ente:
 - ai sensi dell'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018), aveva presentato al Ministero dell'interno la richiesta di assegnazione di contributo per l'Anno 2019 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all'intervento di **"Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria"**;
 - con Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019 (comunicato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 14/03/2019), questo Ente è risultato beneficiario del contributo di **€. 915.553,16** per l'esecuzione dell'intervento sopra citato;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 3, del menzionato Decreto l'Ente era tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione dell'intervento entro otto (8) mesi decorrenti dalla data di emanazione del predetto decreto (cioè entro il 06/11/2019). In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo già trasferito veniva recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge n. 228 del 24/12/2012, e non si sarebbe proceduto all'erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 29 del 09/08/2019 e successiva convenzione Rep. n. 140 del 09/08/2019, è stato incaricato lo studio **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. **Pierpaolo SPAZIANI TESTA** dell'ing. **Catia BIANCHI** della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di realizzazione e contabilità dell'intervento **"Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria"**;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 38 del 25/10/2019 e successiva convenzione Rep. n. 147 del 28/10/2019, è stata incaricata la **IN.TEC. Soc. Coop.** (geologo dott.ssa **Barbara SAVO**) della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;
 - con deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019, è stato approvato il progetto esecutivo in parola per un importo complessivo di **€. 915.553,16** di cui **€. 674.206,56** per lavori oltre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€. 15.318,93** (per un totale di **€. 689.525,49**) ed **€. 226.027,67** per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con la suddetta deliberazione di G.C. n. 79 del 31/10/2019 è stata confermata la nomina del Responsabile unico del procedimento nella persona del dott. **Francesco NERI**, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50;
 - l'intervento è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche **2018/2020**, elenco annuale **2018**, approvato con atto di C.C. n. 16 del 14/10/2018;
 - il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone (di seguito anche "S.U.A. PROV. FR." o S.U.A.) come da documentazione agli atti;
 - con propria determinazione n. 41 del 04/11/2019 è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36, comma 9 bis), determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con l'applicazione dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 delle offerte secondo quanto stabilito dal citato comma da utilizzarsi solo nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci;
 - con propria determinazione n. 20 del 21/05/2020, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto a favore dell'impresa **ETEIRON SRL**, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A, per l'importo offerto di **€. 459.653,81**, al netto del ribasso del **31,823%**, oltre **€. 15.318,93** per oneri di sicurezza per complessivi **€. 474.972,74**;
 - in data 31/07/2020 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. n. 227, registrato a Cassino in data 13/08/2020 al n. 133, Serie 1;

- i lavori sono iniziati in data **21/06/2021** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso;
- **DATO ATTO** che:
 - durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale con nota prot. **1913** del **30/03/2022** ha autorizzato la D.L. a predisporre una variante in corso d'opera non sostanziale al progetto al fine di introdurre e/o variare lavorazioni riportate nella richiesta del 22/03/2002 fatta pervenire dalla citata D.L. e precisamente: *"rilevato che:*
 - *durante i lavori sulla scuola materna si sono manifestate delle infiltrazioni di acqua meteorica dalla copertura;*
 - *a seguito delle demolizioni delle tamponature per l'inserimento dei controventi è emersa la necessità di apportare delle modifiche alle piastre di ancoraggio per consentire il corretto montaggio dei controventi;*
 - *rilevato pertanto che,*
 - *occorre variare alcune delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo al fine di poter intervenire sulla copertura della scuola materna;*
 - *occorre adeguare i quantitativi delle piastre per consentire il corretto ancoraggio dei controventi*
- le fattispecie sopra elencate possano ricadere nella casistica di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e che le modifiche da apportare al contratto non sono modifiche sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) e comma 4";
- ad esaurimento delle somme poste in appalto possono completarsi gli interventi validamente affidati agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- al fine di regolarizzare le partite contabili di tutti gli interventi da eseguire è stata pertanto autorizzata la D.L. a redigere perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;
- **ATTESO** che la D.L. studio **PROGEST – Studio Professionale Associato**, costituito nelle persone dell'ing. **Pierpaolo SPAZIANI TESTA** dell'ing. **Catia BIANCHI** di Frosinone (FR) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una **perizia di variante in corso d'opera**, senza aumento complessivo di spesa, fatta pervenire in data **30/12/2022**, prot. n. **8830**, con un nuovo importo contrattuale di **€. 685.911,11** al netto del ribasso d'asta dello **31,823%** oltre **€. 31.614,48** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 717.605,59**, determinando un complessivo incremento di **€. 24.329,90**, pari ad una percentuale sull'importo di contratto di circa il **3,528%**, e pertanto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, oltre IVA 10% di legge, i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa (punto **Descrizione degli interventi** della perizia di variante in corso d'opera), sottoscritta dall'impresa esecutrice senza eccezione od osservazione alcuna;
- **DATO ATTO** che la necessità di modifica riportate nella perizia di variante in corso d'opera:
 - è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
 - non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;
 - le modifiche non alterano la natura generale del contratto;
 - non determinano alcun aumento complessivo dell'approvato costo progettuale, con un nuovo importo contrattuale di **€. 685.911,11** al netto del ribasso d'asta dello **31,823%** oltre **€. 31.614,48** per oneri di sicurezza, per complessivi **€. 717.605,59**, determinando un complessivo incremento di **€. 24.329,90**, oltre IVA di legge;
- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire l'esecuzione dei lavori;
- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario, impegnandosi a sottoscrivere lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. n. **11** del **02/08/2022** è stato approvato il bilancio di previsione **2022/2024** sul quale al capitolo **20363, Gestione Residui** del bilancio **2023**, risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, di **€. 915.553,16** interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019;

- **VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 19/12/2022) con il quale:

- è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione **2023/2025** da parte degli enti locali al **31 marzo 2023**;

- è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, sino alla stessa data del **31 marzo 2023**;

- **VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, ed il successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni;

- **VISTO** il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010 nella parte ancora applicabile;

- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RI TENUTO** di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, pertanto, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), sub 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, la **perizia di variante in corso d'opera**, senza aumento di spesa complessivo di spesa, redatta dalla D.L. studio **PROGEST – Studio Professionale Associato** di Frosinone (FR), relativa all'opera di **"Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria"** costituito dai seguenti elaborati depositati in atti e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati:

- ALL 01_RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- ALL 02_ELENCO PREZZI UNITARI_ANALISI PREZZI

- ALL 03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- ALL 04_QUADRO COMPARATIVO

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE (firmato dall'impresa, salvo modifiche specifiche concordate da apportare in sede di formale stipula)

- ALL IA.SM.01 RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA

- ALL_S01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

- ALL_S02_FASCICOLI DEI CALCOLI DI STABILITÀ POST OPERAM

- ALL_S03_RELAZIONE SUI MATERIALI

- TAV IA.SM 01 ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA

- TAV IA.SM.02 QUADRI ELETTRICI ATTUATORI

- TAV_A.04 STATO DI PROGETTO SCUOLA MATERNA

- TAV_A.05 STATO DI PROGETTO – PALESTRA

- TAV_A.09 ABACO DEGLI INFISSI

- TAV_S01_CARPENTERIE ANTEOPERAM

- TAV_S02_TRAVI IMPALCATO1 ANTE E POST

- TAV_S03_TRAVI FONDAZIONE ANTE E POST

- TAV_S04_PILASTRATE ANTE E POST

- TAV_S05_CONFRONTO STATO DI PROGETTO E DI VARIANTE

- TAV_S06_CONFRONTO CARPENTERIE

- TAV_S07_CARPENTERIE ESEZIONI DI VARIANTE

- TAV_S08.1_CARPENTERIE DISSIPATORI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI ADEGUAMENTO
 - TAV_S08.2_PARTICOLARI COSTRUTTIVI PIASTRE E ANCORAGGIO DISSIPATORI
 - TAV_S08.3V_PARTICOLARI COSTRUTTIVI NODI
 acquisiti al prot. n. 8830 in data 30/12/2022, per l'importo complessivo di €. 915.553,16 e che presenta il seguente Q.T.E.:

	Q.T.E. Progetto	Q.T.E. rideterminato	Q.T.E. Variante
Somme a base d'appalto			
1) Lavori soggetti a ribasso	€. 674.206,56	€. 674.206,56	€. 685.991,11
2) Costi della sicurezza	€. 15.318,93	€. 15.318,93	€. 31.614,48
A) Totale lavori (1+2)	€. 689.525,49	€. 689.525,49	€. 717.605,59
Ribasso d'asta del 31,823% su 1)		€. 214.552,75	€. 218.302,95
A1) Importo contrattuale		€. 474.972,74	€. 499.302,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Imprevisti e lavori in economia	€. 24.722,75	€. 24.722,75	=====
B2) Spese tecniche:			
B2.1) Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L., coordinamento sicurezza	€. 64.907,26	€. 64.907,26	€. 64.907,26
B2.2) Collaudo statico e tecnico amministrativo	€. 3.500,00	€. 3.500,00	€. 3.500,00
B3) Indagini geologiche e prove di laboratorio	€. 18.000,00	€. 18.000,00	€. 18.000,00
B4) Funzioni RUP	€. 13.790,51	€. 13.790,51	€. 13.790,51
B5) Spese di pubblicità/Gara/Commissione	€. 6.895,25	€. 6.895,25	€. 6.895,25
B6) Oneri previdenziali 4% su B2 + 2% su B3	€. 3.096,29	€. 3.096,29	€. 3.096,29
B7) IVA su indagini, spese tecniche e oneri previdenziali 22% su B2, B3, B6	€. 19.690,78	€. 19.690,78	€. 19.690,78
B8) IVA su lavori 10%	€. 68.952,55	€. 47.497,27	€. 49.930,26
B9) IVA su imprevisti	€. 2.472,28	€. 2.472,28	=====
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 226.027,67	€. 204.572,40	€. 179.810,36
Totale Importo progetto (A + B)	€. 915.553,16	€. 679.545,14	€. 679.112,99
Economie		€. 236.008,02	€. 236.440,17

3) Di dare atto che, a seguito di detta perizia di variante in corso d'opera l'importo contrattuale dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicataria ETEIRON SRL, con sede legale in Frascati (RM), via Enrico Fermi, n. 28/A, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto Rep. n. 227 del 31/07/2020, registrato a Cassino in data 13/08/2020 al n. 133, Serie 1, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in €. 685.911,11 al netto del ribasso d'asta dello 31,823% oltre €. 31.614,48 per oneri di sicurezza, per complessivi €. 717.605,59, determinando un complessivo incremento di €. 24.329,90, pari ad una percentuale sull'importo di contratto di circa il 3,528%, e pertanto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, oltre IVA al 10%, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziare, precisando che la ditta stessa si è impegnata a sottoscrivere, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione (in atti depositato);

4) Di Dare atto che spesa, prevista in € 915.553,16 sarà imputata al capitolo 20363, Gestione Residui del bilancio 2023, interamente finanziato dal Ministero dell'Interno con i fondi di cui all'art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019, contributi anno 2019, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra;

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio I[^] (lavori pubblici), dott. Francesco Neri, dipendente di ruolo a tempo indeterminato Cat. D.7, già nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, potrà in essere i provvedimenti conseguenti alla presente;

6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

A voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Art. 1, commi 853-860, della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) e Decreto Ministero dell'interno di concerto con Ministero dell'economia e delle finanze del 06/03/2019.

Lavori relativi a "Intervento di messa in sicurezza e messa a norma Plesso Scolastico comunale e annessa palestra via S. Maria".

Approvazione perizia di variante in corso d'opera, senza aumento complessivo di spesa, di importo complessivo di €. 915.553,16.

CUP: I28E18000140001 - CIG: 8087471831

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 05/01/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 05/01/2023.

Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 05/01/2023.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 16/01/2023, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 16/01/2023.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 16/01/2023.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri