



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: ufficiotecnicipignataroint@pec.it

SERVIZIO VII^: LAVORI PUBBLICI

Nr. 709 del 5 Dicembre 2025 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII^

Nr. 101 del 5 Dicembre 2025 Servizio VII^

Registro Generale Nr. 400 del 5 Dicembre 2025

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – Fondi P.N.R.R. missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Progetto di “Costruzione Asilo nido in Piazza Interamna Lirenas”.

Importo complessivo progetto € 576.000,00.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, Rimodulazione Q.T.E. ed approvazione dello Schema di Atto di Sottomissione.

CUP: I25E24000010006 CUI: L81003050606202400013 CIG: B3704FBCCB

L'Anno Duemilaventicinque, il giorno Cinque del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

■ **VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 05 del 21/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui fu approvato il bilancio preventivo 2025-2027;

■ **VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 26/06/2025 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2024;

■ **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/11/2025 con cui furono assegnate le deleghe assessorili;

■ **VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2025 con cui fu aggiornata la struttura organizzativa del Comune;

■ **VISTO** il P.I.A.O. 2024-2026 approvato con D.G.C. n. 28 del 26/04/2024;

■ **VISTO** lo Statuto Comunale e l'Ordinamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

■ **VISTO** l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

PREMESSO che questo Ente:

- ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 30 aprile 2024, n. 79, ha presentato istanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'assegnazione di un contributo relativamente all'intervento di “Costruzione asilo nido in

del Merito per l'assegnazione di un contributo relativamente all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas", di cui all'Avviso Pubblico n. 68047 del 15/05/2024 del Ministro dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- con Decreto n. 23 del 13/06/2024, del Direttore del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo Ente è risultato beneficiario del contributo di € 576.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra citato;
- ai sensi del comma n. 3, dell'art. 6, del menzionato Avviso, l'Ente è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 31/10/2024 e terminarli entro e non oltre il 31/05/2026;
- ai sensi della nota prot. 151966 del 25/10/2024 del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il suddetto termine di aggiudicazione è stato differito al 10/12/2024;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **70** (R.G. n. 188) del **26/08/2024**, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, l'ing. Achille GIANGRANDE di Cassino (FR), P.I.: 02793660602, della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva dell'intervento in oggetto;
- con la suddetta determinazione n. **70** (R.G. n. 188) del **26/08/2024**, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto il dott. Vincenzo FERDINANDI, dipendente di questo Ente;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 72 (R.G. n. 192) del 04/09/2024, è stato incaricato il geologo dott. Gaspare RUGGIERO di Coreno Ausonio (FR), P.I. 02066210606, della predisposizione dello studio geologico a supporto del progetto relativo all'intervento in questione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **73** (R.G. n. 194) del **05/09/2024**, è stato affidato all'arch. Severino CELLI da Strangolagalli (FR), il servizio di supporto al R.U.P.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 78 (R.G. n. 201) del 09/09/2024, è stato incaricata, attraverso piattaforma MEPA, la Soc. G-SICUREZZA S.r.l. con sede in Cassino (FR) Via Cavour n. 9, P.I. 03197980604, del servizio di "Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" dell'intervento in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. **58** del **25/09/2024**, è stato approvato il progetto fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas, fatto pervenire dall'ing. Achille GIANGRANDE in data 16/09/2024, prot. 6339, di importo complessivo di € 576.000,00, di cui € 431.811,81 per lavori, € 10.784,15 per oneri di sicurezza, ed € 133.404,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Delibera di Giunta Comunale n. **60** del **04/10/2024** è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Costruzione asilo nido in Piazza Interamna Lirenas, fatto pervenire dal citato professionista in data 03/10/2024, prot. 6606, il cui quadro economico presenta un importo lavori a base di gara di € 431.789,48, un importo per oneri della sicurezza di € 10.431,00, un importo per somme a disposizione dell'Amministrazione di € 133.779,52, per un totale progetto di € 576.000,00;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del Programma Triennale delle OO.PP. 2024/2026, annualità 2024, CUI: L81003050606202400013;
- il Comune di Pignataro Interamna è convenzionato con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone, come da documentazione agli atti;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **89** (R.G. n. 230) del **08/10/2024**, è stata indetta procedura a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (procedura negoziata) secondo il criterio del prezzo più basso di cui al comma 4 del medesimo articolo, ai fini dell'attivazione di una Gara Telematica sulla Piattaforma Telematica TUTTO GARE della SUA Provincia di Frosinone;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **109** (R.G. n. 188) del **21/11/2024**, è stato incaricato, attraverso piattaforma MEPA, l'ing. Simone REA con studio professionale in Fontana Liri (FR), P.I. 02901690608, il servizio di direzione lavori, contabilità e redazione del C.R.E.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. **121** (R.G. n. 311) del **06/12/2024**, è stato affidato all'ing. Alessandro SANTORO da Cassino (FR), P.I. 02747110605, il servizio di Collaudo Statico dell'intervento in questione;
- con determinazione del Responsabile Ufficio Lavori Pubblici nr. **123** (R.G. n. 313) del **10/12/2024**, si è disposta l'aggiudicazione all'impresa CM COSTRUZIONI S.r.l. (P.I. 02768040608) con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7, per l'importo offerto di € 292.157,67 per lavori, al netto di ribasso d'asta del 5,8%, oltre € 121.643,33 per costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre € 10.431,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 424.232,00, oltre IVA al 10%;

- in data **25/01/2025** è stato stipulato il contratto di appalto **Rep. n. 01/2025**, registrato telematicamente in data 08/04/2025 al n. 982, Serie 1T;
- i lavori sono iniziati in data **30/01/2025** a firma del D.L. e dell'impresa appaltatrice e sono regolarmente in corso di esecuzione;
- con determinazione n. **16** (R.G. n. 61) del **18/02/2025**, è stata approvata una Variante ubicativa non sostanziale in corso d'opera inerente il riposizionamento in pianta delle opere;
- con determinazione n. **37** (R.G. n. 136) del **17/04/2025**, sono state approvate le Tavole di chiarimento grafico, integrative al progetto;

■ **RILEVATO** che, durante l'esecuzione dei lavori è stato riscontrato e segnalato dalla direzione lavori le seguenti criticità che hanno dato luogo a nuove opere, impreviste ed imprevedibili:

- a) Cavo elettrico di adduzione interrato, inidoneo ad alimentare i carichi elettrici dell'edificio in costruzione, per cui si è resa necessaria la realizzazione di nuova linea elettrica;
- b) Strato idoneo dal punto di vista geotecnico per la posa delle fondazioni, riscontrato ad una profondità maggiore rispetto a quella prevista;
- c) Nuovo allaccio idrico di difficile realizzazione dal punto di vista temporale, per cui si è deciso di realizzare nuovo tratto di tubazione di derivazione, dall'allaccio esistente nell'impianto sportivo;

■ **DATO ATTO** che per i suddetti lavori, la Direzione Lavori è stata autorizzata a redigere una Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 2, che consente modifiche finalizzate al miglioramento tecnico, economico o temporale dell'esecuzione, purché non modifichino la sostanza del contratto;

■ **ATTESO** che il D.L. ing. **Simone REA** da Fontana Liri (FR), senza alterare l'impostazione progettuale e nel perseguimento degli obiettivi di intervento, ha elaborato una **Perizia di Variante e Suppletiva**, senza aumento complessivo di spesa, fatta pervenire in data **27/11/2025**, prot. n. **7190**, con un nuovo importo contrattuale di **€ 436.604,46** al netto del ribasso d'asta del **5,8%**, oltre **€ 10.431,00** per oneri di sicurezza, per complessivi **€ 447.035,46**, determinando un complessivo incremento di **€ 22.803,46**, pari ad una percentuale sull'importo di contratto di circa il **5,37%**, e pertanto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, oltre IVA 10% di legge, i cui lavori risultano elencati negli elaborati facenti parte della stessa, quali:

- 1) Tav. V1 – Relazione tecnica giustificativa;
- 2) Tav. V2 – Elaborato grafico;
- 3) Tav. V3 – Computo metrico estimativo da imprevisti;
- 4) Tav. V4 – Incidenza manodopera (C.M.E. da imprevisti);
- 5) Tav. V5 – Computo metrico estimativo da ribasso d'asta;
- 6) Tav. V6 – Incidenza Manodopera (C.M.E. da ribasso d'asta);
- 7) Tav. V7 – Elenco nuovi prezzi (C.M.E. da imprevisti);
- 8) Tav. V8 – Elenco nuovi prezzi (C.M.E. da ribasso d'asta);
- 9) Tav. V9 – Atto di sottomissione firmato dalla ditta aggiudicataria;
- 10) Tav. V10 - Quadro tecnico economico comparativo;
- 11) Tav. V11 – Quadro tecnico economico da Perizia di Variante;

■ **DATO ATTO** che la necessità di modifica riportate nella perizia di variante in corso d'opera:

- è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- non comportano modifiche sostanziali all'impostazione del progetto originario in questione e la sua generale funzionalità;
- non alterano la natura generale del contratto;
- garantiscono il mantenimento del rispetto del principio *Do No Significat Harms* (DNSH), di non arrecare nessun danno significativo all'ambiente;
- non determinano alcun aumento complessivo dell'approvato costo progettuale, con un nuovo importo contrattuale di **€ 436.604,46** al netto del ribasso d'asta del **5,8%**, oltre **€ 10.431,00** per oneri di sicurezza, per complessivi **€ 447.035,46**, oltre IVA di legge;

- **CONSIDERATO** che l'importo netto dei lavori della perizia di variante suppletiva ammonta ad € 22.803,46 oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di € 25.083,81 e che tale importo trova copertura nel quadro economico dell'opera nelle somme a disposizione alle voci "imprevisti" ed "economie di gara";
- **ESAMINATI** gli atti progettuali e ritenuto opportuno ed urgente di approvarli, per consentire all'impresa la prosecuzione dei lavori;
- **DATO ATTO** che la ditta affidataria ha accettato, senza riserve, di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato;
- **CONSIDERATO** che con deliberazione di C.C. n. 05 del 21/03/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 sul quale al capitolo di spesa 20102 del bilancio 2025, a cui corrisponde il capitolo di entrata 520, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79;
- **VISTO** l'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.P.R. n. 507 del 05/10/2010 nella parte ancora applicabile;
- **VISTO** l'art. 109 del D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **TUTTO** ciò premesso e considerato;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte, ai sensi dell'art. dell'art. 120, comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, nel rispetto dei limiti di cui al successivo comma 2, la **Perizia di Variante e Suppletiva**, senza aumento complessivo di spesa, relativa all'intervento di **"Costruzione Asilo nido in Piazza Interamna Lirenas"**, costituita da:

- 1) Tav. V1 – Relazione tecnica giustificativa;
- 2) Tav. V2 – Elaborato grafico;
- 3) Tav. V3 – Computo metrico estimativo da imprevisti;
- 4) Tav. V4 – Incidenza manodopera (C.M.E. da imprevisti);
- 5) Tav. V5 – Computo metrico estimativo da ribasso d'asta;
- 6) Tav. V6 – Incidenza Manodopera (C.M.E. da ribasso d'asta);
- 7) Tav. V7 – Elenco nuovi prezzi (C.M.E. da imprevisti);
- 8) Tav. V8 – Elenco nuovi prezzi (C.M.E. da ribasso d'asta);
- 9) Tav. V9 – Atto di sottomissione (firmato dalla ditta aggiudicataria);
- 10) Tav. V10 - Quadro tecnico economico comparativo;
- 11) Tav. V11 – Quadro tecnico economico da Perizia di Variante;

fatti pervenire dal D.L. ing. **Simone REA** da Fontana Liri (FR) e acclarati in data 27/11/2025, prot. n. 7190, per l'importo complessivo di € 576.000,00 e che presenta il seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
	CONTRATTO €	VARIANTE €
A) SOMME A BASE D'APPALTO:		
Importo lavori da computo metrico	431.789,48	455.723,72
Lavori soggetti a ribasso	310.146,15	329.642,35
Ribasso di gara offerto del 5,8%	17.988,48	19.119,26
Importo dei lavori al netto del ribasso di gara del 5,8%	292.157,67	310.523,09
Costo manodopera non soggetto a ribasso	121.643,33	126.081,37
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.431,00	10.431,00
TOTALE NETTO LAVORI (Importo contrattuale)	424.232,00	447.035,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Imprevisti (IVA compresa)	11.723,45	14,58
2) Spese prove di laboratorio, indagini e Relazione Geologica (IVA compresa)	10.968,49	10.968,49
3) Spese per Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione esecutiva, comprensive contributo previdenziale (4%) IVA (22%)	18.000,00	18.000,00
4) Spese per CSP e CSE comprensive contributo previdenziale (4%) IVA (22%)	3.960,00	3.960,00
5) Spese per Direzione Lavori, comprensive contributo previdenziale (4%) IVA (22%)	7.690,00	7.690,00
6) Supporto al RUP comprensivo contributo previdenziale al (4%) IVA (22%)	1.691,80	1.691,80
7) Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023	11.000,00	11.000,00
8) Spese per collaudo statico comprensivo contributo previdenziale al (4%) IVA (22%)	2.420,00	2.420,00
9) Spese di gara (S.U.A.)	4.400,00	4.400,00
10) Contributo ANAC	968,00	968,00
11) Spese per pubblicità	7.081,53	7.081,53
12) Spese per allacci a pubblici servizi comprensive di IVA	1.500,00	1.500,00
13) IVA sui lavori al 10%	330,00	330,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	2.500,00	2.500,00
TOTALE (A+B)	250,00	250,00
Economie	1.074,20	1.074,20
	4.000,00	4.000,00
	42.423,20	44.703,55
TOTALE - IMPORTO PROGETTO	131.980,67	122.552,15
	556.212,67	569.587,61
	19.787,33	6.412,39
	576.000,00	576.000,00

3) Di dare atto che, a seguito di detta **Perizia di Variante e Suppletiva** l'importo contrattuale dei lavori da eseguire dalla ditta aggiudicataria **CM COSTRUZIONI S.r.l.** (P.I. 02768040608), con sede legale in Alatri (FR) – Via Mediana Chiappitto n. 7, già affidataria dell'appalto originario, ai medesimi patti e condizioni, di cui al contratto **Rep. n. 01/2025**, registrato telematicamente in data 08/04/2025 al n. 982, Serie 1T, che qui si intende integralmente riportato, anche se non materialmente trascritto, viene fissato in **€ 436.604,46** al netto del ribasso d'asta del **5,8%**, oltre **€ 10.431,00** per oneri di sicurezza, per complessivi **€ 447.035,46**, determinando un complessivo incremento di **€ 22.803,46**, pari ad una percentuale sull'importo di contratto di circa il **5,37%**, e pertanto contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale e nel rispetto dei limiti di cui al comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, oltre IVA 10% di legge, trovando il relativo finanziamento nelle somme già stanziato, precisando che la ditta stessa ha sottoscritto, senza riserve, lo schema di atto di sottomissione in atti depositato;

4) Dare atto che la spesa prevista di **576.000,00** sarà imputata al capitolo **20102**, del bilancio **2025**, a cui corrisponde il capitolo di entrata **520**, ove risulta adeguata disponibilità per le esigenze di cui sopra, interamente finanziato con il contributo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2024, n. 79;

5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 9, lett. c) della legge n. 190 del 06/12/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento, né in cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni, ed art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013, del Codice di Comportamento dei dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione, anche potenziale nei confronti del sottoscritto responsabile del presente procedimento;

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;

7) Di dare atto che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

8) Di pubblicare la presente determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune di PIGNATARO INTERAMNA (FR) - www.comune.pignatarointeramna.fr.it, che assolve agli obblighi di pubblicità legale, anche per il computo dei termini ai fini di eventuali impugnative.

■ La presente determinazione:

a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 05/12/2025.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 05/12/2025.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 05/12/2025.



Il Responsabile del Servizio Sostituto
Dott. Benedetto Murro